

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 228/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό της 15/20-4-2021 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού)
του έργου με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΕΡΕΣΟΥ (ΠΑΛΑΙΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ)»**

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 20 Απριλίου 2021 και ώρα 13:15** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **12120/16-4-2021** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν επτά (7), ήτοι :

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Φλώρος Γεώργιος, τακτικό μέλος 4.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος 5.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 6.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 7.- Μανούσος Παράσχος, τακτικό μέλος	1.- Βαρβαγιάννης Δημήτριος, τακτικό μέλος 2.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Με πρόταση του Προέδρου και σύμφωνη γνώμη των παρόντων μελών της, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Οικονομική Επιτροπή αποφάνθηκε ομόφωνα για το κατεπείγον του παρόντος θέματος και το συζητά προ ημερησίας, με αύξοντα αριθμό 4.

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 11599/14-4-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης , που αναφέρει τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΣΟΥ (ΠΑΛΑΙΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ)»

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Το έργο εκτελείται με βάση τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 137/2010 (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ 137/2010 (ΦΕΚ 230 Α /27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου».
4. Την υπ' αριθ. 125/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου, με την οποία εγκρίθηκε η 117/2016 μελέτη του έργου.
5. Την υπ' αριθ. πρωτ. 7783/3.7.2017 Ένταξη της Πράξης ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΣΟΥ (ΠΑΛΑΙΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ) με κωδικό ΟΠΣ 5001210 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».
6. Την υπ' αριθ. πρωτ. 9273/8.9.2017 Προέγκριση Δημοπράτησης του έργου από την Ειδική Υπηρεσία Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».
7. Την υπ' αριθ. 1391/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 1^ο Πρακτικό του από 6-3-2017 Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και την ανάδειξη ως 1^{ου} προσωρινού μειοδότη για την ανάθεση της Σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση ΤΕΧΝΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 56,28 %
8. Την υπ' αριθ. 458/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 2^ο Πρακτικό του από 6-3-2017 Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και την κατακύρωση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση ΤΕΧΝΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 56,28 %
9. Το υπ' αριθ. πρωτ. 39928/6.7.2018 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» που αφορά στη διατύπωση θετικής γνώμης για τον προσυμβατικό έλεγχο του έργου.
10. Την υπ' αριθ. πρωτ. 47115/19.10.2018 σύμβαση για την κατασκευή του έργου, ποσού 329.004,61 € με ΦΠΑ,
11. Την ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, που ορίζεται σε επτά (7) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
12. Την υπ' αριθ. πρωτ. 47252/19.10.2018 ορισμό επιβλεπόντων μηχανικών του έργου.
13. Την 1^η παράταση προθεσμίας αποπεράτωσης των εργασιών με την υπ' αριθ. 352/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μυτιλήνης που παρατείνει την προθεσμία εκτέλεσής τους έως την 19.09.2019.
14. Την 2^η και 3^η παράταση προθεσμίας αποπεράτωσης των εργασιών με την υπ' αριθ. 113/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μυτιλήνης που παρατείνει την προθεσμία εκτέλεσής τους έως την 19.05.2019.
15. Την 4^η παράταση προθεσμίας αποπεράτωσης των εργασιών με την υπ' αριθ. 210/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μυτιλήνης που παρατείνει την προθεσμία εκτέλεσής τους έως την 15.09.2020.
16. Την υπ' αριθ. πρωτ. 124/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μυτιλήνης με την οποία εγκρίνεται ο 1^{ος} ΑΠΕ και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ.
17. Την από 01-10-2020 Βεβαίωση Περαιώσεως Εργασιών.

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με το παρόν έργο προβλέπεται η κατασκευή όλων των απαραίτητων εργασιών για την ολοκλήρωση του ημιτελούς Πολιτιστικού Κέντρου Ερεσού. Συγκεκριμένα, οι εργασίες που θα εκτελεστούν περιλαμβάνουν:

- Την τελική διαμόρφωση των δαπέδων και την επιστροφή αυτών με τα κατά χώρο προβλεπόμενα υλικά.

- Την ολοκλήρωση της κατασκευής των εσωτερικών κουφωμάτων και των λοιπών ξύλινων κατασκευών.
- Την κατασκευή των μεταλλικών κιγκλιδωμάτων και της εξωτερικής μεταλλικής κλίμακας.
- Την αποπεράτωση των εσωτερικών διαχωριστικών τοιχωμάτων και ψευδοχωρισμάτων
- Την ολοκλήρωση των εσωτερικών και εξωτερικών χρωματισμών
- Την ολοκλήρωση της ηλεκτρικής εγκατάστασης ισχυρών και ασθενών ρευμάτων
- Την ολοκλήρωση της υδραυλικής εγκατάστασης ύδρευσης και αποχέτευσης του κτηρίου
- Την ολοκλήρωση της εγκατάστασης θέρμανσης και κλιματισμού
- Την τοποθέτηση υδραυλικού ανελκυστήρα
- Την τοποθέτηση συστημάτων ήχου και video
- Την τοποθέτηση φωτισμού σκηνής και γενικότερων φωτιστικών σωμάτων καθώς και του λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
- Την αποπεράτωση τοποθέτησης των ειδών υγιεινής

Η αναλυτική περιγραφή των εργασιών δίνεται στα συμβατικά τεύχη.

Γ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις εκτέλεσης των δημοσίων έργων (Ν.4412/2016).

Δ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 2^{ου} Α.Π.Ε.

Ο 2ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να απεικονίσει τις τελικές πραγματικές ποσοτικές μεταβολές ορισμένων συμβατικών εργασιών της Αρχικής Σύμβασης του έργου, έτσι όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά την ολοκλήρωσή του, και κατ' αυτήν την έννοια θεωρείται και Τακτοποιητικός.

Κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα αύξησης ποσοτήτων σε σειρά συμβατικών εργασιών, σε σχέση με αυτές του 1^{ου} ΑΠΕ, η οποία οφείλεται σε προφανή λάθη της προμέτρησης.

Συγκεκριμένα σημειώθηκαν **Αυξομειώσεις Ποσοτήτων Εργασιών Αρχικής Σύμβασης** που είναι οι παρακάτω :

- Στις εργασίες γυψοσανίδων κοινών (ΑΤ ΝΤ4) και αντισκωριακών βαφών (ΑΤ ΝΤ7) του κεφαλαίου των τοιχοποιιών - επιχρισμάτων - χρωματισμών, με συνολικό ποσό αύξησης της κατηγορίας κατά 99,20 €.
- Στις εργασίες φορτοεκφόρτωση υλικών (ΑΤ ΝΤ8), μεταφορά υλικών (ΑΤ ΝΤ9), διάνοιξη οπής ή φωλιάς (ΑΤ ΝΤ10), σκυροδέματα μικρών έργων (ΑΤ ΝΤ12), προσαύξηση τιμής σκυροδέματος (ΑΤ ΝΤ13), καμπύλοι ξυλότυποι (ΑΤ ΝΤ14), χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος (ΑΤ ΝΤ17), κλίμακες σιδηρές (ΑΤ ΝΤ20), σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους (ΑΤ ΝΤ22), λειότριψη και στίλβωση μαρμάρων (ΑΤ ΝΤ26), του κεφαλαίου των δαπέδων - επενδύσεων, με συνολικό ποσό αύξησης της κατηγορίας κατά 3.886,87 €.
- Στις Η/Μ εργασίες για το υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα λυμάτων (ΑΤ 52) του κεφαλαίου της ύδρευσης, με συνολικό ποσό αύξησης της κατηγορίας κατά 672,83 €.
- Στις εργασίες για καλώδιο τύπου ΝΥΜ (ΑΤ 55 και ΑΤ 65), κανάλι ενδεικτικού τύπου (ΑΤ 59), ρευματοδότης χωνευτός (ΑΤ 60), διακόπτης χωνευτός (ΑΤ 62), σύστημα διαχείρισης φωτισμού (ΑΤ 79), του κεφαλαίου των ηλεκτρικών ισχυρών, με συνολικό ποσό αύξησης της κατηγορίας κατά 1.362,35 €.
- Στις εργασίες θερμικής μόνωσης επιφανειών αεραγωγών (ΑΤ 98), θερμικής μόνωσης σωλήνων (ΑΤ 100) του κεφαλαίου της θέρμανσης - κλιματισμού, με συνολικό ποσό αύξησης της κατηγορίας κατά 238,27 €.

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Έγινε έλεγχος συμβατότητας του 2ου ΑΠΕ , σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 3 εδ. β του Ν. 4412/2016.

2. Αναλυτικά η οικονομική διαμόρφωση της συνολικής δαπάνης του έργου έχει ως εξής :

ΔΑΠΑΝΗ	Αρχική Σύμβαση	1 ^{ος} ΑΠΕ	2 ^{ος} ΑΠΕ	Μεταβολές με Αρχική Σύμβαση	Μεταβολές με 1 ^ο ΑΠΕ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ&ΟΕ	232.030,26	266.543,70	266.834,80	34.513,44	291,10
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	34.804,54	291,10	0,00	-34.513,44	-291,10
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	266.834,80	266.834,80	266.834,80	0,00	0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	14.365,71	14.365,71	14.365,71	0,00	0,00
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ	281.200,52	281.200,52	281.200,52	0,00	0,00
ΦΠΑ 17 %	47.804,09	47.804,09	47.804,09	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	329.004,61	329.004,61	329.004,61	0,00	0,00

Προς έγκριση συνολική δαπάνη έργου : 329.004,61 € με ΦΠΑ

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σε ισοζύγιο σε σχέση με τον 1^ο ΑΠΕ και σε σχέση με την δαπάνη της αρχικής σύμβασης.

Η επιπλέον δαπάνη του 2^{ου} Α.Π.Ε. που προκύπτει σε σχέση με αυτή του 1^{ου} ΑΠΕ από τις αυξήσεις ποσοτήτων εργασιών (7.019,86 €) καλύπτεται εν μέρει από το κονδύλι που προκύπτει από τη μείωση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών (6.728,76 €) και εν μέρει το κονδύλι των απροβλέπτων (291,10 €).

ΣΤ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

- Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και το γεγονός ότι :
- Ολοκληρώθηκε το συμβατικό αντικείμενο αποδίδοντας έργο αυτοτελές και αυτοπροστατευόμενο.
 - Η τελική δαπάνη με το Φ.Π.Α. είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.
 - Τηρούνται όλοι οι επί μέρους όροι του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 σχετικά με τη διαχείριση των επί έλατον δαπανών.
 - Το έργο έχει εκτελεσθεί κανονικά και εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.
 - Την υπ' αριθμό πρωτ. 51/31-03-2021 Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
 - Την υπ' αριθμό πρωτ. 3749/11-04-2021 Σύμφωνη Γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

Προτείνουμε

Την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) του έργου με τίτλο «Ολοκλήρωση - Εκσυγχρονισμός Πολιτιστικού Κέντρου Ερεσού (Παλαιός Κινηματογράφος)», όπως αυτός συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μυτιλήνης και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της και υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο του έργου, ο οποίος ως προς τις εργασίες της αρχικής σύμβασης και του 1^{ου} Α.Π.Ε. βρίσκεται σε ισοζύγιο. Η δαπάνη των εργασιών του 2ου Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 281.200,52 € και η συνολική δαπάνη με ΦΠΑ στο ποσό των 329.004,61 € με την διάθεση κονδυλίου από την μείωση ποσοτήτων ορισμένων εργασιών για την κάλυψη της δαπάνης απαραίτητων επιπλέον ποσοτήτων άλλων εργασιών.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

δ) την υπ' αριθ. πρωτ. 47115/19.10.2018 σύμβαση για την κατασκευή του έργου, ποσού 329.004,61 € με ΦΠΑ, και την ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, που ορίζεται σε επτά (7) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

ε) την 1^η παράταση προθεσμίας αποπεράτωσης των εργασιών με την υπ' αριθ. 352/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μυτιλήνης που παρατείνει την προθεσμία εκτέλεσής τους έως την 19.09.2019 και την 2^η και 3^η παράταση προθεσμίας αποπεράτωσης των εργασιών με την υπ' αριθ. 113/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μυτιλήνης που παρατείνει την προθεσμία εκτέλεσής τους έως την 19.05.2019.

στ) την 4^η παράταση προθεσμίας αποπεράτωσης των εργασιών με την υπ' αριθ. 210/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μυτιλήνης που παρατείνει την προθεσμία εκτέλεσής τους έως την 15.09.2020 την υπ' αριθ. πρωτ. 124/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μυτιλήνης με την οποία εγκρίνεται ο 1^{ος} ΑΠΕ και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ και την από 01-10-2020 Βεβαίωση Περαιώσεως Εργασιών.

ζ) Την υπ' αριθμό πρωτ. 51/31-03-2021 Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου την υπ' αριθμό πρωτ. 3749/11-04-2021 Σύμφωνη Γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

η) την υπ' αριθμ. πρωτ. 11599/14-4-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση

Αποφασίζει

Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε. - Τακτοποιητικό του έργου με τίτλο **«Ολοκλήρωση – Εκσυγχρονισμός Πολιτιστικού Κέντρου Ερεσού (Παλαιός Κινηματογράφος)»**, ο οποίος ως προς τις εργασίες της αρχικής σύμβασης και του 1^{ου} Α.Π.Ε. βρίσκεται σε ισοζύγιο.

Η δαπάνη των εργασιών του 2ου Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 281.200,52 € και η συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 17% στο ποσό των 329.004,61 € όπως αυτός συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μυτιλήνης και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της και υπεγράφη ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο του έργου

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Κατσαβέλλης