

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 117/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό της 9/9-3-2021 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης**

**ΘΕΜΑ : Χορήγηση 1ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΜΦΙΛΩΝ .**

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 9 Μαρτίου 2021 και ώρα 13:15** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **6702/5-3-2021** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν έξι (6), ήτοι :

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Βαρβαγιάννης Δημήτριος, τακτικό μέλος 4.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος 5.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 6.- Μανούσος Παράσχος, τακτικό μέλος	1. -Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος 2. -Φλώρος Γεώργιος, τακτικό μέλος 3. -Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Με πρόταση του Προέδρου και σύμφωνη γνώμη των παρόντων μελών της, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Οικονομική Επιτροπή αποφάνθηκε ομόφωνα για το κατεπείγον του παρόντος θέματος και το συζητά προ ημερησίας, με αύξοντα αριθμό 1.

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 6873/8-3-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, που αναφέρει τα εξής:

Μυτιλήνη 8-3-2021 Α.Π. 6873

ΕΡΓΟ : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΜΦΙΛΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ

(Παράταση εκτέλεσης εργασιών) Συμβατικά στοιχεία –Ιστορικό της εργολαβίας

Το έργο εκτελείται :

- i. Με μελέτη προϋπολογισμού δαπάνης 248.000,00 € με Φ.Π.Α. που συντάχθηκε από τους Μανωλακέλλη Ευστράτιο Πολιτικό Μηχ. Π.Ε, και τον Καλδή Μιχάλη Μηχανολόγο Μηχανικό Π.Ε.
- ii. Η ανάθεση της κατασκευής του παραπάνω έργου εγκρίθηκε με την απόφαση 338/2019 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέσβου
- iii. Το συμφωνητικό συνολικού ύψους 132.983,16 € με Φ.Π.Α. χωρίς αναθεώρηση υπογράφηκε στις 11/05/2020 με έκπτωση 47,31% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης
- iv. Η επίβλεψη του έργου ασκείται σήμερα από την Συριανού Κων/να Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. Δήμου Μυτιλήνης και τον Σέντα Ερμόλαο Μηχανολόγο Μηχανικό Π.Ε. Δήμου Μυτιλήνης.
- v. Τη Συμβατική προθεσμία 6 μηνών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης ή την έναρξη εργασιών. Η εκκίνηση των εργασιών πραγματοποιήθηκε στις 01/07/2020 καθώς στο σχολικό συγκρότημα υπάρχει λύκειο και λόγω Πανελληνίων εξετάσεων δεν ήταν δυνατό οι εργασίες να ξεκινήσουν την 11-05-2020, ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Έτσι δεδομένης ημερομηνίας έναρξης εργασιών την 01-07-2020 η συμβατική προθεσμία του έργου λήγει την 31-12-2020 (ως εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα).

Η νομοθεσία που διέπει το έργο είναι Ν.1418/1985, Π.Δ.609/85, Π.Δ.171/87, Ν.2229/94 Ν. 3669/08, και 4412/2016.

2. Αιτιολόγηση τροποποίησης συνολικής προθεσμίας χρονοδιαγράμματος σύμβασης

Στο αρχικό χρονοδιάγραμμα οι εργασίες φαίνονται να ολοκληρώνονται στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Με αυτό το έργο προβλέπονται οι εργασίες για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του Γυμνασίου Παμφίλων, ήτοι αλλαγή κουφωμάτων σύστημα εσωτερικής. θερμομόνωσης στην οροφή του ορόφου, εξωτερικοί χρωματισμοί με ψυχρά χρώματα, αλλαγή συστήματος θέρμανσης, φωτιστικών, κλπ.

Η σύμβαση του ως άνω έργου υπογράφηκε στις 11-05-20.

Λαμβάνοντας υπ' όψη :

- I. Την υπ' αριθμ. 38414/30-11-20 αίτηση της Αναδόχου Εταιρείας για παράταση χρόνου εκτέλεσης εργασιών
- II. Την υπ' αριθμ. οικ. 3132/10-12-20 προέγκριση Τροποποίησης νομικής δέσμευσης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που αφορά στη θετική γνώμη για την παράταση εκτέλεσης εργασιών του ως άνω έργου.
- III. Την έναρξη εργασιών την 01-07-2020 λόγω πανελληνίων εξετάσεων.
- IV. Τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν παγκοσμίως λόγω της πανδημίας covid-19 καθώς τα εργοστάσια είναι υποχρεωμένα εκ του νόμου να λειτουργούν με μειωμένο προσωπικό (μειωμένη παραγωγή).

4. Προτάσεις

Δεδομένου ότι η συμβατική προθεσμία για την αποπεράτωση του έργου λήγει στις 31/10/21,

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ

η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά πενήντα οκτώ (58) ημέρες ήτοι μέχρι τις 28/02/2021 .

Παρακαλούμε για τις άμεσες δικές σας ενέργειες.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

δ) την απόφαση 338/2019 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέσβου, το συμφωνητικό συνολικού ύψους 132.983,16 € με Φ.Π.Α. τη συμβατική προθεσμία 6 μηνών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης την έναρξη εργασιών την εκκίνηση των εργασιών πραγματοποιήθηκε στις 01/07/2020 καθώς στο σχολικό συγκρότημα υπάρχει λύκειο και λόγω Πανελληνίων εξετάσεων δεν ήταν δυνατό οι εργασίες να ξεκινήσουν την 11-05-2020, ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Έτσι δεδομένης ημερομηνίας έναρξης εργασιών την 01-07-2020 η συμβατική προθεσμία του έργου λήγει την 31-12-2020 (ως εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα).

ε) την νομοθεσία που διέπει το έργο Ν.1418/1985, Π.Δ.609/85, Π.Δ.171/87, Ν.2229/94 Ν. 3669/08 , και 4412/2016 την υπ' αριθμ. 38414/30-11-20 αίτηση της Αναδόχου Εταιρείας για παράταση χρόνου εκτέλεσης εργασιών, την υπ' αριθμ. οικ. 3132/10-12-20 προέγκριση Τροποποίησης νομικής δέσμευσης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που αφορά στη θετική γνώμη για την παράταση εκτέλεσης εργασιών του ως άνω έργου , την έναρξη εργασιών την 01-07-2020 λόγω πανελληνίων εξετάσεων.

Στ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 6873/8-3-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης

Αποφασίζει

Εγκρίνει την χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου <<**ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΜΦΙΛΩΝ**>> κατά (58) ημέρες ήτοι μέχρι τις 28/02/2021.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Κατσαβέλλης