

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 754/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 47^{ης}/01-11-2022 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3^{ου} Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 2^{ου} ΠΚΤΝΜΕ του έργου με τίτλο: «Ανέγερση Διθέσιου Νηπιαγωγείου Πέτρας Δήμου Λέσβου».

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 13:00** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 και τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. 46731/13.7.2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **36212/27-10-2022** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν έξι (6), ήτοι:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 4.- Βουνατσής Θεόδωρος, αναπληρωματικό μέλος του κ. Μαμάκου Μιχαήλ 5.- Φραντζέσκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 6.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Ανδριώτης Κωνστάντιος - Παναγιώτης, τακτικό μέλος 2.- Μανούσος Παράσχος, τακτικό μέλος 3.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος εισηγήθηκε τη συζήτηση των παρακάτω **εννέα (9) θεμάτων** προ ημερήσιας διάταξης, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα τους:

1. Έγκριση δαπανών 1ης Πάγιας Προκαταβολής 2022 – Κοινότητα Νέων Κυδωνιών.
2. Ορισμός υπολόγου για την έκδοση ΧΕΠ.
3. Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού της προμήθειας: «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος στο Δήμο Μυτιλήνης».
4. Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου: «Ανέγερση διθέσιου Νηπιαγωγείου Πέτρας Δήμου Λέσβου».

5. Χορήγηση παράτασης για την υπογραφή της σύμβασης του έργου: «Επέκταση ηλεκτροφωτισμού Ελ. Βενιζέλου από τη συμβολή με την Μυρογιάννη έως τη Β. Καραπαναγιώτη».
6. Έγκριση τροποποίησης της υπ' αριθμ. 689/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την υποβολή πρότασης προς χρηματοδότησή της από το Ταμείο Αλληλεγγύης.
7. Έγκριση μετακίνησης αιρετού.
8. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την οργάνωση μουσικής εκδήλωσης στα πλαίσια «Δαπάνες καλλιτεχνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων».
9. Έγκριση αίτησης παραίτησης από δικόγραφο.

Ακολούθησε ψηφοφορία επί της ανωτέρω πρότασης, σύμφωνα με την οποία τα παρόντα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής συμφώνησαν να συζητηθούν τα ανωτέρω θέματα προ ημερήσιας διάταξης αποδεχόμενα τον κατεπείγοντα χαρακτήρα τους, πλην της κας Ε. Χιωτέλλη, η οποία δήλωσε ότι δε θα συμμετάσχει στη συζήτηση των θεμάτων με α.α. 6-9, διαμαρτυρόμενη για το γεγονός ότι οι εισηγήσεις για τα θέματα αυτά εστάλησαν μία ώρα πριν την έναρξη της συνεδρίασης, οπότε δεν πρόλαβε να ενημερωθεί.

Εν συνεχεία η Οικονομική Επιτροπή συζητά το παρόν θέμα προ ημερησίας, με αύξοντα αριθμό 4. Ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ.Τ.Υ./36414/31-10-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία αναφέρει τα εξής:

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης για την έγκριση του 3ου (Τακτοποιητικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τίτλο

«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΟΕΣΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Θέμα: Γνωμοδότηση για την χρήση επί έλασσον δαπανών στον 3^ο (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΕ)

1. Η υπ' αριθ. 87/2017 μελέτη του παραπάνω έργου προϋπολογισμού 750.000,00ευρώ (με ΦΠΑ και απολογιστικές εργασίες) συντάχθηκε από τον Δήμο Λέσβου, και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 355/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέσβου.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Λαμβάνοντας υπ' όψιν:

1. Το έργο εκτελείται με βάση τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.
2. Η αριθ. 355/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου, με την οποία εγκρίθηκε η 87/2017 μελέτη του έργου. Η δημοπράτηση του παραπάνω έργου έγινε την 16.07.2018 και μειοδότης αναδείχθηκε ο ανάδοχος – κοινοπραξία Μ. ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ – Ν. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ με προσφερόμενη έκπτωση σαράντα οκτώ τοις εκατό (52,29%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης αυτής.
3. Την με αριθμ. ΑΑΥ 385/06-03-2018, υπ' αριθμ. Πρωτ. 11997/14-03-2018, απόφαση ανάληψης υποχρέωσης – έγκρισης δέσμευσης πίστωσης 750.000,00 € στον ΚΑΕ

- 30.7311.0011 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Λέσβου και την καταχώρησή της στο πρόγραμμα Διαύγεια, με ΑΔΑ 72ΑΥΩΛΦ-ΣΘΞ.
4. Η δημοπρασία διεξήχθη την 16/07/2018.
 5. Την με αριθμ. 613/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην έγκριση του 1^{ου} Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και την ανάδειξη ως πρώτου προσωρινού αναδόχου του εν λόγω έργου, την Κ/ΞΙΑ «Καλαϊτζή Μ. – Παπαγιαννάκη Ν.» με προσφερόμενη έκπτωση 52,29%.
 6. Την υπ' αριθμ. 842/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου, Έγκρισης του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωσης της σύμβασης του έργου στην Κ/ΞΙΑ «Καλαϊτζή Μ. – Παπαγιαννάκη Ν.», που αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος, με προσφερόμενη έκπτωση 52,29%, ήτοι με συμβατικό ποσό 371.012,14 € (317.104,39 € για εργασίες και 53.907,75 € για 17% ΦΠΑ).
 7. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 7-5-2019, συνολικού ποσού 371.012,14 € εκ των οποίων για εργασίες και όφελος 255.336,70 €, για απρόβλεπτα 38.300,51 €, για απολογιστικά 23.467,18 € και 53.907,75 € για Φ.Π.Α. 17%.
 8. Ο συμβατικός χρόνος Περαιώσης του έργου ορίστηκε σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες.
 9. Την υπ' αριθμ. 172/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης που αφορά την χορήγηση 5^{ης} παράτασης προθεσμίας του χρόνου περαίωσης εργασιών την 15-5-2022.
 10. Την υπ' αριθμ. ΔΤΥ/13330-29-4-2022 βεβαίωση περαίωσης εργασιών του έργου την 29-4-2022
 11. Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από πιστώσεις του ΠΔΕ με κωδικό ΣΑ 2017ΕΠ08810047 και με κωδικό ΜΙΣ (ΟΠΣ) 5009218 και είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ε.Π. "Βόρειο Αιγαίο 2014-2020" με ποσοστά συγχρηματοδότησης, 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 20% από Εθνικούς Πόρους (ΕΠ).
 12. Την υπ' αριθμ. 4535/14-3-2022 εντολή εκτέλεσης πρόσθετων νέων εργασιών της Δ/σης Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης.
 13. Την υπ' αριθμ. 193/30-9-2022 θετική Γνωμοδότηση για την χρήση των επί ελάσσον δαπανών του 3ου ΑΠΕ – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ του έργου του θέματος από το ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ
 14. Την υπ' αριθμ. 2497/31-10-2022 θετική γνωμοδότηση του 3ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου του θέματος από την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Ο 3^{ος} (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ Α.Π.Ε.) συντάχθηκε από την Υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016, για να περιληφθούν :

- α. Αυξήσεις ποσοτήτων εργασιών που προέκυψαν από επιμετρήσεις ποσοτήτων εκτελεσμένων συμβατικών εργασιών και προμετρήσεις,
- β. Την ανάγκη εκτέλεσης Νέων Εργασιών επικεράμωσης που κρίθηκαν απαραίτητες από την επίβλεψη για την τεχνικά άρτια και λειτουργική ολοκλήρωση του έργου.

Συγκεκριμένα :

ΟΜΑΔΑ : «ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ»

Η αύξηση στις εργασίες :

ΑΤ 1 (Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη – ημιβραχώδη) προκύπτει άμεσα από το Τοπογραφικό του οικοπέδου του έργου και απαιτείται για τη «σωστή τοποθέτηση του κτιρίου στο χώρο».

ΑΤ 3 (Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου)

ΑΤ 5 (Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών, με μηχανικά μέσα)

Προέκυψαν κατά την κατασκευή, από τη μεταφορά των προκατασκευασμένων οικίσκων, σε άλλη θέση στο οικόπεδο του έργου και την εξυγίανση του ελεύθερου χώρου του οικοπέδου.

ΟΜΑΔΑ : «ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣΕΙΣ» :

Οι αυξομειώσεις των επιμέρους εργασιών αφορούν στις :

ΑΤ 6 (Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15)

ΑΤ 7 (Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30)

ΑΤ 10 (Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων)

ΑΤ 11 (Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορ Β500C)

ΑΤ 13 (Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων)

ΑΤ 14 (Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6X9X19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι))

Τα ανωτέρω προέκυψαν από Αναλυτική Επιμέτρηση αυτών που έχουν ήδη ολοκληρωθεί και προμετρήσεις αναγκαίων εργασιών.

ΟΜΑΔΑ : «ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ – ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ» :

Οι εργασίες από ΑΤ 17 – ΑΤ 26 έχουν ουσιαστικά εκτελεσθεί, μετρηθεί και ανταποκρίνονται πλήρως στη λειτουργικότητα και τεχνική αρτιότητα του έργου. Από τα ανωτέρω προκύπτει αύξηση του συμβατικού αντικειμένου.

ΟΜΑΔΑ : «ΕΥΛΙΝΕΣ – ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» :

Οι εργασίες ΑΤ 27 – ΑΤ 36 έχουν ολοκληρωθεί και οι ποσότητες των εργασιών παρουσιάζουν μικρή μείωση σε σχέση με το συμβατικό αντικείμενο της ομάδας εργασιών που προκύπτει από προσεκτική επιμέτρηση

ΟΜΑΔΑ : «ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΜΟΝΩΣΕΙΣ» :

Η αύξηση του Συμβατικού αντικειμένου τεκμηριώνεται από εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις και ακριβή μέτρηση εργασιών. (ΝΤ επικεράμωσης με κοίλα κεραμίδια νταμωτή εν ξηρώ).

ΟΜΑΔΑ : «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ» :

Οι εργασίες ΑΤ 56 – ΑΤ 68 παρουσιάζουν μια συνολική αύξηση του συμβατικού αντικειμένου που προκύπτουν από την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών για την λειτουργία και ασφάλεια στον εξωτερικό – περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου.

ΟΜΑΔΑ : «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ» :

Οι μετρήσεις ολοκληρώθηκαν σε όλες τις ομάδες των ηλεκτρολογικών με την επίβλεψη και επιμέτρηση της επιβλέπουσας υπηρεσίας. Υπάρχει μικρή αύξηση του συμβατικού αντικειμένου

Οι παραπάνω μεταβολές του παρόντος 3^{ου} Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) απεικονίζονται στον επόμενο πίνακα :

Συγκεκριμένα :

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ Η ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ ΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1 ^{ΟΥ} ΑΠΕ (€)	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ Η ΔΑΠΑΝΗ 2 ^{ΟΥ} ΑΠΕ (€)	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ Η ΔΑΠΑΝΗ ΤΑΠΕ (€)
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ 18%	255.336,70	266.904,65	289.080,21	290.391,03
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	38.300,51	26.732,56	4.557,00	00,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	293.637,21	293.637,21	293.637,21	290.391,03
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	23.467,18	23.467,18	23.467,18	23.467,18
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	317.104,39	317.104,39	317.104,39	313.858,21
ΦΠΑ 17%	53.907,75	53.907,75	53.907,75	53.355,90
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	371.012,14	371.012,14	371.012,14	367.214,11

Μειούμενος κατά 3.798,01€

Ο υπό έγκριση 3^{ος} (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ Α.Π.Ε.) παρουσιάζει συνολική προτεινόμενη δαπάνη, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. **367.214,11€**.

Η ανάδοχος Κοινοπραξία υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη τον παραπάνω 3^ο ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Α.Π.Ε. του έργου.

Κατόπιν όλων των παραπάνω και έχοντας υπόψη :

1. Το Ν. 4412/2016,
2. Την με αριθμ. Πρωτ. **20401/7-5-2019** Σύμβαση για την κατασκευή του έργου του θέματος,
3. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου του θέματος,
4. Την Εισηγητική Έκθεση η οποία συνοδεύει τον 3^ο ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Α.Π.Ε. του έργου θέματος,
5. Το γεγονός ότι ο 3^{ος} (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ Α.Π.Ε). υπογράφηκε από την ανάδοχο Κοινοπραξία,

Προτείνουμε

Για το έργο “ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΘΕΣΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ”, όπως η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης

Γνωμοδοτήσει θετικά

Υπέρ της έγκρισης του 3^{ου} (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΕ) του έργου με τίτλο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΘΕΣΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ», όπως αυτός συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μυτιλήνης και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της και υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο του έργου, ο οποίος ως προς τις εργασίες της αρχικής σύμβασης και του 2^{ου} Α.Π.Ε. βρίσκεται μειωμένος κατά 3.798,01€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 17%. Η δαπάνη των εργασιών του 3ου (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Α.Π.Ε.) ανέρχεται στο ποσό των 313.858,21€ και η συνολική δαπάνη με

ΦΠΑ 17% στο ποσό των 367.214,11€ με την διάθεση ποσού επι έλασσον εργασιών 21.197,37€ και του κονδυλίου των απροβλέπτων ποσού 4.557,00 €.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 και τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. 46731/13.7.2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ,

δ) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα,

ε) την υπ' αριθμ. 613/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην έγκριση του 1^{ου} Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και την ανάδειξη ως πρώτου προσωρινού αναδόχου του εν λόγω έργου,

στ) την υπ' αριθμ. 842/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου, Έγκρισης του 2^{ου} Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωσης της σύμβασης του έργου στην Κ/ΞΙΑ «Καλαϊτζή Μ. – Παπαγιαννάκη Ν.», που αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος, με προσφερόμενη έκπτωση 52,29%, ήτοι με συμβατικό ποσό 371.012,14 € (317.104,39 € για εργασίες και 53.907,75 € για 17% ΦΠΑ),

ζ) τη σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 7-5-2019, συνολικού ποσού 371.012,14 € εκ των οποίων για εργασίες και όφελος 255.336,70 €, για απρόβλεπτα 38.300,51 €, για απολογιστικά 23.467,18 € και 53.907,75 € για Φ.Π.Α. 17%,

η) το συμβατικό χρόνο περαίωσης του έργου ορίστηκε σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες,

θ) την υπ' αριθμ. 172/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης που αφορά την χορήγηση 5^{ης} παράτασης προθεσμίας του χρόνου περαίωσης εργασιών την 15-5-2022,

ι) την υπ' αριθμ. ΔΤΥ/13330/29-04-2022 βεβαίωση περαίωσης εργασιών του εν λόγω έργου,

ια) την υπ' αριθμ. 4535/14-03-2022 εντολή εκτέλεσης πρόσθετων νέων εργασιών της Δ/σης Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης,

ιβ) την υπ' αριθμ. 193/30-09-2022 θετική Γνωμοδότηση για την χρήση των επί έλασσον δαπανών του 3ου ΑΠΕ – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ του έργου του θέματος από το ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ,

ιγ) την υπ' αριθμ. 2497/31-10-2022 θετική γνωμοδότηση του 3^{ου} ΑΠΕ και 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου του θέματος από την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ,

ιδ) την υπ' αριθμ. Δ.Τ.Υ./36414/31-10-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει

Εγκρίνει τον 3^ο Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «**ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΟΕΣΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ**», όπως αυτός συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μυτιλήνης, θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της και υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο του έργου, ο οποίος ως προς τις εργασίες της αρχικής σύμβασης και του 2^{ου} Α.Π.Ε. βρίσκεται μειωμένος κατά 3.798,01 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 17%. Η δαπάνη των εργασιών του 3^{ου} Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των **313.858,21 €** και η συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 17% στο ποσό των **367.214,11 €** με την διάθεση ποσού επί έλασσον εργασιών **21.197,37 €** και του κονδυλίου των απροβλέπτων ποσού **4.557,00 €**.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη