

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης: 17/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 1^{ης}/16-01-2024 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

**ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης 2^{ης} παράτασης περαίωσης του έργου με τίτλο:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ».**

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 10:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ελ. Βενιζέλου 13-17 στη Μυτιλήνη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **1205/12-01-2024** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της ήταν παρόντα εννέα (9), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Καρασάββας Νικόλαος, Πρόεδρος 2.- Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξίου Γεώργιος, τακτικό μέλος 4.- Γιακουμής Σωκράτης, τακτικό μέλος 5.- Καρέκος Παναγιώτης, τακτικό μέλος 6.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 7.- Κουνέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 8.- Τσιβγούλης Χρήστος, τακτικό μέλος 9.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	Ουδείς

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Καρίνος Γεώργιος.

Προσκλήθηκε και δεν παρέστη η δημοτική σύμβουλος κ. Νίκη Τσιριγώτη, η οποία ορίστηκε ως εκπρόσωπος από την παράταξη της μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση» προκειμένου να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (έως τις 30.06.2026), σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 3/2024 (ΑΔΑ: 90ΧΤ46ΜΓΘΓ-Φ1Υ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης.

Στην συνεδρίαση παραστάθηκε και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης κ. Εμμανουήλ Ευσταθίου.

Σχετικά με το 18^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/887/10-01-2024 εισήγηση του Τμήματος

Συγκοινωνιακών, Κτιριακών Έργων και Υπαίθριων Χώρων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία αναφέρει τα εξής:

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

προς τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης για την έγκριση της 2ης Παράτασης του έργου με τίτλο : «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ**»

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).» όπως αυτός ισχύει σήμερα
- Την υπ' αριθμ. 791/2022 **απόφαση** της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης– **έγκρισης της διακήρυξης, των λοιπών τευχών και των όρων δημοπράτησης του έργου** για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του
- Την υπ' αριθμ. 59/2023 **απόφαση** της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης, **έγκρισης 2^{ου} πρακτικού** της Επιτροπής Διαγωνισμού και **κατακύρωσης** της σύμβασης του έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση «**ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Χ.-ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Μ. Ο.Ε. με δ.δ. ΔΥΝΑΜΙΚΗ Ο.Ε.**» με προσφερόμενη έκπτωση **38,20 %** ήτοι με συμβατικό ποσό **189.170,27 € (161.683,99 € για εργασίες και 27.486,28 € για 17% ΦΠΑ)**
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 13789/03-05-2023 υπογραφείσα σύμβαση για την κατασκευή του έργου αντί του ποσού των 189.170,27 ευρώ εκ των οποίων 112.208,33€ για εργασίες, 20.197,50€ για ΓΕ και ΟΕ, 19.860,87€ για απρόβλεπτα, 9.417,29€ για απολογιστικά και 27.486,28€ για Φ.Π.Α.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 14922/09-05-2023 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων του Δήμου Μυτιλήνης, ανάθεσης επίβλεψης του έργου από την Καλλιόπη Ανδριάνη Τοπογράφο Μηχανικό Τ.Ε. υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυτιλήνης.
- Τη συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου που οριζόταν σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και έληγε στις 02/11/2023.
- Την υπ' αριθμ. 613/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μυτιλήνης χορήγησης της 1^{ης} παράτασης προθεσμίας κατά τρεις μήνες, ήτοι έως τις 02/02/2024.

B. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σκοπός του έργου είναι η αποκατάσταση τμημάτων οδών, που παρουσιάζουν σοβαρές ζημιές, οι οποίες προκλήθηκαν λόγω παλαιότητας των οδοστρωμάτων.

Οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν είναι :

Καθαίρεση όπου απαιτείται της υφιστάμενης τσιμεντόστρωσης, εκσκαφή και ισοπέδωση της σκάφης των οδών .

Τσιμεντόστρωση οδών και τοποθέτηση δομικού πλέγματος T131

Οι κατά μήκος κλίσεις των οδών θα διατηρηθούν. Η απορροή των όμβριων υδάτων θα γίνεται κανονικά από τις υφιστάμενες σχάρες ομβρίων, όπου αυτές υπάρχουν, αφού γίνει η

προσαρμογή τους έτσι ώστε η στέψη τους να βρίσκεται στην τελική ερυθρά του νέου οδοστρώματος.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΑΑΥ 229/10-02-2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης – έγκρισης δέσμευσης πίστωσης 299.959,53 € στον ΚΑΕ 30.7333.0000 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Μυτιλήνης.

Δ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», σας διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφο της αίτησης του αναδόχου για χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος.

Το έργο εκτελείται κανονικά και έχει φτάσει σε ποσοστό άνω του 75%. Λόγω των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, καθώς και των παρατεταμένων βροχών, υπήρξε σχετική καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των εργασιών.

Με την από 05-01-2024 αίτηση του (Αριθμός Πρωτ. 344/05-01-2024), ο ανάδοχος ζητάει 2^η παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι τις 02-05-2024.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω,

Ε Ι Σ Η Γ Ε Ι Τ Α Ι

Όπως η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης εγκρίνει τη χορήγηση της 2ης παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ**» κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι τις 02-05-2024.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 Ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/23 (ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023), αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι οποίες πλέον έχουν

καταργηθεί με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, εξακολουθούν να ισχύουν και για την Δημοτική Επιτροπή,

γ) τις διατάξεις του Ν.4412/2016«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).», όπως αυτός ισχύει σήμερα,

δ) την υπ' αριθμ. 791/2022 (ΑΔΑ: 9ΥΨΥ46ΜΓΘΓ-ΣΩΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης– έγκρισης της διακήρυξης, των λοιπών τευχών και των όρων δημοπράτησης του ανωτέρω έργου,

ε) την υπ' αριθμ. 59/2023 (ΑΔΑ: ΡΞΧΞ46ΜΓΘΓ-50Κ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε το 2^ο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και έγινε η κατακύρωση της σύμβασης του έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Χ.-ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Μ. Ο.Ε. με δ.δ. ΔΥΝΑΜΙΚΗ Ο.Ε.» με προσφερόμενη έκπτωση 38,20 % ήτοι με συμβατικό ποσό 189.170,27 € (161.683,99 € για εργασίες και 27.486,28 € για 17% ΦΠΑ),

στ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 13789/03-05-2023 υπογραφείσα σύμβαση για την κατασκευή του έργου αντί του ποσού των 189.170,27 ευρώ εκ των οποίων 112.208,33€ για εργασίες, 20.197,50€ για ΓΕ και ΟΕ, 19.860,87€ για απρόβλεπτα, 9.417,29€ για απολογιστικά και 27.486,28€ για Φ.Π.Α.,

ζ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 14922/09-05-2023 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Δ/σης Τεχνικών Έργων του Δήμου Μυτιλήνης, ανάθεσης επίβλεψης του έργου από την Καλλιόπη Ανδριάνη Τοπογράφο Μηχανικό Τ.Ε. υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυτιλήνης,

η) τη συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου που οριζόταν σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και έληγε στις 02/11/2023,

θ) την υπ' αριθμ. 613/2023 (ΑΔΑ: Ψ69Φ46ΜΓΘΓ-ΡΘΚ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση της 1^{ης} παράτασης προθεσμίας κατά τρεις μήνες, ήτοι έως τις 02/02/2024,

ι) την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/887/10-01-2024 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών, Κτιριακών Έργων και Υπαίθριων Χώρων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει

Εγκρίνει τη χορήγηση 2^{ης} παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου με τίτλο: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ**» κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 02-05-2024.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη