

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 228/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 14/05-04-2022 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

**ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης 9^{ης} παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου με
τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΑΣ»**

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 5 Απριλίου 2022 και ώρα 13:15** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **10364/01-04-2022** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν επτά (7), ήτοι:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Ανδριώτης Κωνστάντιος - Παναγιώτης, τακτικό μέλος* 4.- Δαγκλής Ευστράτιος, τακτικό μέλος 5.- Μαμακός Μιχαήλ, τακτικό μέλος 6.- Παράσχος Μανούσος, τακτικό μέλος 7.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 2.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος

* Ο κ. Ανδριώτης Κωνστάντιος – Παναγιώτης συμμετείχε στη τηλεδιάσκεψη μόνο κατά τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Σχετικά με το 11^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 9761/29-3-2022 εισήγηση του Τμήματος Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία αναφέρει τα εξής:

ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης 9^{ης} παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΑΣ»
ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ο Δήμος Λέσβου υπέγραψε στις 16/10/2018 σύμβαση κατασκευής του παραπάνω έργου με την Ανάδοχο Εργοληπτική Επιχείρησης «MINABPA ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» με αρχική προθεσμία περαίωσης των εργασιών τις εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι στις 15/03/2019.

Σε συνέχεια με την υπ. αριθμ. 107/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η 1η παράταση κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την συμβατική ημερομηνία λήξης του έργου, ήτοι 15/06/2019.

Μεσολάβησε διακοπή εργασιών κατά εξήντα δύο (62) ημερολογιακές ημέρες λόγω μη πληρωμής του 1ου Λογαριασμού, εξαιτίας της οποίας μεταφέρεται η προθεσμία περαίωσης στις 16/08/2019.

Με την υπ. αριθμ. 111/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, εγκρίθηκε η 3η παράταση, με νέα προθεσμία περαίωσης εργασιών την 13/02/2020.

Με την υπ. αριθμ. 72/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, εγκρίθηκε η 4η παράταση, με νέα προθεσμία περαίωσης εργασιών την 13/08/2020.

Το έργο βρισκόταν σε διακοπή εργασιών από 03/08/2020 έως και 04/09/2020, λόγω καθυστέρησης εξόφλησης λογαριασμού.

Με την υπ. αριθμ. 475/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, εγκρίθηκε η 5η παράταση, με νέα προθεσμία περαίωσης εργασιών την 13/12/2020.

Με την υπ. αριθμ. 576/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης, εγκρίθηκε η 6η παράταση, με νέα προθεσμία περαίωσης εργασιών την 13/04/2021.

Με την υπ. αριθμ. 160/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης, εγκρίθηκε η 6η παράταση, με νέα προθεσμία περαίωσης εργασιών την 13/08/2021.

Με την υπ. αριθμ. 556/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης, εγκρίθηκε η 6η παράταση, με νέα προθεσμία περαίωσης εργασιών την 13/02/2022.

Το έργο βρισκόταν σε διακοπή εργασιών από 11/02/2021 έως και 11/03/2022, λόγω καθυστέρησης εξόφλησης λογαριασμού.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 8^{ης} ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Ο Ανάδοχος του έργου με το από 10/01/2022 αίτημά του, το οποίο έλαβε αρ. πρωτ. 382/10-01-2022 στο Δήμο Μυτιλήνης, ζητά την χορήγηση 9^{ης} παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος.

Στο αίτημα του αναφέρει ότι λόγω της πανδημίας του Covid 19 και των έκτακτων μέτρων που ισχύουν για την αντιμετώπισή του, ήδη παρουσιάζονται δυσκολίες στην εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του έργου. Πέραν αυτού, ο σοβαρότερος λόγος παράτασης είναι το γεγονός ότι Ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου δεν έχει ακόμα εγκρηθεί, οπότε δεν μπορούν να εκτελεστούν εργασίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν και είναι απαραίτητες για ολοκλήρωση του έργου.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,

Το ως άνω αναφερόμενο εμπρόθεσμο αίτημα του αναδόχου,

Το γεγονός ότι οι λόγοι παράτασης που επικαλείται ο ανάδοχος είναι βάσιμοι, η Υπηρεσία μας αποδέχεται τους λόγους παράτασης και

Ε ι σ η γ ε ί τ α ι

την έγκριση της χορήγησης 9^{ης} παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΑΣ» με αναθεώρηση, κατά έξι (6) μήνες από την ημερομηνία λήξης της 9^{ης} παράτασης, ήτοι έως 13/08/2022.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Λευκό ψήφησε το τακτικό μέλος κ. Ανδριώτης Κωνστάντιος - Παναγιώτης

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα υπόλοιπα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

δ) την υπογραφέισα στις 16/10/2018 σύμβαση κατασκευής του παραπάνω έργου με την Ανάδοχο Εργοληπτική Επιχείρησης «MINABPA ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» με αρχική προθεσμία περαίωσης των εργασιών τις εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι στις 15/03/2019

ε) την υπ. αριθμ. 556/2021 Α.Ο.Ε Δήμου Μυτιλήνης, εγκρίθηκε η 6η παράταση, με νέα προθεσμία περαίωσης εργασιών την 13/02/2022, το έργο βρισκόταν σε διακοπή εργασιών από 11/02/2021 έως και 11/03/2022, λόγω καθυστέρησης εξόφλησης λογαριασμού

στ) τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και το αναφερόμενο εμπρόθεσμο αίτημα του αναδόχου,

ζ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 9761/29-3-2022 εισήγηση του Τμήματος Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση

Αποφασίζει

Εγκρίνει την χορήγηση 9^{ης} παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου με τίτλο: «**ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΑΣ**» με αναθεώρηση, κατά έξι (6) μήνες από την ημερομηνία λήξης της 9^{ης} παράτασης, ήτοι έως **13/08/2022**.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Κατσαβέλλης