

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός απόφασης : 369/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 22/31-05-2022 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ης} παράτασης του έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ
ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΜΑΡΙΑ ΑΜΠΑΤΖΗ» ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΔ 99/2017**

Στη Μυτιλήνη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα **Τρίτη 31 Μαΐου 2022 και ώρα 13:30 μ.μ.**, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **16844/27-05-2022** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της παρόντα ήταν έξι (6), ήτοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Ανδριώτης Κωνστάντιος - Παναγιώτης, τακτικό μέλος 3.- Βουνατσής Θεόδωρος, αναπληρωματικό μέλος του κ. Μαμάκου Μ. 4.- Δαγκλής Ευστράτιος, τακτικό μέλος 5.- Μανούσος Παράσχος, τακτικό μέλος 6.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Σχετικά με το 10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 16603/26-05-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία αναφέρει τα εξής:

Της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης προς την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μυτιλήνης, σχετικά με την έγκριση 2^{ης} παράτασης του έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΜΑΡΙΑ ΑΜΠΑΤΖΗ» ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΔ 99/2017 .

ΣΧΕΤ.: (α) η υπ. αριθ. Δ.Τ.Υ. 28876/15-09-2021 Σύμβαση κατασκευής του έργου, αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 21SYMV009205794

(β) η αριθ. 105/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 9ΓΓΣ46ΜΓΘΓ-ΛΝΓ), περί χορήγησης 1^{ης} παράτασης του έργου

(γ) το αριθ. πρωτ. 2040/13-04-2022 (ΑΔΑ: Ψ9Γ5ΟΞΤΒ-ΣΤΕ) έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

(δ) η από 11-05-2022 αίτηση της Αναδόχου Εταιρείας, MINABPA ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ., που κατατέθηκε εμπρόθεσμα και πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο Μυτιλήνης με αριθ. πρωτ. 14983/13-05-2022, για χορήγηση 2^{ης} παράτασης

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών εγγράφων, σας γνωρίζουμε ότι στο έργο του θέματος, κατά τη διάρκεια της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσής του, προέκυψε καθυστέρηση στην ομαλή εκτέλεση των εργασιών, η οποία όμως δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου αλλά σε προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19.

Στην παρ. 1Δ του παραπάνω (γ) σχετικού με θέμα «Διευκρινίσεις ως προς την αύξηση των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19», αναφέρεται:

«Ως προς τα ζητήματα που έχουν δημιουργηθεί από την ομαλή λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού, λόγω του COVID-19 αλλά και της κρίσης στην Ουκρανία, επισημαίνεται ότι οι σχετικές καθυστερήσεις, εκ μέρους των οικονομικών φορέων, στην υλοποίηση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από ήδη συναφθείσες συμβάσεις και οι οποίες συνδέονται με την παράδοση αγαθών, εφόσον οφείλονται σε προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας, παρέχουν, καταρχάς, έρεισμα για μετάθεση του χρόνου παράδοσης και τροποποίηση των σχετικών συμβάσεων κατ' άρθρο 132 παρ. 1 περ. γ του ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου, μη συνιστώντας ουσιώδεις τροποποιήσεις της αρχικής σύμβασης.»

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω αναφερόμενα καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 και προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του έργου,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση 2^{ης} παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΜΑΡΙΑ ΑΜΠΑΤΖΗ» ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΔ 99/2017» με αναθεώρηση κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από τη λήξη της συμβατικής προθεσμίας, ήτοι μέχρι την 15^η Αυγούστου 2022.

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω παράταση δεν θα επιφέρει καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση πέραν της Σύμβασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016

δ) την υπ. αριθ. Δ.Τ.Υ. 28876/15-09-2021 Σύμβαση κατασκευής του έργου,

ε) την αριθ. 105/2022 ΑΟΕ Δήμου Μυτιλήνης (ΑΔΑ: 9ΓΓΣ46ΜΓΘΓ-ΛΝΓ), περί χορήγησης 1^{ης} παράτασης του έργου

στ) η από 11-05-2022 αίτηση της Αναδόχου Εταιρείας, MINABPA ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ., που κατατέθηκε εμπρόθεσμα και πρωτοκολλήθηκε με αριθ. πρωτ. 14983/13-05-2022, για χορήγηση 2^{ης} παράτασης

ζ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 16603/26-05-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση

Αποφασίζει

Εγκρίνει την χορήγηση της 2^{ης} παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου **«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΜΑΡΙΑ ΑΜΠΑΤΖΗ» ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΔ 99/2017»** με αναθεώρηση κατά **εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από τη λήξη της συμβατικής προθεσμίας**, ήτοι μέχρι την **15^η Αυγούστου 2022**.

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω παράταση δεν θα επιφέρει καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση πέραν της Σύμβασης.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Κατσαβέλλης