

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 509/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 31^{ης}/26-07-2022 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο:
«Συντήρηση Φωτεινής Σηματοδότησης Μυτιλήνης Έτος 2021».**

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 26 Ιουλίου 2022 και ώρα 13:30** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 και τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. 46731/13.7.2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **24522/22-07-2022** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν πέντε (5), ήτοι:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Ανδριώτης Κωνστάντιος - Παναγιώτης, τακτικό μέλος 4.- Βουνατσής Θεόδωρος, αναπληρωματικό μέλος του κ. Μαμάκου Μ. 5.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 2.- Μανούσος Παράσχος, τακτικό μέλος 3.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος 4.- Φραντζέσκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Σχετικά με το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 24512/22-07-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία αναφέρει τα εξής:

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης προς την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μυτιλήνης, σχετικά με την έγκριση 1^{ης} παράτασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΤΟΣ 2021»

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Το έργο εκτελείται με βάση:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη διακήρυξη του έργου, και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο
2. Τη μελέτη με αριθμ. 33/2021 και τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΤΟΣ 2021» που θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Μυτιλήνης μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.
3. Την αριθ. 330/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας και τα λοιπά τεύχη, καθορίστηκαν οι όροι Δημοπράτησης του έργου του θέματος και ορίσθηκε, η διεξαγωγή της Δημοπρασίας να γίνει με Συνοπτικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις με το σύστημα «Ενιαίου Ποσοστού Έκπτωσης»
4. Την αριθ. 423/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ανάδοχος αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση ΠΡΑΞΙΣ ΑΕ που προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 38%.
5. Την αριθ. Δ.Τ.Υ. 22630/19-07-2021 Σύμβαση κατασκευής του έργου, αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008942033 και λήξη 19-07-2022.
6. Την αριθ. πρωτ. 22655/19-07-2021 Απόφαση της Αν. Προϊσταμένης Διεύθυνσης ΤΥΔΜ, βάσει της οποίας η επίβλεψη εκτελείται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μυτιλήνης και συγκεκριμένα από το μηχανικό ΤΑΚΤΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟ, Μηχανολόγο Μηχανικό ΤΕ, υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Μυτιλήνης.

Β.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του ανωτέρω έργου είναι η εκτέλεση των εργασιών για τη «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΤΟΣ 2021**».

Συγκεκριμένα η κατασκευή του ανωτέρω έργου περιλαμβάνει:

1. Την ετήσια συντήρηση του συστήματος φωτεινής σηματοδότησης της πόλης της Μυτιλήνης, ήτοι την επιτήρηση και συντήρηση εννέα κόμβων, καθώς και την επισκευή τους σε περίπτωση βλάβης .
2. Την αντικατάσταση φωτεινών σηματοδοτών, με νέους τεχνολογίας LED στους κόμβους της «Ηλία Βενέζη», «Π. Βοσάνη», «Καραπαναγιώτη», Σμύρνης» και «Ελ. Βενιζέλου»

Δ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Δήμου Μυτιλήνης και υπάρχει εγγραφή στον προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 2022 με ΚΑ: 30.6262.0015

Επείγουσες και απρόβλεπτες εργασίες

Η σύμβαση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΤΟΣ 2021» είχε ημερομηνία περάτωσης εργασιών την 19/07/2022.

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών προέβη, το Μάιο του 2022, στη σύνταξη μελέτης για το νέο έργο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2022, προϋπολογισμού 40.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 17%, για το οποίο υπάρχει εγγραφή στον προϋπολογισμό του Δήμου Μυτιλήνης με ΚΑ: 30.6262.0001.

Στις 08-06-2022 εκδόθηκε η με αριθμό 1283/2022 (Αριθ. Πρωτ. 18489/8-6-2022) Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση των προδιαγραφών και των τευχών δημοπράτησης, καθώς και για την απευθείας ανάθεση του έργου, βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 36, 116, 118 και 120, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, η οποία αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΑΥ446ΜΓΘΓ-6ΕΔ.

Προς τούτο εκδόθηκε η υπ. αριθ. Δ.Τ.Υ/20315/23-06-2022 Πρόσκληση σε τρεις

Οικονομικούς φορείς, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 22PROC010801572.

Κατά των ως άνω εγγράφων κατατέθηκε από την εταιρεία ΠΡΑΞΙΣ Α.Ε. αίτηση αναστολής των διαδικασιών με αριθ. ΑΝ 50/29-6-2022 και εκδόθηκε η αριθ. προσωρινή διαταγή ΠΔΝ1320/1-7-2022 αναστολής εκτελέσεως της απευθείας ανάθεσης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2022, η οποία πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο Μυτιλήνης με αριθ. 21674/4-7-2022.

Συνεπώς δεν είναι εφικτό να υπογραφεί νέα σύμβαση για τη συντήρηση της φωτεινής σηματοδότησης, έως ότου εκδικαστεί και εκδοθεί οριστική απόφαση του δικαστηρίου επί της κατατεθείσας αγωγής, διαδικασίες οι οποίες είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες.

Ως εκ τούτου και λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και το γεγονός ότι διατρέχουμε καλοκαιρινή περίοδο, κατά την οποία η κυκλοφορία οχημάτων και πεζών είναι ιδιαίτερα αυξημένη και μία ενδεχόμενη βλάβη σε φωτεινό σηματοδότη θα σημάνει και την αύξηση ενδεχόμενου κινδύνου ατυχήματος, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης εξέδωσε την με αριθ. πρωτ. 23652/15-7-2022 Ειδική Εντολή προς τον ανάδοχο του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΤΟΣ 2021» για εκτέλεση επειγουσών και απρόβλεπτων εργασιών, βάσει του άρθρου 155 και της παρ. 3^α του άρθρου 156 του ν 4412/16 και συγκεκριμένα για:

το άρθρο ΑΤ 1, «Μηνιαία επιτήρηση και άρση βλαβών σηματοδοτικής εγκατάστασης» κατά τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες, ήτοι, για εννέα κόμβους, αύξηση της ποσότητας του άρθρου, κατά 27 τεμ, με κόστος 90 ευρώ ανά τεμ, δηλαδή συνολικό κόστος, βάσει μελέτης, 2.430,00 €. Το συνολικό κόστος με το συνυπολογισμό του Εργολαβικού Οφέλους και της έκπτωσης του αναδόχου, αναλύεται ως κάτωθι:

Εργασία	Τιμή μονάδας βάσει μελέτης (ευρώ)	Ποσότητα (τεμ)	Συνολικό κόστος (ευρώ)
Μηνιαία επιτήρηση και άρση βλαβών σηματοδοτικής εγκατάστασης	90,00	27	2.430,00
ΓΕ & ΟΕ 18%			437,40
Άθροισμα			2.867,40
Έκπτωση αναδόχου 38%			1.089,61
Σύνολο			1.777,79
Σύνολο προ Φ.Π.Α. 17%			302,22
Σύνολο με Φ.Π.Α. 17%			2.080,01

Η εν λόγω δαπάνη συμπεριλήφθηκε στο 2^ο ΑΠΕ του έργου, βάσει του άρθρου 155 του ν 4412/2016, ο οποίος συντάχθηκε από την Τεχνική υπηρεσία και υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη

από τον ανάδοχο. Μετά τη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ο ΑΠΕ θα αποσταλεί για έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή.

Για τους παραπάνω λόγους και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του εδαφίου α' της παραγράφου 8 και της παραγράφου 10 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 και προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του έργου,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΤΟΣ 2021**» με αναθεώρηση κατά **τρεις (3) μήνες από τη λήξη της συμβατικής προθεσμίας (19-7-2022)**, ήτοι μέχρι την **19^η Οκτωβρίου 2022.**»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 και τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. 46731/13.7.2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ,

δ) τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη διακήρυξη του έργου, και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν,

ε) την υπ' αριθμ. 33/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,

στ) την υπ' αριθ. 330/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας και τα λοιπά τεύχη, καθορίστηκαν οι όροι Δημοπράτησης του έργου του θέματος και ορίσθηκε, η διεξαγωγή της Δημοπρασίας να γίνει με Συνοπτικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις με το σύστημα «Ενιαίου Ποσοστού Έκπτωσης»,

ζ) την υπ' αριθ. 423/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ανάδοχος αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση ΠΡΑΞΙΣ ΑΕ που προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 38%,

η) την υπ' αριθμ. Δ.Τ.Υ. 22630/19-07-2021 Σύμβαση κατασκευής του έργου, αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008942033 με λήξη 19-07-2022,

θ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 22655/19-07-2021 Απόφαση της Αν. Προϊσταμένης Διεύθυνσης ΤΥΔΜ, βάσει της οποίας η επίβλεψη εκτελείται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μυτιλήνης και συγκεκριμένα από το μηχανικό κ. Τακτικό Γεώργιο Μηχανολόγο Μηχανικό ΤΕ, υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Μυτιλήνης,

ι) την υπ' αριθμ. πρωτ. 24512/22-07-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση

Αποφασίζει

Εγκρίνει την χορήγηση 1^{ης} παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΤΟΣ 2021»** με αναθεώρηση κατά **τρεις (3) μήνες** από τη λήξη της συμβατικής προθεσμίας (19-7-2022), ήτοι μέχρι την **19^η Οκτωβρίου 2022**.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη