

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 523/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό της 33^{ης}/09-08-2022 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης**

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση 2ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ».**

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 9 Αυγούστου 2022 και ώρα 13:30** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 και τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. 46731/13.7.2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **26495/05-08-2022** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν επτά (7), ήτοι:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Ανδριώτης Κωνστάντιος - Παναγιώτης, τακτικό μέλος 4.- Βουνατσής Θεόδωρος, αναπληρωματικό μέλος του κ. Μαμάκου Μ. 5.- Μανούσος Παράσχος, τακτικό μέλος 6.- Φραντζέσκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 7.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 2.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Με πρόταση του Προέδρου και σύμφωνη γνώμη των παρόντων μελών της, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Οικονομική Επιτροπή αποφάνθηκε ομόφωνα για το κατεπείγον του παρόντος θέματος και το συζητά προ ημερησίας, με αύξοντα αριθμό 1.

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 25893/08-08-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία αναφέρει τα εξής :

Θέμα: Χορήγηση 2^{ης} παράτασης περαίωσης εργασιών, ως (δήλωση του χρόνου επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος) του έργου με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ»

Σχετ: Το υπ' αριθμ. 25893/2-8-2022 αίτημα αναδόχου

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Λαμβάνοντας υπ' όψιν:

1. Το έργο εκτελείται με βάση τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.
2. Την με αριθ. 328/2021 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη των λοιπών τευχών και όρων δημοπράτησης του έργου για την επιλογή αναδόχου.
3. Την με αριθμ. 691/2021 απόφαση Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης έγκρισης 2^{ου} Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωσης της σύμβασης του έργου στην Εργοληπτική επιχείρηση «Μ.& Ι ΜΙΧΑΛΛΑΚΕΛΛΗΣ - Ε. ΤΣΩΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με προσφερόμενη έκπτωση 45,17% ήτοι με συμβατικό ποσό 331.360,92 (283.214,46 για εργασίες και 48.146,46€ για ΦΤΑ 17%.
4. Την με αριθμ. ΑΑΥ 259/9-3-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - δέσμευση πίστωσης 588.283,23€ στον ΚΑΕ 61.7326.0002 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2021 ΤΟΥ Δήμου Μυτιλήνης.
5. Το υπ' αριθμ. 40770/30-12-2021 έγγραφο της Δ.Τ.Υ. ορισμού επιβλεπόντων μηχανικών του Δήμου Μυτιλήνης με το οποίο ορίζονται οι μηχανικοί Τζιτζίνας Κων/νος και Κασσάνδρα Τσουπή για τις Η-Μ και οικοδομικές εργασίες αντίστοιχα.
6. Το υπ' αριθμ. 17293/31-5-2022 αίτημα του αναδόχου για έγκριση της 1^{ης} παράτασης εργασιών κατά 3 μήνες ήτοι έως 30-9-2022.
7. Την υπ' αριθμ. 388/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται η 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του εν θέματι έργου κατά 90 ημέρες από την λήξη της συμβατικής προθεσμίας ήτοι έως 30-9-2022

B. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παρακάτω λόγους καθυστέρησης εκτέλεσης εργασιών όπως,

1. Την αύξηση των τιμών των υλικών που πρόκειται να ενσωματωθούν στο έργο, καθώς και των δυσκολιών που εντοπίζονται στην εφοδιαστική αλυσίδα της αγοράς λόγω της ενεργειακής κρίσης που επικρατεί λόγω του Ουκρανικού πολέμου αλλά και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19
2. Την παρ. 1 του άρθρου 153 του Ν. 4938/6-6-2022 στην οποία αναφέρεται ότι «για όσο διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται η ενεργειακή κρίση, και για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του

παρόντος, κάθε οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση δημόσιας σύμβασης έργου δύναται να υποβάλλει δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία από της υποβολής της καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή».

3. Η χρονική διάρκεια της παράτασης για την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, δεν προσμετράτε στον συμβατικό χρόνο και δεν αποτελεί παράταση της συμβατικής διάρκειας εκτέλεσης του έργου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την χορήγηση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών ως δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του έργου με τίτλο «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ**», σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4938/6-6-2022 κατά 6 έξι μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης του αιτήματος του αναδόχου ήτοι έως 3-02-2023.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 και τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. 46731/13.7.2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ,

δ) το άρθρο 153 του Ν. 4938/6-6-2022,

ε) την υπ' αριθμ. πρωτ. 25893/08-08-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα

Αποφασίζει

Εγκρίνει την χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών ως δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του έργου με

τίτλο **«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ»**, σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4938/6-6-2022 κατά 6 έξι μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης του αιτήματος του αναδόχου ήτοι έως 3-02-2023.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη