

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 564/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό της 34^{ης}/23-08-2022 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης 10ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου με
τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΑΣ».**

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 23 Αυγούστου 2022 και ώρα 13:30** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 και τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. 46731/13.7.2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **27817/19-08-2022** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν οκτώ (8), ήτοι:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 4.- Ανδριώτης Κωνστάντιος - Παναγιώτης, τακτικό μέλος 5.- Βουνατσής Θεόδωρος, αναπληρωματικό μέλος του κ. Μαμάκου Μ. 6.- Μανούσος Παράσχος, τακτικό μέλος 7.- Φραντζέσκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 8.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Σχετικά με το 14^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 27124/11-08-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία αναφέρει τα εξής:

**ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης 10^{ης} παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΑΣ»**

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ο Δήμος Λέσβου υπέγραψε στις 16/10/2018 σύμβαση κατασκευής του παραπάνω έργου με την Ανάδοχο Εργοληπτική Επιχείρησης «ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» με αρχική προθεσμία περαίωσης των εργασιών τις εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι στις 15/03/2019.

Σε συνέχεια με την υπ. αριθμ. 107/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η 1η παράταση κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την συμβατική ημερομηνία λήξης του έργου, ήτοι 15/06/2019.

Μεσολάβησε διακοπή εργασιών κατά εξήντα δύο (62) ημερολογιακές ημέρες λόγω μη πληρωμής του 1ου Λογαριασμού, εξαιτίας της οποίας μεταφέρεται η προθεσμία περαίωσης στις 16/08/2019.

Με την υπ. αριθμ. 111/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, εγκρίθηκε η 3η παράταση, με νέα προθεσμία περαίωσης εργασιών την 13/02/2020.

Με την υπ. αριθμ. 72/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, εγκρίθηκε η 4η παράταση, με νέα προθεσμία περαίωσης εργασιών την 13/08/2020.

Το έργο βρισκόταν σε διακοπή εργασιών από 03/08/2020 έως και 04/09/2020, λόγω καθυστέρησης εξόφλησης λογαριασμού.

Με την υπ. αριθμ. 475/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, εγκρίθηκε η 5η παράταση, με νέα προθεσμία περαίωσης εργασιών την 13/12/2020.

Με την υπ. αριθμ. 576/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης, εγκρίθηκε η 6η παράταση, με νέα προθεσμία περαίωσης εργασιών την 13/04/2021.

Με την υπ. αριθμ. 160/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης, εγκρίθηκε η 7η παράταση, με νέα προθεσμία περαίωσης εργασιών την 13/08/2021.

Με την υπ. αριθμ. 556/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης, εγκρίθηκε η 8η παράταση, με νέα προθεσμία περαίωσης εργασιών την 13/02/2022.

Το έργο βρισκόταν σε διακοπή εργασιών από 11/02/2021 έως και 11/03/2022, λόγω καθυστέρησης εξόφλησης λογαριασμού.

Με την υπ. αριθμ. 228/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης, εγκρίθηκε η 9η παράταση, με νέα προθεσμία περαίωσης εργασιών την 13/02/2022.

Το έργο βρισκόταν σε διακοπή εργασιών από 15/06/2022 έως και 15/07/2022, λόγω καθυστέρησης εξόφλησης λογαριασμού.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 10^{ης} ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Ο Ανάδοχος του έργου με το από 29/07/2022 αίτημά του, το οποίο έλαβε αρ. πρωτ. 25541/29-07-2022 στο Δήμο Μυτιλήνης, ζητά την χορήγηση 10^{ης} παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος.

Στο αίτημα του ο Ανάδοχος αναφέρει ως λόγο παράτασης ότι χωρίς προηγούμενη έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου, δεν μπορούν να εκτελεστούν εργασίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν και είναι απαραίτητες για ολοκλήρωση του έργου.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
- Το ως άνω αναφερόμενο εμπρόθεσμο αίτημα του αναδόχου,
- Το γεγονός ότι οι λόγοι παράτασης που επικαλείται ο ανάδοχος είναι βάσιμοι,
- Ότι η απαιτούμενη τροποποίηση μελέτης και ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου θα συζητηθούν στην επόμενη συνεδρίαση του Τεχνικού Συμβουλίου,
- Το γεγονός ότι δεν μπορούν να εκτελεστούν εργασίες σε κεντρικές οδούς της Δ.Ε. Πέτρας, λόγω ασφάλειας με δεδομένη την αυξημένη κίνηση λόγω τουριστικής περιόδου,

η Υπηρεσία μας αποδέχεται τους λόγους παράτασης και

Εισηγείται

την έγκριση της χορήγησης 10^{ης} παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΑΣ» με αναθεώρηση, κατά έξι (6) μήνες από την ημερομηνία λήξης της 9^{ης} παράτασης, ήτοι έως 13/03/2023.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 και τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. 46731/13.7.2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ,

δ) το από 29/07/2022 αίτημά του Αναδόχου του έργου, το οποίο έλαβε αρ. πρωτ. 25541/29-07-2022 στο Δήμο Μυτιλήνης,

ε) την υπ' αριθμ. πρωτ. 27124/11-08-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης,

Αποφασίζει

Εγκρίνει τη χορήγηση της 10ης παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΑΣ» με αναθεώρηση, κατά έξι (6) μήνες από την ημερομηνία λήξης της 9ης παράτασης, ήτοι **έως 13/03/2023**.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη