

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 572/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό της 34/10-8-2021 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης**

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΜΦΙΛΩΝ.**

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 10 Αυγούστου 2021** και ώρα **13:15** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **24892/6-8-2021** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν πέντε (5), ήτοι :

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Παράσχος Μανούσος, τακτικό μέλος 4.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος 5.- Άνεμος Ιωάννης, αναπληρωματικό μέλος της κ. Αλεξανδρή Δήμητρας	1.- Βαρβαγιάννης Δημήτριος, τακτικό μέλος 2.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 3.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος 4.- Φλώρος Γεώργιος, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Σχετικά με το 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ αριθμ. πρωτ. 24310/11-8-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, που αναφέρει τα εξής:

ΕΡΓΟ : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΜΦΙΛΩΝ

Ε ι σ η γ η τ ι κ ή - Α ι τ ι ο λ ο γ ι κ ή έ κ θ ε σ η

(Παράταση εκτέλεσης εργασιών)

1. Συμβατικά στοιχεία –Ιστορικό της εργολαβίας

Το έργο εκτελείται :

Με μελέτη προϋπολογισμού δαπάνης 433.000,00 € με Φ.Π.Α. που συντάχθηκε από τους Μανωλακέλλη Ευστράτιο Πολιτικό Μηχ. Π.Ε, και τον Καλδή Μιχάλη Μηχανολόγο Μηχανικό Π.Ε.

Η ανάθεση της κατασκευής του παραπάνω έργου εγκρίθηκε με την απόφαση 186/2020 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης

Το συμφωνητικό συνολικού ύψους 243.074,05€ με Φ.Π.Α. χωρίς αναθεώρηση υπογράφηκε στις 06/10/2020 με έκπτωση 44,32% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης

Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από πιστώσεις του ΠΔΕ με κωδικό ΣΑ 2018ΕΠ08810056 και με κωδικό ΜΙΣ (ΟΠΣ) 5029489 και είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ε.Π. “Βόρειο Αιγαίο 2014-2020” με ποσοστά συγχρηματοδότησης, 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 20% από Εθνικούς Πόρους (ΕΠ).

Η επίβλεψη του έργου ασκείται σήμερα από την Συριανού Κων/να Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. Δήμου Μυτιλήνης και τον Σέντα Ερμόλαο Μηχανολόγο Μηχανικό Π.Ε. Δήμου Μυτιλήνης.

Τη Συμβατική προθεσμία 6 μηνών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης ήτοι μέχρι 06-04-2021.

Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Οικ. 965/09-04-21 προέγκριση 1ης Παράταση του ως άνω έργου, της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

Την υπ’ αριθμ. 218/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης που αφορά στην χορήγηση παράτασης εκτέλεσης εργασιών του ως άνω έργου έως 16-06-21.

Την από 05-05-21 Αίτηση Αναδόχου εταιρείας για παράταση έως 15-09-21 για την σύνταξη και εκτέλεση εργασιών του 1^{ου} ΑΠΕ.

Την από 02-02-21 Ενέργεια ελέγχου την 2^{ης} παράτασης του ως άνω έργου από την Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

Η νομοθεσία που διέπει το έργο είναι Ν.1418/1985, Π.Δ.609/85, Π.Δ.171/87, Ν.2229/94 Ν. 3669/08 , και 4412/2016.

2. Αιτιολόγηση τροποποίησης συνολικής προθεσμίας χρονοδιαγράμματος σύμβασης

Στο αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα (1^η παράταση) οι εργασίες φαίνονται να ολοκληρώνονται στις 16-06-21.

Με την 2^η παράταση η ημερομηνία περαίωσης εκτέλεσης εργασιών ορίστηκε η 15-09-21

Με αυτό το έργο προβλέπονται οι εργασίες για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου Λυκείου Παμφύλων, ήτοι αλλαγή κουφωμάτων, θερμομόνωση στέγης, εξωτερικοί χρωματισμοί με ψυχρά χρώματα, αλλαγή συστήματος θέρμανσης, φωτιστικών, κλπ.

Η σύμβαση του ως άνω έργου υπογράφηκε στις 06-10-20.

Λαμβάνοντας υπ’ όψη :

Την υπ’ αριθμ. 13575/05-05-21 αίτηση της Αναδόχου Εταιρείας για παράταση χρόνου εκτέλεσης εργασιών

Την επικείμενη σύνταξη - έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και ο χρόνος που χρειάζεται να εκτελεστούν μετά την έγκριση του.

3. Προτάσεις

Δεδομένου ότι η συμβατική προθεσμία για την αποπεράτωση του έργου με την πρώτη παράταση λήγει στις 16/06/21,

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ

η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες δηλαδή έως 15-09-21 ώστε να ολοκληρωθούν οι εργασίες που περιγράφονται στο ΠΚΤΜΝΕ του 1^{ου} ΑΠΕ.

Παρακαλούμε για τις άμεσες δικές σας ενέργειες.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

δ) την μελέτη προϋπολογισμού δαπάνης 433.000,00 € με Φ.Π.Α. που συντάχθηκε από τους Μανωλακέλλη Ευστράτιο Πολιτικό Μηχ. Π.Ε, και τον Καλδή Μιχάλη Μηχανολόγο Μηχανικό Π.Ε,

ε) την συμβατική προθεσμία 6 μηνών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης ήτοι μέχρι 06-04-2021

στ) την υπ' αριθμ. 218/2021 ΑΟΕ Δήμου Μυτιλήνης που αφορά στην χορήγηση παράτασης εκτέλεσης εργασιών του ως άνω έργου έως 16-06-21

ζ) την από 05-05-21 Αίτηση Αναδόχου εταιρείας για παράταση έως 15-09-21 για την σύνταξη και εκτέλεση εργασιών του 1^{ου} ΑΠΕ με την από 02-02-21 Ενέργεια ελέγχου την 2^{ης} παράτασης του ως άνω έργου από την Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

η) την υπ' αριθμ. πρωτ.24310/3-8-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει

Εγκρίνει την χορήγηση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο **<ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΜΦΙΛΩΝ>** κατά τρεις (3) μήνες δηλαδή έως 15-09-21, ώστε να ολοκληρωθούν οι εργασίες που περιγράφονται στο ΠΚΤΜΝΕ του 1^{ου} ΑΠΕ.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Κατσαβέλλης