

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 604/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 36/24-8-2021 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή τοιχίου αντιστήριξης για την αντιμετώπιση καταπτώσεων στην Δ.Κ. Λουτρών λόγω του κατεπείγοντος που προέκυψε από τις έντονες βροχοπτώσεις στις 28 & 29 Νοεμβρίου και στις 21/01/2019 έως 28/01/2019».

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 24 Αυγούστου 2021 και ώρα 13:15** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **26391/20-8-2021** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν πέντε (5), ήτοι :

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 4.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος 5.- Φλώρος Γεώργιος, τακτικό μέλος	1.- Βαρβαγιάννης Δημήτριος, τακτικό μέλος 2.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 3.- Παράσχος Μανούσος, τακτικό μέλος 4.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Σχετικά με το 22^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 25023/09-08-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία αναφέρει τα εξής:

«**Θέμα:** Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή τοιχίου αντιστήριξης για την αντιμετώπιση καταπτώσεων στην Δ.Κ. Λουτρών λόγω του κατεπείγοντος που προέκυψε από τις έντονες βροχοπτώσεις στις 28 & 29 Νοεμβρίου και στις 21/01/2019 έως 28/01/2019».

ΣΧΕΤ.: (α) Η υπ' αριθμ. 111/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης για τον ορισμό της επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου του θέματος.
(β) Το από 05/08/2021 πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής εργασιών του έργου του θέματος

Ιστορικό

Το έργο εκτελέστηκε με βάση:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).» όπως αυτός ισχύει σήμερα όπως αυτός ισχύει σήμερα.
- Την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λέσβου με αριθμ. πρωτ. 7470/20-2-2019 η οποία ως πρωτογενές αίτημα έλαβε ΑΔΑΜ : 19REQ004505694
- Την με αρ. 50/25-2-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέσβου που αφορά την έγκριση της αριθμ. 15/2019 μελέτης του έργου του τίτλου, προϋπολογισμού 65,009.75 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και ως τρόπο ανάθεσης την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τον Ν.4412/16, άρθρο 32, παρ. 2γ λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλομένης σε απρόβλεπτες καταστάσεις.
- Την απόφαση με αριθ. 81/2019 της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου, με την οποία ανατέθηκε με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τον Ν.4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλομένης σε απρόβλεπτα γεγονότα, η εκτέλεση του έργου με τον ανωτέρω τίτλο σύμφωνα με τους όρους της μελέτης και κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 9049/01.03.2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος η εκτέλεση του έργου στην Κανάκη Ανδρονίκη, η οποία υπέβαλλε την οικονομικότερη προσφορά με ποσοστό έκπτωσης 20%.
- Την υπ' αριθμ. 14918/04.04.2019 υπογραφείσα σύμβαση για την κατασκευή του έργου αντί του ποσού των 52,471.83 € εκ των οποίων 44,847.72 € για εργασίες και 7,624.11 € για Φ.Π.Α. Η σύμβαση έλαβε ΑΔΑΜ: 19SYMV004732282.
- Με το από 14/05/2019 (αρ. πρωτ. 21744/15.05.2019 Δήμου Λέσβου) έγγραφο της, η ανάδοχος του έργου κ. Κανάκη Ανδρονίκη αιτήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου την σύνταξη ΑΠΕ και ΠΚΤΜΝΕ λόγω προμετρητικών λαθών της μελέτης καθώς και την χορήγηση παράτασης για την ολοκλήρωση του έργου εξήντα (60) ημερών.
- Με το από 31/07/2019 (αρ. πρωτ. 35507/31.07.2019 Δήμου Λέσβου) έγγραφο της, η ανάδοχος του έργου κ. Κανάκη Ανδρονίκη γνωστοποίησε προς την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λέσβου, προβλήματα που εντόπισε κατά την κατασκευή του έργου.
- Με το από 21/10/2019 (αρ. πρωτ. 5853/21.10.2019 Δήμου Μυτιλήνης) έγγραφο της, η ανάδοχος του έργου κ. Κανάκη Ανδρονίκη υπέβαλε στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μυτιλήνης Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών.
- Με το υπ' αριθμ. 12107/05.12.2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μυτιλήνης, ζητήθηκε η επίσπευση των εργασιών.
- Με το από 08/01/2020 (αρ. πρωτ. 289/08.01.2020 Δήμου Μυτιλήνης) έγγραφο της, η ανάδοχος του έργου κ. Κανάκη Ανδρονίκη υπέβαλε στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης τις απόψεις της.
- Στις 07/06/2019 η ανάδοχος του έργου κ. Κανάκη Ανδρονίκη υπέβαλλε στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου την 1^η αναλυτική Επιμέτρηση για έλεγχο και θεώρηση
- Στις 10/06/2019 η ανάδοχος του έργου κ. Κανάκη Ανδρονίκη υπέβαλλε στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου τον 1^ο λογαριασμό του έργου συνολικού ποσού 3.428,10€
- Ο λογαριασμός αυτός εγκρίθηκε και θεωρήθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία στις 29-10-2019. Την ίδια μέρα απεστάλη στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου για έλεγχο και εξόφληση
- Στις 31/07/2019 η ανάδοχος του έργου κ. Κανάκη Ανδρονίκη με το υπ' αριθμ. 35507/31.07.2019 έγγραφο της γνωστοποίησε στην Διευθύνουσα Υπηρεσία (Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου) τα προβλήματα που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου, την

ανάγκη προσθήκης νέων εργασιών για την άρτια ολοκλήρωση αυτού και την ανάγκη σύνταξης συμπληρωματικής σύμβασης.

- Στις 05/12/2019 η Διευθύνουσα Υπηρεσία προέβη στην σύνταξη εγγράφου για επίσπευση των εργασιών του έργου του θέματος, το οποίο και απέστειλε στην ανάδοχο αυτού
- Στις 01/01/2020 η ανάδοχος του έργου, κ. Κανάκη Ανδρονίκη, με το υπ' αριθμ. 289/08.01.2020 έγγραφό της, προέβαλλε αντιρρήσεις σε ότι αφορά την συνέχιση των εργασιών αναφέροντας ότι λόγω υπαιτιότητας της Υπηρεσίας αναγκάστηκε να διακόψει την εκτέλεση των εργασιών.
- Στις 28/02/2020 η ανάδοχος του έργου, κ. Κανάκη Ανδρονίκη υπέβαλλε στην Υπηρεσία το με αριθμ. πρωτ. 6408/28.02.2020 έγγραφό της, με το οποίο δήλωσε την διακοπή των εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152, παρ. 9 του Ν.4412/16. Στο ίδιο έγγραφο περιέγραψε αναλυτικά τις εκτελεσθείσες εργασίες αλλά και τις ανεκτέλεστες σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της μελέτης του έργου.
- Στις 19/10/2020 με το υπ' αριθμ 12118/19.10.2020 έγγραφό της, η Διευθύνουσα Υπηρεσία εξέδωσε Απόφαση για την διάλυση της σύμβασης
- Στις 10/11/2020 η ανάδοχος του έργου κ. Κανάκη Ανδρονίκη αιτήθηκε την επιστροφή της εγγυητικής καλής εκτέλεσης που είχε προσκομίσει για την υπογραφή της σύμβασης.
- Η Τελική Επιμέτρηση υποβλήθηκε την 08/02/2021 (αρ. πρωτ. 3016/08.02.2021 Δήμου Μυτιλήνης) και εγκρίθηκε την 01/04/2021 από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μυτιλήνης.

Περιγραφή αντικείμενου

Το αντικείμενο του έργου ήταν εργασίες για την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρών.

Εργολαβία

Στο έργο εκδόθηκε και εγκρίθηκε μία (1) εντολή πληρωμής ποσού 3,248.10 € με ΦΠΑ. Οι εργασίες κατασκευής του έργου διακόπηκαν και τελικά η σύμβαση διαλύθηκε με υπαιτιότητα που αποδόθηκε στον Κύριο του έργου, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. ΔΤΥ/12118/19.10.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μυτιλήνης.

Διενέργεια παραλαβής

Η επιτροπή παραλαβής, με το από 05/08/2021 πρωτόκολλο της:

- διευθέτησε την ποιοτική & ποσοτική παραλαβή του έργου,
- καθόρισε ως αποζημίωση της αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης το ποσό των 314.38 €, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εδάφιο γ) της παρ.1 του άρθρου 163 του Ν. 4412/2016 αποζημίωσης λόγω διάλυσης της σύμβασης.

Το πρωτόκολλο παραλαβής υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από την ανάδοχο.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μυτιλήνης εγκρίνει το συνταχθέν πρωτόκολλο της επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής.

Προτάσεις

Έχοντας υπ' όψη τα παραπάνω και ιδιαίτερα:

1. Την (α) σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης με την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου του θέματος.

2. Το (β) σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής το οποίο υπογράφηκε χωρίς παρατηρήσεις.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:

Την λήψη απόφασης για:

1. Την έγκριση του από 05/08/2021 πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «*«Ανακατασκευή τοιχίου αντιστήριξης για την αντιμετώπιση καταπτώσεων στην Δ.Κ. Λουτρών λόγω του κατεπείγοντος που προέκυψε από τις έντονες βροχοπτώσεις στις 28 & 29 Νοεμβρίου και στις 21/01/2019 έως 28/01/2019».*
2. Την έγκριση καταβολής στην ανάδοχο του έργου κα. Ανδρονίκη Κανάκη ποσού **τριακοσίων δέκα τεσσάρων ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (314.38 €)**, ως αποζημίωση λόγω διάλυσης της σύμβασης.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία η κ. Ν. Τσιριγώτη ψήφισε λευκό, ενώ τα υπόλοιπα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

δ) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).» όπως αυτός ισχύει σήμερα όπως αυτός ισχύει σήμερα,

ε) την υπ' αριθμ. 50/25-2-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέσβου που αφορά την έγκριση της αριθμ. 15/2019 μελέτης του έργου του τίτλου, προϋπολογισμού 65,009.75 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και ως τρόπο ανάθεσης την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τον Ν.4412/16, άρθρο 32, παρ. 2γ λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλομένης σε απρόβλεπτες καταστάσεις.

στ) την υπ' αριθμ. 81/2019 της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου, με την οποία ανατέθηκε με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τον Ν.4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλομένης σε απρόβλεπτα γεγονότα,

ζ) την υπ' αριθμ. 14918/04.04.2019 υπογραφείσα σύμβαση με ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΝ004732282 για την κατασκευή του έργου,

στ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 25023/09-08-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει

A.- Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «**Ανακατασκευή τοιχίου αντιστήριξης για την αντιμετώπιση καταπτώσεων στην Δ.Κ. Λουτρών λόγω του κατεπείγοντος που προέκυψε από τις έντονες βροχοπτώσεις στις 28 & 29 Νοεμβρίου και στις 21/01/2019 έως 28/01/2019**», αναδόχου Κανάκη Ανδρονίκη, σύμφωνα και με την υπ' αριθμ. πρωτ. 25023/09-08-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης.

B.- Εγκρίνει την καταβολή ποσού **τριακοσίων δέκα τεσσάρων ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (314.38 €)** στην ανάδοχο του έργου Ανδρονίκη Κανάκη, ως αποζημίωση λόγω διάλυσης της σύμβασης.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη