

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 542/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό της 41/27-11-2020 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης**

**ΘΕΜΑ : Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (τμήμα ΣΟΥΡΑΔΑΣ-ΜΑΚΡΥΣ ΓΙΑΛΟΣ)».**

Στη Μυτιλήνη σήμερα Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. 37581/27-11-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν και τα εννιά (9), ήτοι :

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.-Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 4.- Βαρβαγιάννης Δημήτριος, τακτικό μέλος 5.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 6.- Μανούσος Παράσχος, τακτικό μέλος 7.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος 8.- Φλώρος Γεώργιος, τακτικό μέλος 9.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	Ουδείς

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Ευστράτιος Χριστοφαρίης.

Σχετικά με το 22^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 36694/16-11-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία έχει ως κάτωθι:

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Δ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
προς την Οικονομική Επιτροπή**

ΘΕΜΑ : : Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με

τίτλο :

**« ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
(τμήμα ΣΟΥΡΑΔΑΣ-ΜΑΚΡΥΣ ΓΙΑΛΟΣ)»**

Έχοντας υπόψη ότι :

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 25-06-2018 και διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/16.

Η Σύμβαση υπεγράφη στις 25-07-2019 μετά την 876/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέσβου, με προθεσμία για περάτωση 15 μήνες και συμβατικό αντικείμενο 557.335,48 € με το Φ.Π.Α..

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την μελέτη που εγκρίθηκε με την αριθ. 857/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Τη με αριθ. Πρωτ 29162 / 17 – 09 - 2020 υποβολή της αίτησης του Αναδόχου, για παράταση,

Η αρχική συμβατική προθεσμία του έργου είναι 15 μήνες ήτοι έως 25/10/2020.

Την υπ' αρ.πρωτ. οικ 2721/29.10.2020, Προέγκριση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την έγκριση της 1^{ης} παράτασης.

- Η έναρξη των εργασιών καθυστέρησε έξι μήνες προκειμένου η ΔΕΗ και ΟΤΕ να μετατοπίσει τους στύλους που εμπόδιζαν την εκτέλεση του έργου,
- Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 18129/22-06-2020 αίτηση του αναδόχου υπήρξε διακοπή εργασιών προκειμένου να εγκριθεί ο 1ος Α.Π..Ε. που περιελάμβανε ποσότητες των άρθρων Α.Τ. 2, Α.Τ. 3, και Α.Τ. 9 του τιμολογίου, της μελέτης , οι οποίες ήταν απαραίτητες να εκτελεστούν για να συνεχιστούν οι εργασίες , ενώ έπρεπε να καταστούν συμβατική μας υποχρέωση με την έγκριση του Α.Π.Ε.
- Η έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε έγινε με αποφ. Δ.Σ 346/2020 στις 12-8-2020.

Ακόμη κατά τους χειμερινούς μήνες δεν υπάρχει διατιθέμενη ασφαλτο προς προμήθεια, ούτε γίνεται να εκτελεστούν εργασίες ασφαλτόστρωσης λόγω χαμηλών θερμοκρασιών. Συνεπώς η ολοκλήρωση της ασφαλτόστρωσης θα ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2021.

Όλοι οι παραπάνω λόγοι συνέβαλλαν και συμβάλουν στην 8μηνη καθυστέρηση έναρξης εργασιών του έργου και εμπρόθεσμης ολοκλήρωσης αυτού.

Κατόπιν των ανωτέρω

α ι τ ο ύ μ ε θ α

παράταση 8 μηνών με αναθεώρηση από λήξεως του συμβατικού χρόνου του έργου.

Η υπηρεσία μας ,

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Όπως η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης,

Εγκρίνει τη χορήγηση της 1^{ης} παράτασης με αναθεώρηση του χρόνου περαίωσης του έργου :

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (τμήμα ΣΟΥΡΑΔΑΣ-ΜΑΚΡΥΣ ΓΙΑΛΟΣ)»

Κατά 8 μήνες από λήξεως του συμβατικού χρόνου του έργου δηλ. έως **25 Ιουνίου 2021.**»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων, και ειδικότερα την περίπτωση στ' υποπερίπτωση ii, σύμφωνα με την οποία «Αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της»,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τις διατάξεις της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου – ΦΕΚ 55/Α' και της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/19,

δ) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

ε) ότι η Σύμβαση υπεγράφη στις 25-07-2019 μετά την 876/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέσβου, με προθεσμία για περάτωση 15 μήνες και συμβατικό αντικείμενο 557.335,48 € με το Φ.Π.Α.,

στ) τη με αριθ. Πρωτ 29162 / 17 – 09 - 2020 υποβολή της αίτησης του Αναδόχου για παράταση,

ζ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 36694/16-11-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει

Εγκρίνει τη χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ**

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (τμήμα ΣΟΥΡΑΔΑΣ-ΜΑΚΡΥΣ ΓΙΑΛΟΣ)» κατά 8 μήνες από λήξεως του συμβατικού χρόνου του έργου, δηλ. έως 25 Ιουνίου 2021.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Υπογραφές)