

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 576/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό της 43/7-12-2020 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης 6^{ης} παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου με
τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΑΣ».**

Στη Μυτιλήνη σήμερα Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 13:15 πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. 39047/3-12-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν τα έξι (6), ήτοι :

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.-Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 4.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 5.- Μανούσος Παράσχος, τακτικό μέλος 6.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Βαρβαγιάννης Δημήτριος, τακτικό μέλος 2.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος 3.- Φλώρος Γεώργιος, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Ευστράτιος Χριστοφαρής.

Σχετικά με το 20^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 35815/3-12-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία έχει ως κάτωθι:

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

**ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης 6^{ης} παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΑΣ»**

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ο Δήμος Λέσβου υπέγραψε στις 16/10/2018 σύμβαση κατασκευής του παραπάνω έργου με την Ανάδοχο Εργοληπτική Επιχείρησης «MINABPA ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» με αρχική προθεσμία περαίωσης των εργασιών τις εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι στις 15/03/2019.

Σε συνέχεια με την υπ. αριθμ. 107/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η 1η παράταση κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την συμβατική ημερομηνία λήξης του έργου, ήτοι 15/06/2019.

Μεσολάβησε διακοπή εργασιών κατά εξήντα δύο (62) ημερολογιακές ημέρες λόγω μη πληρωμής του 1ου Λογαριασμού, εξαιτίας της οποίας μεταφέρεται η προθεσμία περαίωσης στις 16/08/2019.

Με την υπ. αριθμ. 111/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, εγκρίθηκε η 3η παράταση, με νέα προθεσμία περαίωσης εργασιών την 13/02/2020.

Με την υπ. αριθμ. 72/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, εγκρίθηκε η 4η παράταση, με νέα προθεσμία περαίωσης εργασιών την 13/08/2020.

Το έργο βρισκόταν σε διακοπή εργασιών από 03/08/2020 έως και 04/09/2020, λόγω καθυστέρησης εξόφλησης λογαριασμού.

Με την υπ. αριθμ. 475/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, εγκρίθηκε η 5η παράταση, με νέα προθεσμία περαίωσης εργασιών την 13/12/2020.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 6^{ης} ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Ο Ανάδοχος του έργου με το από 09/11/2020 αίτημά του, το οποίο έλαβε αρ. πρωτ. 35815/09-11-2020 στο Δήμο Μυτιλήνης, ζητά την χορήγηση 6^{ης} παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος.

Στο αίτημα του αναφέρει ότι υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητες σύνδεσης των αντλιοστασίων με τη ΔΕΗ, που εμποδίζουν την ολοκλήρωση εργασιών ηλεκτρομηχανολογικής φύσης σε αυτά. Επιπλέον, λόγω της πανδημίας του Covid 19 και των έκτακτων μέτρων που ισχύουν για την αντιμετώπισή του, ήδη παρουσιάζονται δυσκολίες στην απρόσκοπτη εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του έργου. ..

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
 - Το ως άνω αναφερόμενο εμπρόθεσμο αίτημα του αναδόχου,
- και αντιμετωπίζοντας ήδη αρκετές δυσκολίες στην κανονική λειτουργία υπηρεσίας και εργοταξίου, λόγω των προβλημάτων που προκαλεί η έξαρση της πανδημίας στην παρούσα περίοδο, η Υπηρεσία μας αποδέχεται τους λόγους παράτασης και

Εισηγείται

την έγκριση της χορήγησης 6^{ης} παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΑΣ» με αναθεώρηση, κατά τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία λήξης της 5^{ης} παράτασης, ήτοι έως 13/04/2021.

Η εν λόγω παράταση δεν θα επιφέρει καμία οικονομική επιβάρυνση στο Δήμο.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων, και ειδικότερα την περίπτωση στ' υποπερίπτωση ii, σύμφωνα με την οποία «Αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της»,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

δ) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

ε) την από 16/10/2018 σύμβαση κατασκευής του παραπάνω έργου με την Ανάδοχο Εργοληπτική Επιχείρησης «ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» με αρχική προθεσμία περαίωσης των εργασιών τις εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι στις 15/03/2019,

στ) το από 09/11/2020 αίτημα του αναδόχου, το οποίο έλαβε αρ. πρωτ. 35815/09-11-2020 στο Δήμο Μυτιλήνης και με το οποίο ζητά την χορήγηση 6ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος,

ζ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 35815/3-12-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει

Εγκρίνει τη χορήγηση της 6ης παράτασης προθεσμίας του χρόνου περαίωσης του έργου με τίτλο **«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΑΣ»** με αναθεώρηση, κατά τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία λήξης της 5^{ης} παράτασης, ήτοι έως 13/04/2021.

Η εν λόγω παράταση δεν θα επιφέρει καμία οικονομική επιβάρυνση στο Δήμο.»

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Υπογραφές)