

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης: 828/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 50^{ης}/22-11-2022 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης 5^{ης} παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ – ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ».

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 13:00** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 και τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. 46731/13.7.2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **38548/18-11-2022** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν πέντε (5), ήτοι:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 4.- Βουνατσής Θεόδωρος, αναπληρωματικό μέλος του κ. Μαμάκου Μιχαήλ 5.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Ανδριώτης Κωνστάντιος - Παναγιώτης, τακτικό μέλος 2.- Μανούσος Παράσχος, τακτικό μέλος 3.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος 4.- Φραντζέσκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Σχετικά με το 14^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/37822/11-11-2022 εισήγηση του Τμήματος Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης 5^{ης} παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ – ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ».

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 που αφορά τις Προθεσμίες,
- Την από 13-08-2019 εργολαβική **σύμβαση** ποσού 545.585,70€ με 17% ΦΠΑ μεταξύ

του Δήμου Λέσβου και της Αναδόχου Εργοληπτικής Επιχείρησης «Ανώνυμη Τεχνική Εργοληπτική Εμπορική Λατομική Εταιρεία, δ.τ. «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» για την κατασκευή του εν λόγω έργου,

- Την ένταξη του έργου στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Βόρειο Αιγαίο 2017-2020 και τη χρηματοδότηση του από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης.
- Την **συμβατική προθεσμία** εκτέλεσης του έργου, που ορίστηκε σε 540 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι στις **03-02-2021**,
- Την υπ. αριθμ. **129/2020** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μυτιλήνης (ως καθολικός διάδοχος των συγχρηματοδοτούμενων έργων μετά την διάσπαση), με την οποία εγκρίθηκε η **1η παράταση** εργασιών κατά **εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες** από την συμβατική ημερομηνία λήξης του έργου, ήτοι στις **02/08/2021**,
- Την υπ. αριθμ. **413/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η **2η παράταση** εργασιών κατά εκατόν ενενήντα δύο **(4) μήνες** από την ημερομηνία λήξης της 1^{ης} εγκεκριμένης παράτασης, ήτοι στις **02/12/2021**,
- Την υπ. αριθμ. **941/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η **3η παράταση** εργασιών κατά **εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες** από την ημερομηνία λήξης της 2^{ης} εγκεκριμένης παράτασης, ήτοι στις **30/05/2022**,
- Την υπ. αριθμ. **370/2022** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η **4η παράταση** εργασιών κατά **εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες** από την ημερομηνία έγκρισης του 2^{ου} ΑΠΕ,
- Την υπ.αριθμ. **413/2022** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία στις 22/06/2022 εγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ του έργου, η τροποποίηση της μελέτης και η έγκριση σύναψης 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης, και έτσι ορίζεται η 22/10/2022 ως το νέο πέρας εργασιών,
- Το με αρ. πρωτ. 31699/21-09-2022 **αίτημα του Αναδόχου για χορήγηση 5^{ης} παράτασης** εργασιών κατα **εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την λήξη της 4^{ης} παράτασης (ημερομηνία έγκρισης 2^{ου} ΑΠΕ)**,

Και επειδή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου υπήρξαν καθυστερήσεις χωρίς υπαιτιότητα δική μας ή του Αναδόχου, διότι :

Στις 30-08-2022 στείλαμε φάκελο με δικαιολογητικά στο Ελεγκτικό Συνέδριο στο πλαίσιο προσυμβατικού ελέγχου,

Στις 14-10-2022 απεστάλησαν συμπληρωματικά δικαιολογητικά ύστερα από το 49149/26-09-2022 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

Εως και σήμερα όμως δεν έχει ολοκληρωθεί ο προσυμβατικός έλεγχος για τη σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο, διαδικασία απαραίτητη για την υπογραφή της, αιτούμαστε την χορήγηση 5^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών συνολικά κατά εκατόν ογδόντα (180) ημέρες (συνολική), μετά την λήξη της 4ης παράτασης, ήτοι εως 22/04/2023.

Η Υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω,

Εισηγείται
Όπως η Οικονομική Επιτροπή

Εγκρίνει την χορήγηση 5^{ης} παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ – ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ»

με αναθεώρηση, κατά εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία λήξης της 4^{ης} Παράτασης του έργου, ήτοι έως 22/04/2023.

Η εν λόγω παράταση δεν θα επιφέρει καμία οικονομική επιβάρυνση στο Δήμο.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 και τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. 46731/13.7.2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ,

δ) τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, που αφορά τις προθεσμίες,

ε) την από 13-08-2019 εργολαβική σύμβαση ποσού 545.585,70€ με 17% ΦΠΑ μεταξύ του Δήμου Λέσβου και της Αναδόχου Εργοληπτικής Επιχείρησης «Ανώνυμη Τεχνική Εργοληπτική Εμπορική Λατομική Εταιρεία, δ.τ. «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» για την κατασκευή του εν λόγω έργου,

στ) την συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, που ορίστηκε σε 540 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι στις 03-02-2021,

ζ) την υπ' αριθμ. 129/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μυτιλήνης (ως καθολικός διάδοχος των συγχρηματοδοτούμενων έργων μετά την διάσπαση), με την οποία εγκρίθηκε η 1^η παράταση εργασιών για το ανωτέρω έργο,

η) την υπ' αριθμ. 413/2021 (ΑΔΑ: ΨΒΘΚ46ΜΓΘΓ-62Ζ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η 2^η παράταση εργασιών για το ανωτέρω έργο,

θ) την υπ' αριθμ. 941/2021 (ΑΔΑ: ΩΑ1Π46ΜΓΘΓ-1ΦΤ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η 3^η παράταση εργασιών για το ανωτέρω έργο,

ι) την υπ' αριθμ. 370/2022 (ΑΔΑ: 6ΜΠ346ΜΓΘΓ-81Σ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η 4^η παράταση εργασιών για το ανωτέρω έργο,

ια) την υπ' αριθμ. 413/2022 (ΑΔΑ6ΟΦ746ΜΓΘΓ-ΗΟ7) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ, η τροποποίηση της μελέτης, η σύναψη 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης και ορίστηκε νέα ημερομηνία για το πέρας εργασιών για το ανωτέρω έργο,

ιβ) το υπ' αριθμ. πρωτ. 31699/21-09-2022 αίτημα του Αναδόχου για χορήγηση 5^{ης} παράτασης εργασιών κατά εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την λήξη της 4^{ης} παράτασης,

ιγ) την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/37822/11-11-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση

Αποφασίζει

Εγκρίνει την χορήγηση 5^{ης} παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου με τίτλο: **«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ – ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ»** με αναθεώρηση, **κατά εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες** από την ημερομηνία λήξης της 4^{ης} παράτασης του εν λόγω έργου, ήτοι έως **22/04/2023**.

Η εν λόγω παράταση δεν θα επιφέρει καμία οικονομική επιβάρυνση στο Δήμο.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη