

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης: 925/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 54^{ης}/20-12-2022 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο:
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΕΠΑΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ».**

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 13:00** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 και τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. 46731/13.7.2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **42120/16-12-2022** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν έξι (6), ήτοι:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Ανδριώτης Κωνστάντιος - Παναγιώτης, τακτικό μέλος 4.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 5.- Μανούσος Παράσχος, τακτικό μέλος 6.- Φραντζέσκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος	1.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 2.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος 3.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Σχετικά με το 19^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 40681/15-12-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ : : Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΕΠΑΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»

Έχοντας υπόψη:

- Τη με αριθ. πρωτ. 12116 / 15-04-2022 σύμβαση κατασκευής του παραπάνω έργου μεταξύ της αναδόχου εταιρείας « Μ. & Ι. ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΛΗΣ – Ε. ΤΣΩΚΟΣ 7 ΣΙΑ Ε.Ε » και του Δήμου Μυτιλήνης,
- Τη με αριθ. Πρωτ 30711/ 14 – 09 - 2022 υποβολή της αίτησης του Αναδόχου, για επιμήκυνση εργασιών ,
- Η αρχική συμβατική προθεσμία του έργου είναι 6 μήνες ήτοι έως 15/10/2022.

- Τη με αρ. 793/2022 χορήγηση επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος έως 06/01/2023.
- Τη με αρ. πρωτ. 40681/6-12-2022, αίτηση του αναδόχου για χορήγηση παράτασης.
- Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και των εξειδικευμένων εργασιών που απαιτούνται τόσο στο γήπεδο ποδοσφαίρου όσο και στο γήπεδο μπάσκετ και βόλεϊ.

Η Υπηρεσίας μας,

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Όπως η Οικονομική επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης :

Εγκρίνει τη χορήγηση 2^η παράτασης (μετά την επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος) του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΕΠΑΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ » κατά 120 ημέρες από σήμερα , ήτοι έως 6/ 05 /2023.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 και τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. 46731/13.7.2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ,

δ) τη με αριθ. πρωτ. 12116 / 15-04-2022 σύμβαση κατασκευής του παραπάνω έργου μεταξύ της αναδόχου εταιρείας « Μ. & Ι. ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΛΗΣ – Ε. ΤΣΩΚΟΣ 7 ΣΙΑ Ε.Ε » και του Δήμου Μυτιλήνης,

ε) τη με αριθ. Πρωτ 30711/ 14 – 09 - 2022 υποβολή της αίτησης του Αναδόχου, για επιμήκυνση εργασιών,

στ) την αρχική συμβατική προθεσμία του έργου είναι 6 μήνες ήτοι έως 15/10/2022

ζ) τη με αρ. 793/2022 χορήγηση επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος έως 06/01/2023

η) τη με αρ. πρωτ. 40681/6-12-2022, αίτηση του αναδόχου για χορήγηση παράτασης,

θ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 40681/15-12-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα

Αποφασίζει

Εγκρίνει τη χορήγηση 2^{ης} παράτασης (μετά την επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος) του έργου: **«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΕΠΑΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»** κατά 120 ημέρες από σήμερα, ήτοι έως **06/05/2023**.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη