

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης: 175/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 10^{ης}/11-03-2025 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

**ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης 7^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με
τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ».**

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 11 Μαρτίου 2025 και ώρα 12:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Παλαιό Δημαρχείο Μυτιλήνης Π. Κουντουριώτου 15 στη Μυτιλήνη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 2/2024 (ΑΔΑ: ΨΛ6Ω46ΜΓΘΓ-ΙΙ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **6478/07-03-2025** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της ήταν παρόντα έξι (6), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Καρασάββας Νικόλαος, Πρόεδρος 2.- Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος 3.- Γιακουμής Σωκράτης, τακτικό μέλος 4.- Καρέκος Παναγιώτης, τακτικό μέλος 5.- Τσιβγούλης Χρήστος, τακτικό μέλος 6.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Αλεξίου Γεώργιος, τακτικό μέλος 2.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 3.- Κουνέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Γεώργιος Καρίνος.

Προσκλήθηκε και δεν παρέστη η δημοτική σύμβουλος κ. Νίκη Τσιριγώτη, η οποία ορίστηκε ως εκπρόσωπος από την παράταξη της μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση» προκειμένου να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (έως τις 30.06.2026), σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 3/2024 (ΑΔΑ: 90ΧΤ46ΜΓΘΓ-Φ1Υ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης.

Προσκλήθηκε και δεν παρέστη ο Διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Μυτιλήνης κ. Γεώργιος Λιάκος για τα κυκλοφοριακά θέματα της πρώην Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Στη συνεδρίαση παραστάθηκαν ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης κ. Ανδρέας Παπαχριστοφόρου, η Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού του Δήμου Μυτιλήνης κ. Ζωή Ανατολίτη, η Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

του Δήμου Μυτιλήνης κ. Ξανθή Χατζηπαναγιώτη, ο Αν. Προϊσταμένος του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης κ. Χρήστος Καλαφάτης και ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης κ. Χαρίλαος Πατσατζής.

Σχετικά με το 11^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ.Τ.Υ./6352/06-03-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Χορήγηση 7ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο “Αποκατάσταση Ζημιών στο Οδικό Δίκτυο του Δήμου Μυτιλήνης”.

Έχοντας υπόψη:

- Τη με αριθ. πρωτ. 7116/14-03-2022 σύμβαση κατασκευής του παραπάνω έργου μεταξύ του αναδόχου της εργοληπτικής επιχείρησης “ Σαράντης Προκοπίου” ,
- Η αρχική συμβατική προθεσμία του έργου είναι 12 μήνες ήτοι έως 14/03/2023.
- Τη με αριθ. Πρωτ 6243/ 04-03-2022 υποβολή της αίτησης του Αναδόχου, για 1^η παράταση,
- Η με αρ. 117/23 απόφ. Δ.Σ για τη χορήγηση της 1^{ης} παράτασης έως 14/09/2023.
- Τη με αρ. πρωτ. 26469/02-08-2023 υποβολή της αίτησης του αναδόχου για 2^η παράταση,
- Η με αρ. 457/23 αποφ. Δ.Σ για τη χορήγηση της 2^{ης} παράτασης έως 31/01/2024.
- Τη με αρ. πρωτ. 45183/28-12-2023 υποβολή της αίτησης του αναδόχου για 3^η παράταση,
- Η με αρ. 18/24 αποφ. Δ.Ε για τη χορήγηση της 3^{ης} παράτασης έως 30/06/2024.
- Τη με αρ. πρωτ. 17224/28-05-2024 υποβολή της αίτησης του αναδόχου για 4^η παράταση,
- Η με αρ. 503/24 αποφ. Δ.Ε για τη χορήγηση της 4^{ης} παράτασης έως 31/12/2024.
- Τη με αρ. πρωτ. 40380/29-11-2024 υποβολή της αίτησης του αναδόχου για 5^η παράταση,
- Η με αρ. 1115/24 αποφ. Δ.Ε για τη χορήγηση της 5^{ης} παράτασης έως 28/02/2025.
- Τη με αρ. πρωτ. 2233/28-01-2025 υποβολή της αίτησης του αναδόχου για 6^η παράταση,
- Η με αρ. 72/25 αποφ. Δ.Ε για τη χορήγηση της 6^{ης} παράτασης έως 31/03/2025.
- Τη με αρ. πρωτ. 2713/31-01-2025 υποβολή της αίτησης του αναδόχου για 6^η παράταση,

- Λόγω της απαιτούμενης σύνταξης και έγκρισης 3^{ου} Α.Π.Ε για την ολοκλήρωση εργασιών ζητείται , παράταση έως τη 30^η Απριλίου 2025.

Η Υπηρεσία μας,

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Όπως η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης:

Εγκρίνει τη χορήγηση 7η παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση Ζημιών στο Οδικό Δίκτυο του Δήμου Μυτιλήνης », ως 30 Απριλίου 2025.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023), αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι οποίες πλέον έχουν καταργηθεί με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, εξακολουθούν να ισχύουν και για την Δημοτική Επιτροπή,

γ) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,

δ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 7116/14-03-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010196102) σύμβαση μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και της εργοληπτικής επιχείρησης «ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ» για την κατασκευή του ανωτέρω έργου,

ε) την υπ' αριθμ. 117/2023 (ΑΔΑ: ΨΜ9146ΜΓΘΓ-7ΗΓ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση της 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου έως 14-09-2023,

στ) την υπ' αριθμ. 457/2023 (ΑΔΑ: ΨΚΟΗ46ΜΓΘΓ-ΦΕ0) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση της 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου έως 31-01-2024,

ζ) την υπ' αριθμ. 18/2024 (ΑΔΑ: 9ΛΞΖ46ΜΓΘΓ-ΓΦΥ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου έως 30-06-2024,

η) την υπ' αριθμ. 503/2024 (ΑΔΑ: 6ΞΨΙ46ΜΓΘΓ-ΔΞΓ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση 4^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου έως 31-12-2024,

θ) την υπ' αριθμ. 1115/2024 (ΑΔΑ: 9ΙΩΖ46ΜΓΘΓ-ΑΞΟ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση 5^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου έως 28-02-2025,

ι) την υπ' αριθμ. 72/2025 (ΑΔΑ: ΨΘΚΔ46ΜΓΘΓ-5ΕΨ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση 6^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου έως 31-03-2025,

ια) την υπ' αριθμ. πρωτ. 2713/31-01-2025 αίτηση του αναδόχου, με την οποία με την οποία αιτήθηκε την 7^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών,

ιβ) την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/6352/06-03-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση 7^{ης} παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου με τίτλο: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ**» έως την 30-04-2025.

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 (Α' 87). Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη