

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης: 299/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 16^{ης}/23-04-2024 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης 2^{ης} παράτασης περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ Δ.Ε. ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΙΠΠΕΙΟΥ».

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 23 Απριλίου 2024 και ώρα 12:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Παλαιό Δημαρχείο Μυτιλήνης Π. Κουντουριώτου 15 στη Μυτιλήνη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 2/2024 (ΑΔΑ: ΨΛ6Ω46ΜΓΘΓ-ΙΙ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **13064/19-04-2024** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της ήταν παρόντα έξι (6), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Καρασάββας Νικόλαος, Πρόεδρος 2.- Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος 3.- Γιακουμής Σωκράτης, τακτικό μέλος 4.- Γιαννάκας Νικόλαος, αναπληρωματικό μέλος της κ. Εριφύλης Χιωτέλλη 5.- Καρέκος Παναγιώτης, τακτικό μέλος 6.- Τσιβγούλης Χρήστος, τακτικό μέλος	1.- Αλεξίου Γεώργιος, τακτικό μέλος 2.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 3.- Κουνέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος*

* Ο κ. Π. Κουνέλλης προσήλθε στη συνεδρίαση κατά την έναρξη της συζήτησης του 7^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Γεώργιος Καρίνος.

Προσκλήθηκε και δεν παρέστη η δημοτική σύμβουλος κ. Νίκη Τσιριγώτη, η οποία ορίστηκε ως εκπρόσωπος από την παράταξη της μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση» προκειμένου να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (έως τις 30.06.2026), σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 3/2024 (ΑΔΑ: 90ΧΤ46ΜΓΘΓ-Φ1Υ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης.

Στη συνεδρίαση παραστάθηκε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης κ. Εμμανουήλ Ευσταθίου.

Σχετικά με το 16^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/12839/18-04-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία αναφέρει τα εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης 2^{ης} παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ Δ.Ε. ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΙΠΠΕΙΟΥ».

Έχοντας υπόψη:

- τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 που αφορά τις Προθεσμίες,
- την από 20-03-2023 εργολαβική **σύμβαση** ποσού 390.916,59€ με 17% ΦΠΑ, μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και της Αναδόχου Εργοληπτικής Επιχείρησης «ΠΡΑΞΙΣ ΑΤΕ» για την κατασκευή του εν λόγω έργου,
- τη χρηματοδότηση του έργου από το πρόγραμμα «**ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ**»,
- την **συμβατική προθεσμία** εκτέλεσης του έργου, που ορίστηκε σε οχτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι με λήξη στις **20-11-2023**,
- Την υπ' αριθ. 689/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης που εγκρίνει την 1^η παράταση του έργου του θέματος μέχρι τις **20-03-2024**,
- το με αρ. πρωτ. 8708/14-03-2024 **αίτημα του Αναδόχου για χορήγηση 2^{ης} παράτασης** εργασιών κατά **δύο (2) μήνες από την λήξη της 1^{ης} παράτασης, ήτοι έως 20-05-2024**

Και επειδή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου υπήρξε καθυστέρηση χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, στην παράδοση των υλικών για την κατασκευή των περγκόλων και των ηλεκτρολογικών πινάκων από τους αντίστοιχους προμηθευτές, λόγω της έλλειψης βασικών υλικών σε περίοδο αυξημένης ζήτησης,
Η Υπηρεσία μας,

Εισηγείται
Όπως η Δημοτική Επιτροπή

Εγκρίνει την χορήγηση 2^{ης} παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ Δ.Ε. ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΙΠΠΕΙΟΥ» με αναθεώρηση, κατά δύο (2) μήνες από την λήξη της 1^{ης} παράτασης, ήτοι έως 20-05-2024.

Η εν λόγω παράταση δεν θα επιφέρει καμία οικονομική επιβάρυνση στο Δήμο.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023), αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι οποίες πλέον έχουν καταργηθεί με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, εξακολουθούν να ισχύουν και για την Δημοτική Επιτροπή,

γ) τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016,

δ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 8434/20-03-2023 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και του οικονομικού φορέα «ΠΡΑΞΙΣ ΑΤΕ» για την κατασκευή του εν λόγω έργου,

ε) τη συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου που είχε οριστεί σε οκτώ (8) μήνες, ήτοι έως την 20-11-2023,

στ) την υπ' αριθμ. 689/2023 (ΑΔΑ: 6ΕΔΕ46ΜΓΘΓ-ΧΜΣ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση της 1^{ης} παράτασης προθεσμίας κατά εξήντα (60) ημέρες, ήτοι έως την 20-03-2024,

ζ) το υπ' αριθμ. πρωτ. 8708/14-03-2024 αίτημα της αναδόχου εταιρείας,

η) την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/12839/18-04-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει

Εγκρίνει τη χορήγηση 2^{ης} παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου με τίτλο: **«ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ Δ.Ε. ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΙΠΠΕΙΟΥ»** με αναθεώρηση, κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως την 20-05-2024.

Η εν λόγω παράταση δεν θα επιφέρει καμία οικονομική επιβάρυνση στο Δήμο.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη