

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης: 334/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 17^{ης}/30-04-2024 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 12-06-2017 ΣΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ Ν.
ΛΕΣΒΟΥ (ΣΚΑΛΑ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ)».**

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Μ. Τρίτη 30 Απριλίου 2024 και ώρα 12:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Παλαιό Δημαρχείο Μυτιλήνης Π. Κουντουριώτου 15 στη Μυτιλήνη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 2/2024 (ΑΔΑ: ΨΛ6Ω46ΜΓΘΓ-ΙΙ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **13981/26-04-2024** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της ήταν παρόντα οκτώ (8), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Καρασάββας Νικόλαος, Πρόεδρος 2.- Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξίου Γεώργιος, τακτικό μέλος 4.- Γιακουμής Σωκράτης, τακτικό μέλος 5.- Καρέκος Παναγιώτης, τακτικό μέλος 6.- Κουνέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 7.- Τσιβγούλης Χρήστος, τακτικό μέλος 8.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Γεώργιος Καρίνος.

Προσκλήθηκε και δεν παρέστη η δημοτική σύμβουλος κ. Νίκη Τσιριγώτη, η οποία ορίστηκε ως εκπρόσωπος από την παράταξη της μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση» προκειμένου να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (έως τις 30.06.2026), σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 3/2024 (ΑΔΑ: 90ΧΤ46ΜΓΘΓ-Φ1Υ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης.

Στη συνεδρίαση παραστάθηκε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης κ. Ερμανουήλ Ευσταθίου.

Σχετικά με το 19^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ.Τ.Υ./13842/25-04-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία έχει ως εξής:

«Θέμα: Έγκριση 1^{ης} Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗ 12/6/2017 ΣΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ Ν. ΛΕΣΒΟΥ (ΣΚΑΛΑ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ)»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 που αφορά τις προθεσμίες
2. Την από 22-8-2023 με αριθμ. 19/2023 Σύμβαση Κατασκευής, ποσού 94.769,99€ με ΦΠΑ, του παραπάνω έργου μεταξύ του αναδόχου «Γ. ΧΑΛΑΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» και του Δήμου Μυτιλήνης, με προθεσμία περαίωσης έως τις 21-4-2024,
3. Το με αριθμ. Πρωτ. 12830/18-4-2024 αίτημα του Αναδόχου για χορήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης κατά 161 ημέρες και πιο αναλυτικά:
 - I. κατά 34 ημέρες λόγω αναμονής εγκρίσεων από το λιμεναρχείο
 - II. 64 ημέρες λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών
 - III. 63 ημέρες λόγω **Ειδικής Δήλωσης διακοπής εργασιών**

Και επειδή:

- Υπήρξαν χρονικά διαστήματα, που σε σύνολο τους από την έναρξη των εργασιών του έργου έως σήμερα, σύμφωνα με το ημερολόγιο του έργου, ανέρχονται σε **64 ημέρες**, όπου είχαμε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ήτοι βροχές και χαμηλές θερμοκρασίες, γεγονός που έκανε αδύνατη την εκτέλεση εργασιών του έργου
- Στις 19-2-2024 με αρ. πρωτ. 5465 κατατέθηκε από τον ανάδοχο **Ειδική Δήλωση διακοπής εργασιών** λόγω της μη πληρωμής του **1^{ου} λογαριασμού**, η οποία έγινε σιωπηρά αποδεκτή από την Υπηρεσία,
- Δεν έχει αρθεί η ανωτέρω **Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών** καθώς δεν έχει εξοφληθεί ο 1^{ος} Λογαριασμός του έργου μέχρι και σήμερα,
- Η έγκαιρη λήψη των απαραίτητων αδειών-εγκρίσεων από υπηρεσίες είναι υποχρέωση του αναδόχου του έργου βάση της Ειδικής Συγγραφής του έργου

Η Υπηρεσία μας,

προκειμένου να διασφαλίσει την καλή και έντεχνη κατασκευή του έργου και λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

την χορήγηση παράτασης κατά **64 ημέρες** λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, και την εκ νέου υποβολή αιτήματος παράτασης από τον ανάδοχο όταν εξοφληθεί ο 1^{ος} λογαριασμός για το συνολικό διάστημα διακοπής εργασιών.

Και γι' αυτό

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

τη χορήγηση 1^η παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗ 12/6/2017 ΣΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ Ν. ΛΕΣΒΟΥ (ΣΚΑΛΑ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ)», κατά **64 ημέρες** με αναθεώρηση ήτοι έως **24/6/2024.**»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023), αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι οποίες πλέον έχουν καταργηθεί με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, εξακολουθούν να ισχύουν και για την Δημοτική Επιτροπή,

γ) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,

δ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 19/2023 σύμβαση κατασκευής του ανωτέρω έργου μεταξύ της εργοληπτικής επιχείρησης «Γ. ΧΑΛΑΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» και του Δήμου Μυτιλήνης, με προθεσμία περαίωσης την 21-04-2024,

ε) την υπ' αριθμ. πρωτ. 12830/18-04-2024 αίτηση του αναδόχου, με την οποία με την οποία αιτήθηκε την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του ανωτέρω έργου,

στ) την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ.Τ.Υ./13842/25-04-2024 εισήγηση του Τμήματος Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει

Εγκρίνει τη χορήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 12-06-2017 ΣΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ Ν. ΛΕΣΒΟΥ (ΣΚΑΛΑ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ)**» κατά **εξήντα τέσσερις (64) ημέρες με αναθεώρηση, ήτοι έως 24-06-2024.**

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη