

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης: 18/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 1^{ης}/16-01-2024 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

**ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης 3^{ης} παράτασης περαίωσης του έργου με τίτλο:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ».**

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 10:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ελ. Βενιζέλου 13-17 στη Μυτιλήνη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **1205/12-01-2024** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της ήταν παρόντα εννέα (9), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Καρασάββας Νικόλαος, Πρόεδρος 2.- Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξίου Γεώργιος, τακτικό μέλος 4.- Γιακουμής Σωκράτης, τακτικό μέλος 5.- Καρέκος Παναγιώτης, τακτικό μέλος 6.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 7.- Κουνέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 8.- Τσιβγούλης Χρήστος, τακτικό μέλος 9.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	Ουδείς

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Καρίνος Γεώργιος.

Προσκλήθηκε και δεν παρέστη η δημοτική σύμβουλος κ. Νίκη Τσιριγώτη, η οποία ορίστηκε ως εκπρόσωπος από την παράταξη της μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση» προκειμένου να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (έως τις 30.06.2026), σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 3/2024 (ΑΔΑ: 90ΧΤ46ΜΓΘΓ-Φ1Υ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης.

Στην συνεδρίαση παραστάθηκε και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης κ. Εμμανουήλ Ευσταθίου.

Σχετικά με το 19^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ.Τ.Υ./302/04-01-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία αναφέρει τα εξής:

«ΘΕΜΑ: Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ”.

Έχοντας υπόψη:

- Το άρθρο 74 Α παραγρ. 2Β του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε.
- Τη με αριθ. πρωτ. 7116 / 14-03-2022 σύμβαση κατασκευής του παραπάνω έργου μεταξύ του αναδόχου της εργοληπτικής επιχείρησης “ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ” και του Δήμου Μυτιλήνης,
- Τη με αριθ. Πρωτ 6243/04–03-2023 υποβολή της αίτησης του Αναδόχου, για 1η παράταση,
- Η αρχική συμβατική προθεσμία του έργου είναι 12 μήνες ήτοι έως 14/ 03 /2023.
- Η με αρ. 117/ 23 απόφ. Δημοτικού Συμβουλίου για τη χορήγηση της 1ης παράτασης έως 14/09/2023.
- Τη με αριθ. Πρωτ 26469/02–08–2023 υποβολή της αίτησης του Αναδόχου, για 2η παράταση,
- Η με αρ. 457/ 23 απόφ. Δημοτικού Συμβουλίου για τη χορήγηση της 2ης παράτασης έως 31/01/2024.
- Τη με αριθ. Πρωτ 45183/28–12–2023 υποβολή της αίτησης του Αναδόχου, για 3η παράταση
- Υπήρξε χρονοκαθυστέρηση κατά την επίλυση τεχνικών προβλημάτων για την εκτέλεση εργασιών καθότι εκτελούνταν εργασίες σε κεντρικούς δρόμους με αυξημένη εμπορική κίνηση και με προβλήματα στους υφιστάμενους αγωγούς ΟΚΩ (δίκτυα κοινής ωφέλειας). Λόγω των ανωτέρων καθώς και της απαιτούμενης ανάγκης σύνταξης κ έγκρισης Α.Π.Ε για την ολοκλήρωση εργασιών,

Η Υπηρεσία μας,

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Όπως η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης :

Εγκρίνει τη χορήγηση 3ης παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου με τίτλο: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»**, κατά 5 μήνες από την ημερομηνία λήξης της τελευταίας παράτασης, ήτοι ως 30/ 06/2024.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 Ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/23 (ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023), αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι οποίες πλέον έχουν καταργηθεί με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, εξακολουθούν να ισχύουν και για την Δημοτική Επιτροπή,

γ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 7116/14-03-2022 σύμβαση κατασκευής του παραπάνω έργου μεταξύ της εργοληπτικής επιχείρησης «ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ» και του Δήμου Μυτιλήνης,

δ) η αρχική συμβατική προθεσμία του έργου είναι 12 μήνες, ήτοι έως 14-03-2023,

ε) τη υπ' αριθμ. πρωτ. 6243/04-03-2023 αίτηση του αναδόχου, με την οποία με την οποία αιτήθηκε την 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών,

στ) την υπ' αριθμ. 117/2023 (ΑΔΑ: ΨΜ9146ΜΓΘΓ-7ΗΓ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση της 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του εν λόγω έργου έως 14-09-2023,

ζ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 26469/02-08-2023 αίτηση του αναδόχου, με την οποία με την οποία αιτήθηκε την 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών,

η) την υπ' αριθμ. 457/2023 (ΑΔΑ: ΨΚΟΗ46ΜΓΘΓ-ΦΕ0) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση της 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του εν λόγω έργου έως 31-01-2024,

θ) τη υπ' αριθμ. πρωτ. 45183/28-12-2023 αίτηση του αναδόχου, με την οποία με την οποία αιτήθηκε την 3^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών,

ι) την υπ' αριθμ. Δ.Τ.Υ./302/04-01-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει

Εγκρίνει τη χορήγηση 3^{ης} παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου με τίτλο: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ**» κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι έως 30/06/2024.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη