

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης: 384/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 20^{ης}/21-05-2024 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ».**

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 21 Μαΐου 2024 και ώρα 12:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Παλαιό Δημαρχείο Μυτιλήνης Π. Κουντουριώτου 15 στη Μυτιλήνη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 2/2024 (ΑΔΑ: ΨΛ6Ω46ΜΓΘΓ-ΙΙ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **15936/17-05-2024** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της ήταν παρόντα οκτώ (8), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Καρασάββας Νικόλαος, Πρόεδρος 2.- Γιακουμής Σωκράτης, τακτικό μέλος 3.- Γιαννάκας Νικόλαος, αναπληρωματικό μέλος του κ. Γεώργιου Αλεξίου 4.- Καρέκος Παναγιώτης, τακτικό μέλος 5.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 6.- Κουνέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος* 7.- Τσιβγούλης Χρήστος, τακτικό μέλος 8.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος

* Ο κ. Π. Κουνέλλης αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά την διάρκεια της συζήτησης του 6^{ου} θέματος προ ημερήσιας διάταξης.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Γεώργιος Καρίνος.

Προσκλήθηκε και παρέστη η δημοτική σύμβουλος κ. Νίκη Τσιριγώτη, η οποία ορίστηκε ως εκπρόσωπος από την παράταξη της μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση» προκειμένου να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (έως τις 30.06.2026), σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 3/2024 (ΑΔΑ: 90ΧΤ46ΜΓΘΓ-Φ1Υ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης.

Η κ. Νίκη Τσιριγώτη αποχώρησε από την συνεδρίαση έπειτα από τη συζήτηση του 6^{ου} θέματος προ ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παραστάθηκε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης κ. Εμμανουήλ Ευσταθίου.

Σχετικά με το 19^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ.Τ.Υ./15797/16-05-2024 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών, Κτιριακών Έργων και Υπαίθριων Χώρων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία έχει ως εξής:

«Θέμα: Έγκριση 3^{ης} Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ».

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).» όπως αυτός ισχύει σήμερα όπως αυτός ισχύει σήμερα
2. Την από 03/05/2023 με αριθμό πρωτοκόλλου 13789 υπογραφείσα σύμβαση για την κατασκευή του έργου αντί του ποσού των 189.170,27 ευρώ μεταξύ του αναδόχου «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΕ» και του Δήμου Μυτιλήνης, με προθεσμία περαίωσης έως τις 02-11-2023.
3. Την υπ' αριθμ. 613/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μυτιλήνης χορήγησης της 1^{ης} παράτασης προθεσμίας κατά τρεις μήνες, ήτοι έως τις 02/02/2024.
4. Την υπ' αριθμ. 17/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μυτιλήνης χορήγησης της 2^{ης} παράτασης προθεσμίας κατά τρεις μήνες, ήτοι έως τις 02/05/2024.
5. Το με αριθμ. Πρωτ. 10542/02-04-2024 αίτημα του Αναδόχου για χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης

Και επειδή:

- Για το ως άνω έργο συντάχθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση. Στη συνέχεια υπεβλήθησαν στο Τεχνικό Συμβούλιο ζητώντας τη θετική του γνωμάτευση. Η πρώτη συνεδρίαση του Τεχνικού Συμβουλίου για το έτος 2024 έγινε στις 24-04-2024 . Η θετική γνωμάτευση δόθηκε με το υπ'αριθμ. 38/02-05-2024 έγγραφο.
- Η Δημοτική επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης πρέπει να εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση κατόπιν της θετικής γνωμάτευσης του Τεχνικού Συμβουλίου.
- Από τα ανωτέρω φαίνεται ότι η καθυστέρηση προκλήθηκε λόγω της τηρηθείσας προβλεπόμενης διαδικασίας.
- Το έργο έχει φτάσει σε ποσοστό άνω του 75%.

Η Υπηρεσία μας, προκειμένου να διασφαλίσει την καλή και έντεχνη κατασκευή του έργου

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

τη χορήγηση **3ης παράτασης** προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ**» κατά **45 ημερολογιακές ημέρες**, ήτοι έως **16-06-2024** προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εγκρίσεις και να υπογραφεί η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023), αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι οποίες πλέον έχουν καταργηθεί με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, εξακολουθούν να ισχύουν και για την Δημοτική Επιτροπή,

γ) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,

δ) την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ.Τ.Υ./13789/03-05-2023 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και της αναδόχου εταιρείας «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΕ»,

ε) την υπ' αριθμ. 613/2023 (ΑΔΑ: Ψ69Φ46ΜΓΘΓ-ΡΘΚ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η 1^η παράταση περαίωσης εργασιών του ανωτέρω έργου,

στ) την υπ' αριθμ. 17/2024 (ΑΔΑ: ΨΝ0146ΜΓΘΓ-Ν71) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η 2^η παράταση περαίωσης εργασιών του ανωτέρω έργου,

ζ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 10542/02-04-2024 αίτηση του αναδόχου, με την οποία με την οποία αιτήθηκε την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του ανωτέρω έργου,

η) την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ.Τ.Υ./15797/16-05-2024 εισήγηση του Τμήματος Σχολικών Κτιριακών Υποδομών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ**» κατά **σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες** από την ημερομηνία λήξης της συμβατικής προθεσμίας του έργου, ήτοι έως **16-06-2024**.

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 (Α' 87). Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του

Ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφοτόυ έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη