

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης: 527/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 26^{ης}/02-07-2024 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο:
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ».**

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 2 Ιουλίου 2024 και ώρα 12:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Παλαιό Δημαρχείο Μυτιλήνης Π. Κουντουριώτου 15 στη Μυτιλήνη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 2/2024 (ΑΔΑ: ΨΛ6Ω46ΜΓΘΓ-ΙΙ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **21606/28-06-2024** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της ήταν παρόντα επτά (7), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Καρασάββας Νικόλαος, Πρόεδρος 2.- Αλεξίου Γεώργιος, τακτικό μέλος 3.- Γιακουμής Σωκράτης, τακτικό μέλος 4.- Καρέκος Παναγιώτης, τακτικό μέλος 5.- Κουνέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 6.- Τσιβγούλης Χρήστος, τακτικό μέλος 7.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος 2.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Γεώργιος Καρίνος.

Προσκλήθηκε και δεν παρέστη η δημοτική σύμβουλος κ. Νίκη Τσιριγώτη, η οποία ορίστηκε ως εκπρόσωπος από την παράταξη της μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση» προκειμένου να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (έως τις 30.06.2026), σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 3/2024 (ΑΔΑ: 90ΧΤ46ΜΓΘΓ-Φ1Υ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης.

Στη συνεδρίαση παραστάθηκαν ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας του Δήμου Μυτιλήνης κ. Νικόλαος Γιαννάκας, ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Δ.Ε. Μυτιλήνης (πλην Δ.Κ. Μυτιλήνης) κ. Σωτήρης Μαρινάτος, ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης κ. Ανδρέας Παπαχριστοφόρου, ο Αν. Προϊστάμενος του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Εγκαταστάσεων κ.

Χρήστος Καλαφάτης, η Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού του Δήμου Μυτιλήνης κ. Ζωή Ανατολίτη, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης κ. Εμμανουήλ Ευσταθίου και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πλωμαρίου κ. Μιχαήλ – Ραφαήλ Τετώνης.

Με πρόταση του Προέδρου και σύμφωνη γνώμη των παρόντων μελών της, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Δημοτική Επιτροπή αποφάνθηκε ομόφωνα για το κατεπείγον του παρόντος θέματος και το συζητά προ ημερησίας, με αύξοντα αριθμό 4.

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/21094/26-06-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία αναφέρει τα εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης 1^{ης} παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ».

Έχοντας υπόψη:

- τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 που αφορά τις Προθεσμίες,
- τη χρηματοδότηση του έργου από το πρόγραμμα «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020»,
- την από 12-02-2024 εργολαβική **σύμβαση** ποσού 392.569,60€ με 17% ΦΠΑ, μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και της Αναδόχου Εργοληπτικής Επιχείρησης «ΔΟΜΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ» για την κατασκευή του εν λόγω έργου,
- την **συμβατική προθεσμία** εκτέλεσης του έργου, που ορίστηκε σε εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι με λήξη στις **12-06-2024**,
- το με αρ. πρωτ. 17838/31-05-2024 **αίτημα του Αναδόχου για χορήγηση 1^{ης} παράτασης** εργασιών κατά εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την λήξη του συμβατικού χρόνου, ήτοι έως 08-10-2024,
- την με αριθ. πρωτ. 2320/11-06-2024 (ΑΔΑ: 9Δ9Ω4653ΠΓ-ΨΛΑ) Προέγκριση της 1^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου από την Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ.

και επειδή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου υπήρξε καθυστέρηση χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου και συγκεκριμένα:

- ο Αρχαιολόγος για την επίβλεψη εκσκαφών του έργου ορίστηκε στις 27-03-2024, δηλαδή 45 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
- τα τμήματα του έργου που γίνεται τσιμεντόστρωση είναι δυσπρόσιτα, στενά, ορεινά και με απότομη κλίση κάτι που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την πρόσβαση από μπετονιέρες και ως εκ τούτου οι εργασίες πραγματοποιούνται με αργό ρυθμό.
- οι δρόμοι στους οποίους εκτελούνται οι εργασίες βρίσκονται σε αγροτικές περιοχές στις οποίες υπάρχει αυξημένη χρήση από τους αγρότες οι οποίοι δεν έχουν εναλλακτική πρόσβαση στις ιδιοκτησίες τους, κάτι που επίσης επιβαρύνει τον ρυθμό των εργασιών.

Η Υπηρεσία μας,

Εισηγείται
Όπως η Δημοτική Επιτροπή

Εγκρίνει την χορήγηση 1^{ης} παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ» με αναθεώρηση, κατά εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την λήξη του συμβατικού χρόνου, ήτοι έως 08-10-2024.

Η εν λόγω παράταση δεν θα επιφέρει καμία οικονομική επιβάρυνση στο Δήμο.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023), αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι οποίες πλέον έχουν καταργηθεί με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, εξακολουθούν να ισχύουν και για την Δημοτική Επιτροπή,

γ) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,

δ) την από 12-02-2024 σύμβαση κατασκευής του ανωτέρω έργου μεταξύ της εργοληπτικής επιχείρησης «ΔΟΜΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» και του Δήμου Μυτιλήνης, με προθεσμία περαίωσης την 12-06-2024,

ε) την υπ' αριθμ. πρωτ. 17838/31-05-2024 αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης «ΔΟΜΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.», με την οποία αιτήθηκε την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του ανωτέρω έργου,

στ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 2320/11-06-2024 (ΑΔΑ: 9Δ9Ω4653ΠΓ-ΨΛΑ) προέγκριση της 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης της Μονάδας Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ για το ανωτέρω έργο,

ζ) την υπ' αριθμ. ΔΤΥ/21094/26-06-2024 εισήγηση του Τμήματος Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση 1^{ης} παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ» με αναθεώρηση, κατά εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την λήξη του συμβατικού χρόνου, ήτοι έως 08-10-2024.

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 (Α' 87). Επιπλέον, κατά της παραπάνω

απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφοτόυ έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη