

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός απόφασης: 440/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 26^{ης}/11-06-2025 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου με
τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ, ΒΑΡΕΙΑΣ ΚΑΙ 9^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ».**

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τετάρτη 11 Ιουνίου 2025 και ώρα 12:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Παλαιό Δημαρχείο Μυτιλήνης Π. Κουντουριώτου 15 στη Μυτιλήνη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 2/2024 (ΑΔΑ: ΨΛ6Ω46ΜΓΘΓ-ΙΙ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **17965/05-06-2025** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της ήταν παρόντα οκτώ (8), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Καρασάββας Νικόλαος, Πρόεδρος 2.- Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξίου Γεώργιος, τακτικό μέλος 4.- Γιακουμής Σωκράτης, τακτικό μέλος 5.- Καρέκος Παναγιώτης, τακτικό μέλος 6.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 7.- Τσιβγούλης Χρήστος, τακτικό μέλος 8.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Κουνέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Γεώργιος Καρίνος.

Προσκλήθηκε και δεν παρέστη η δημοτική σύμβουλος κ. Νίκη Τσιριγώτη, η οποία ορίστηκε ως εκπρόσωπος από την παράταξη της μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση» προκειμένου να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (έως τις 30.06.2026), σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 3/2024 (ΑΔΑ: 90ΧΤ46ΜΓΘΓ-Φ1Υ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης.

Στη συνεδρίαση παραστάθηκαν ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης κ. Ανδρέας Παπαχριστοφόρου και η Αν. Προϊσταμένη

του Τμήματος Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης κ. Ξανθή Χατζηπαναγιώτη.

Με πρόταση του Προέδρου και σύμφωνη γνώμη των παρόντων μελών της, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Δημοτική Επιτροπή αποφάνθηκε ομόφωνα για το κατεπείγον του παρόντος θέματος και το συζητά προ ημερησίας, με αύξοντα αριθμό 8.

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 18249/10-06-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Εισήγηση έγκρισης 1ης παράτασης του χρόνου περαίωσης της σύμβασης του έργου «Δημιουργία εισόδου και διαμόρφωση περιβαλλοντος χώρου στα Δημοτικά σχολεία Πλωμαρίου, Βαρειας και 9^{ου} Δημοτικού σχολείου Μυτιλήνης» Αναδόχου ΔΟΜΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ.

Έχοντας υπόψη

Α)Τις διατάξεις του Ν.4412/16 και του Π.Δ.171/87 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021

Β)Την υπ αριθμ. 131/2024 εγκεκριμένη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυτιλήνης προϋπολογισμού μελέτης 29.999,64€ με Φ.Π.Α και εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 3000/2024 απόφασή Δημάρχου του Δήμου Μυτιλήνης.

Γ)Την υπ αριθμ. Δ.Τ.Υ/41927/12-12-2024 εγκεκριμένη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας ΔΟΜΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. και του Δημάρχου Μυτιλήνης ποσού 29.399,64 € (με Φ.Π.Α) .

Ε)Την επίβλεψη της εργασίας που ανατέθηκε στον Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου Μυτιλήνης Χρήστο Βαθρακούλη με την υπ αριθμ. Δ.Τ.Υ./350/7-1-2025 απόφαση του Αναπ. Προισταμένου Δνσης του Δήμου Μυτιλήνης

Ζ)Την υπ αιθμ. ΑΑΥ 893/18-11-2024 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δέσμευσης πίστωσης για το έτος 2024 29.999,64€ στον ΚΑΕ 30.7336.0006

Η)Την από 10-6-2025 αίτηση της αναδόχου εταιρείας

Κατόπιν όλων των ανωτέρω ο εντεταλμένος υπάλληλος Χρηστος Βαθρακούλης Πολιτικός Μηχανικός της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυτιλήνης

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

την έγκριση της 1^{ης} παράτασης του χρόνου περαίωσης της από 26-1-2025 σύμβασης του έργου: Δημιουργία εισόδου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στα Δημοτικά σχολεία Πλωμαρίου, Βαρειας και 9^{ου} Δημοτικού σχολείου Μυτιλήνης» Αναδόχου ΔΟΜΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε που έληγε στις 10-4-2025 μέχρι τις 8-8-2025 για τον λόγω της σύνταξης ΑΠΕ και της έγκρισης του από Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου

147 του Ν.4412/16 και του Π.Δ.171/87 «περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023), αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι οποίες πλέον έχουν καταργηθεί με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, εξακολουθούν να ισχύουν και για την Δημοτική Επιτροπή,

γ) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,

δ) την υπ' αριθμ. 131/2024 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης,

ε) την υπ' αριθμ. 2831/2024 (ΑΔΑ: 6ΖΞΤ46ΜΓΘΓ-Κ65) απόφαση Δημάρχου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και ο τρόπος ανάθεσης του ανωτέρω έργου,

στ) την υπ' αριθμ. 3000/2024 (ΑΔΑ: 9ΥΖΩ46ΜΓΘΓ-ΩΦΟ) απόφαση Δημάρχου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΔΟΜΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ Α.Ε.»,

ζ) την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ.Τ.Υ./41927/12-12-2024 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και του οικονομικού φορέα «ΔΟΜΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ Α.Ε.» για την κατασκευή του ανωτέρω έργου με ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015971843,

η) την από 10-06-2025 αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτήθηκε την 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του ανωτέρω έργου,

θ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 18249/10-06-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση 1^{ης} παράτασης του χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο: «**ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ, ΒΑΡΕΙΑΣ ΚΑΙ 9^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ**» έως την **08-08-2025**.

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 (Α' 87). Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμότητας

σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη