

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης: 616/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 29^{ης}/23-07-2024 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο:
«ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΑΦΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ –
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ».

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 23 Ιουλίου 2024 και ώρα 12:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Παλαιό Δημαρχείο Μυτιλήνης Π. Κουντουριώτου 15 στη Μυτιλήνη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 2/2024 (ΑΔΑ: ΨΛ6Ω46ΜΓΘΓ-ΙΙ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **24451/19-07-2024** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της ήταν παρόντα επτά (7), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Καρασάββας Νικόλαος, Πρόεδρος 2.- Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξίου Γεώργιος, τακτικό μέλος 4.- Γιακουμής Σωκράτης, τακτικό μέλος 5.- Γιαννάκας Νικόλαος, αναπληρωματικό μέλος του κ. Χρήστου Τσιβγούλη 6.- Καρέκος Παναγιώτης, τακτικό μέλος 7.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 2.- Κουνέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Γεώργιος Καρίνος.

Προσκλήθηκε και δεν παρέστη η δημοτική σύμβουλος κ. Νίκη Τσιριγώτη, η οποία ορίστηκε ως εκπρόσωπος από την παράταξη της μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση» προκειμένου να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (έως τις 30.06.2026), σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 3/2024 (ΑΔΑ: 90ΧΤ46ΜΓΘΓ-Φ1Υ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης.

Στη συνεδρίαση παραστάθηκαν ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης Ανδρέας Παπαχριστοφόρου, ο Αν. Προϊστάμενος του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης Χρήστος Καλαφάτης, η Αν. Προϊσταμένη της

Διεύθυνσης Προγραμματισμού του Δήμου Μυτιλήνης Ζωή Ανατολίτη και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης Εμμανουήλ Ευσταθίου.

Σχετικά με το 16^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/24325/19-07-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο “ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΑΦΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ – ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ”.

I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Με την αριθ. 371/23 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης εγκρίθηκαν η διακήρυξη, τα λοιπά τευχή και οι όροι της δημοπράτησης του έργου για την επιλογή αναδόχου.
2. Η διακήρυξη του διαγωνισμού και η προκήρυξη της σύμβασης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ την 25-9-2023.
3. Με την αρ 309/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού - αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος.
4. Με την αρ 131/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης εγκρίθηκε το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού - απόρριψη προσφοράς και αναδείχτηκε νέος προσωρινός ανάδοχος.
5. Με την αρ 210/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης εγκρίθηκε το 3ο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού και κατακυρώθηκε το έργο στον οικονομικό φορέα Γλεζέλλη Αντώνη με προσφερόμενη έκπτωση 26%.
6. Η Σύμβαση κατασκευής του έργου ποσού 41.245,39 € (με Φ.Π.Α. 17%), υπεγράφη την 23η Απριλίου 2024 με αρ πρωτ 13259.
7. Με την αριθμ. πρωτ. 13840/25-4-2024 Απόφαση του Αν. Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης η επίβλεψη ανατέθηκε στην κ. Πιαλλέ Μαρία , Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου Μυτιλήνης.
8. Η συμβατική προθεσμία του έργου είναι εκατόν είκοσι (90) ημερολογιακές ημέρες και λήγει την 22/7/2024.

II. Περιγραφή ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ αντικειμένου

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνει τσιμεντόστρωση της αγροτικής οδού του οδηγεί στο χώρο ταφής μεταναστών που βρίσκεται στη Αγροτική περιοχή Κάτω Τρίτους της ΔΕ Ευεργέτουλα του Δήμου Μυτιλήνης.

III. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 1^{ης} ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

- Για την ολοκλήρωση του έργου απαιτήθηκε η σύνταξη 1ου ΑΠΕ, ο οποίος περιλαμβάνει και μια απαραίτητη νέα τιμή για εργασία καθαίρεσης σκυροδεμάτων, που όμως δεν περιλαμβανόταν στον προϋπολογισμό του έργου. Για τον ΑΠΕ, γνωμοδότησε θετικά το Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφέρειας Β. Αιγαίου και με το από 17/07/2024 διαβιβαστικό του απέστειλε την απόφαση.
- Η προθεσμία του έργου λήγει στις 22/07/2024.
- Ο Ανάδοχος υπέβαλε εμπρόθεσμα αίτηση παράτασης κατά 10 ημερολογιακές ημέρες από την έγκριση του ΑΠΕ, προκειμένου να είναι δυνατή η εκτέλεση της εργασίας που αντιστοιχεί στη νέα τιμή.

- Η έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ θα συζητηθεί ως θέμα από τη Δημοτική Επιτροπή στις 23/07/2024.

IV. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
- Το ως άνω αναφερόμενο εμπρόθεσμο αίτημα του αναδόχου,
- Το γεγονός ότι οι λόγοι παράτασης που επικαλείται ο ανάδοχος είναι βάσιμοι, η Υπηρεσία μας αποδέχεται εν μέρει τους λόγους παράτασης που επικαλείται ο Ανάδοχος και

Εισηγείται

την έγκριση της χορήγησης 1ης παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΑΦΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ – ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ» με αναθεώρηση, κατά δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την συμβατική ημερομηνία λήξης του έργου, ήτοι έως 01/08/2024.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023), αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι οποίες πλέον έχουν καταργηθεί με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, εξακολουθούν να ισχύουν και για την Δημοτική Επιτροπή,

γ) τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/2/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/ Α'/08-08-2016) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

δ) την υπ' αριθμ. 210/2024 (ΑΔΑ: 9ΡΠΔ46ΜΓΘΓ-ΣΩΒ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε το 3^ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και έγινε κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση «ΓΛΕΖΕΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» με ποσοστό έκπτωσης 26,00 %,

ε) την υπ' αριθμ. πρωτ. 13259/23-04-2024 σύμβαση για την κατασκευή του ανωτέρω έργου,

στ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 24324/19-07-2024 αίτηση του αναδόχου «ΓΛΕΖΕΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ», με την οποία αιτήθηκε την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του ανωτέρω έργου,

ζ) την υπ' αριθμ. ΔΤΥ/24325/19-07-2024 εισήγηση του Τμήματος Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση 1^{ης} παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου με τίτλο: **«ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΑΦΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ – ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ»** με αναθεώρηση, κατά **δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την λήξη του συμβατικού χρόνου**, ήτοι έως **01-08-2024**.

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 (Α' 87). Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφοτόυ έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη