

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης: 622/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 30^{ης}/30-07-2024 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 5^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ».**

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 30 Ιουλίου 2024 και ώρα 12:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Παλαιό Δημαρχείο Μυτιλήνης Π. Κουντουριώτου 15 στη Μυτιλήνη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 2/2024 (ΑΔΑ: ΨΛ6Ω46ΜΓΘΓ-ΙΙ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **25330/26-07-2024** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της ήταν παρόντα οκτώ (8), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Καρασάββας Νικόλαος, Πρόεδρος 2.- Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξίου Γεώργιος, τακτικό μέλος 4.- Γιακουμής Σωκράτης, τακτικό μέλος 5.- Καρέκος Παναγιώτης, τακτικό μέλος 6.- Κουνέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 7.- Τσιβγούλης Χρήστος, τακτικό μέλος 8.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε δημοτικός υπάλληλος.

Προσκλήθηκε και δεν παρέστη η δημοτική σύμβουλος κ. Νίκη Τσιριγώτη, η οποία ορίστηκε ως εκπρόσωπος από την παράταξη της μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση» προκειμένου να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (έως τις 30.06.2026), σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 3/2024 (ΑΔΑ: 90ΧΤ46ΜΓΘΓ-Φ1Υ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης.

Στη συνεδρίαση παραστάθηκαν ο Αντιδημάρχος Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας του Δήμου Μυτιλήνης Νικόλαος Γιαννάκας, ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης Ανδρέας Παπαχριστοφόρου και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης Εμμανουήλ Ευσταθίου.

Ο κ. Π. Κουνέλλης και κ. Κ. Φραγκόπουλος απείχαν από τη συζήτηση και τη ψηφοφορία των θεμάτων προ ημερήσιας διάταξης, υποστηρίζοντας ότι τα συγκεκριμένα θέματα δεν έχουν κατεπείγον χαρακτήρα.

Με πρόταση του Προέδρου και σύμφωνη γνώμη των παρόντων μελών της, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Δημοτική Επιτροπή αποφάνθηκε με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της για το κατεπείγον του παρόντος θέματος και το συζητά προ ημερησίας, με αύξοντα αριθμό 5.

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ.Τ.Υ./25586/30-07-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία έχει ως εξής:

«Θέμα: Χορήγηση 5^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο “Αποκατάσταση οδικού δικτύου Δήμου Μυτιλήνης”

Σχετ.: Το από 30-7-2024 αίτημα αναδόχου

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Λαμβάνοντας υπ' όψιν:

1. τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη διακήρυξη του έργου, και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο,
2. Την αριθμ πρωτ 13789/3-5-2023 Σύμβαση της εταιρείας ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΕ
3. Την προθεσμία περαίωσης του ήταν 6 μήνες και έληξε 2 Νοεμβρίου 2023
4. Την 1^η Παράταση σύμφωνα με την αριθμ 613/2023 Απόφαση Δ.Σ. μέχρι 2 Φεβρουαρίου 2024
5. Την 2^η Παράταση σύμφωνα με την αριθμ 17/2024 Απόφαση Δ.Σ. μέχρι 2 Μαΐου 2024
6. Την 3^η Παράταση σύμφωνα με την αριθμ 384/2024 Απόφαση Δ.Ε. μέχρι 16 Ιουνίου 2024
7. Την 4^η Παράταση σύμφωνα με την αριθμ 423/2024 Απόφαση Δ.Ε. μέχρι 31 Ιουλίου 2024
8. Τον 1ο ΑΠΕ και την 1^η Σ.Σ. η οποία εγκρίθηκε από το Τεχνικό Συμβούλιο και τη Δημοτική επιτροπή
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω

Εισηγούμαστε

την χορήγηση 5^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «**Αποκατάσταση οδικού δικτύου Δήμου Μυτιλήνης**», κατά **25 ημέρες** από την ημερομηνία λήξης του έργου 31-7-2024 ήτοι έως **25-8-2024** προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την υπογραφή της Συμπληρωματικής Σύμβασης.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023), αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι οποίες πλέον έχουν καταργηθεί με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, εξακολουθούν να ισχύουν και για την Δημοτική Επιτροπή,

γ) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,

δ) την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ.Τ.Υ./13789/03-05-2023 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και της αναδόχου εταιρείας «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΕ»,

ε) την υπ' αριθμ. 613/2023 (ΑΔΑ: Ψ69Φ46ΜΓΘΓ-ΡΘΚ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η 1^η παράταση περαίωσης εργασιών του ανωτέρω έργου,

στ) την υπ' αριθμ. 17/2024 (ΑΔΑ: ΨΝ0146ΜΓΘΓ-Ν71) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η 2^η παράταση περαίωσης εργασιών του ανωτέρω έργου,

ζ) την υπ' αριθμ. 384/2024 (ΑΔΑ: 9Γ9Ξ46ΜΓΘΓ-7Υ3) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η 3^η παράταση περαίωσης εργασιών του ανωτέρω έργου,

η) την υπ' αριθμ. 423/2024 (ΑΔΑ: Ψ21Λ346ΜΓΘΓ-1ΕΦ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η 4^η παράταση περαίωσης εργασιών του ανωτέρω έργου,

θ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 25586/30-07-2024 αίτηση του αναδόχου, με την οποία με την οποία αιτήθηκε την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του ανωτέρω έργου,

ι) την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ.Τ.Υ./25586/30-07-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση 5^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ**» κατά **είκοσι πέντε (25) ημερολογιακές ημέρες** από την ημερομηνία λήξης της συμβατικής προθεσμίας του έργου, ήτοι έως **25-08-2024**, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την υπογραφή της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 (Α' 87). Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του

Ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφοτόυ έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη