

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης: 1020/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 49^{ης}/26-11-2024 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

**ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης 3^{ης} παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου με
τίτλο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ ΕΩΣ ΠΑΛΙΟ Δ.Ε.
ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ».**

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2024 και ώρα 12:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Παλαιό Δημαρχείο Μυτιλήνης Π. Κουντουριώτου 15 στη Μυτιλήνη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 2/2024 (ΑΔΑ: ΨΛ6Ω46ΜΓΘΓ-ΙΙ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **39563/22-11-2024** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της ήταν παρόντα οκτώ (8), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Καρασάββας Νικόλαος, Πρόεδρος 2.- Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξίου Γεώργιος, τακτικό μέλος 4.- Γιακουμής Σωκράτης, τακτικό μέλος 5.- Καρέκος Παναγιώτης, τακτικό μέλος 6.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 7.- Τσιβγούλης Χρήστος, τακτικό μέλος 8.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Κουνέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Γεώργιος Καρίνος.

Προσκλήθηκε και δεν παρέστη η δημοτική σύμβουλος κ. Νίκη Τσιριγώτη, η οποία ορίστηκε ως εκπρόσωπος από την παράταξη της μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση» προκειμένου να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (έως τις 30.06.2026), σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 3/2024 (ΑΔΑ: 90ΧΤ46ΜΓΘΓ-Φ1Υ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης.

Στη συνεδρίαση παραστάθηκαν ο Διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Μυτιλήνης κ. Γεώργιος Λιάκος για τα κυκλοφοριακά θέματα της πρώην Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης κ. Εμμανουήλ Ευσταθίου και ο Αν.

Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης κ. Ανδρέας Παπαχριστοφόρου.

Σχετικά με το 14^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/39482/22-11-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης 3^{ης} παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ ΕΩΣ ΠΑΛΙΟ Δ.Ε. ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ»

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Κωδικός πράξης ΣΑ (κωδικός ενάριθμου) : 2018ΣΕ08210002), και είναι ενταγμένο στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020», με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0006177645.

Ο Δήμος Μυτιλήνης υπέγραψε στις 13/04/2023 σύμβαση κατασκευής του παραπάνω έργου με την Ανάδοχο Εργοληπτική Επιχείρηση ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ, συνολικού ποσού 823.462,45€ και αρχική προθεσμία περαίωσης των εργασιών τους εννέα (9) ημερολογιακούς μήνες, ήτοι έως τις 12/01/2024.

Με την αρ. 720/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης εγκρίθηκε η χορήγηση 1^{ης} παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ ΕΩΣ ΠΑΛΙΟ Δ.Ε. ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ» με αναθεώρηση, κατά διακόσιες τριάντα επτά ημερολογιακές (237) ημέρες από την συμβατική ημερομηνία λήξης του έργου, ήτοι έως 05/09/2024.

Με την αρ. 714/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης εγκρίθηκε η χορήγηση 2^{ης} παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ ΕΩΣ ΠΑΛΙΟ Δ.Ε. ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ» με αναθεώρηση, κατά ογδόντα τέσσερις ημερολογιακές (84) ημέρες από την συμβατική ημερομηνία λήξης του έργου, ήτοι έως 30/11/2024.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 3^{ης} ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Το έργο εκτελείται κανονικά και εντός χρονοδιαγράμματος. Κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου προέκυψε ανάγκη σύνταξης 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών, ο οποίος βρίσκεται σε διαδικασία έγκρισης.

Ο Ανάδοχος υπέβαλε στις 29/10/2024 αίτημα παράτασης για διάστημα δύο μηνών από την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ και 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ, προκειμένου να εκτελέσει τις εργασίες που περιλαμβάνονται σ' αυτόν.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
- Το ως άνω αναφερόμενο εμπρόθεσμο αίτημα του αναδόχου,

- Το γεγονός ότι οι λόγοι παράτασης που επικαλείται ο ανάδοχος είναι βάσιμοι, καθώς οι εργασίες που περιλήφθηκαν στον 2^ο ΑΠΕ θα πρέπει να εκτελεστούν μετά την έγκρισή του σε διάστημα δύο μηνών,
 - Το γεγονός ότι για τον 2^ο ΑΠΕ έχει γνωμοδοτήσει θετικά το αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο και αναμένεται προέγκριση της αρμόδιας ΕΥΔ και στη συνέχεια έγκριση από την Δημοτική Επιτροπή σε περίπου έναν μήνα,
- η Υπηρεσία μας αποδέχεται τους λόγους παράτασης που επικαλείται ο Ανάδοχος και κατόπιν της με αριθ. πρωτ. 2221/21-11-2024 έγγραφου Προέγκρισης της ΕΥΔ Ε.Π. Βορείου Αιγαίου,

Εισηγείται

την έγκριση της χορήγησης 3^{ης} παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ ΕΩΣ ΠΑΛΙΟ Δ.Ε. ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ» με αναθεώρηση, κατά τρεις (3) μήνες από την τρέχουσα συμβατική ημερομηνία λήξης του έργου, ήτοι έως 28/02/2025.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023), αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι οποίες πλέον έχουν καταργηθεί με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, εξακολουθούν να ισχύουν και για την Δημοτική Επιτροπή,

γ) τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016,

δ) την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/11775/13-04-2023 σύμβαση κατασκευής του ανωτέρω έργου μεταξύ της εργοληπτικής επιχείρησης «ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ» και του Δήμου Μυτιλήνης με ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012501248, με προθεσμία περαίωσης την 12-01-2024,

ε) την υπ' αριθμ. 720/2023 (ΑΔΑ: ΨΓΝ846ΜΓΘΓ-ΣΑΟ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση της 1^{ης} παράτασης προθεσμίας έως την 05-09-2024,

στ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 1574/20-08-2024 προέγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο»,

ζ) την υπ' αριθμ. 714/2024 (ΑΔΑ: 92Α046ΜΓΘΓ-ΔΞΡ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση της 2^{ης} παράτασης προθεσμίας έως την 30-11-2024,

- η) την υπ' αριθμ. πρωτ. 36526/29-10-2024 αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτήθηκε την 3^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του ανωτέρω έργου,
- θ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 2221/21-11-2024 προέγκριση της 3^{ης} παράτασης προθεσμίας του ανωτέρω έργου από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Βορείου Αιγαίου»,
- ι) την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/39482/22-11-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση 3^{ης} παράτασης του χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο: «**ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ ΕΩΣ ΠΑΛΙΟ Δ.Ε. ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ**» με αναθεώρηση, κατά τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία λήξης της 2^{ης} παράτασης του έργου, ήτοι έως **28-02-2025**.

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 (Α' 87). Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφοτου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη