

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός απόφασης: 64/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 4^{ης}/28-01-2025 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου με
τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ».**

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2025 και ώρα 12:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Παλαιό Δημαρχείο Μυτιλήνης Π. Κουντουριώτου 15 στη Μυτιλήνη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 2/2024 (ΑΔΑ: ΨΛ6Ω46ΜΓΘΓ-ΙΙ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **2053/24-01-2025** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της ήταν παρόντα επτά (7), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Καρασάββας Νικόλαος, Πρόεδρος 2.- Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξίου Γεώργιος, τακτικό μέλος 4.- Γιακουμής Σωκράτης, τακτικό μέλος 5.- Γιαννάκας Νικόλαος, αναπληρωματικό μέλος της κ. Εριφύλης Χιωτέλλη 6.- Καρέκος Παναγιώτης, τακτικό μέλος 7.- Τσιβγούλης Χρήστος, τακτικό μέλος	1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 2.- Κουνέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Γεώργιος Καρίνος.

Προσκλήθηκε και δεν παρέστη η δημοτική σύμβουλος κ. Νίκη Τσιριγώτη, η οποία ορίστηκε ως εκπρόσωπος από την παράταξη της μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση» προκειμένου να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (έως τις 30.06.2026), σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 3/2024 (ΑΔΑ: 90ΧΤ46ΜΓΘΓ-Φ1Υ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης.

Στη συνεδρίαση παραστάθηκαν ο Διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Μυτιλήνης κ. Γεώργιος Λιάκος (αποχώρησε από την συνεδρίαση πριν τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης), ο Πρόεδρος της Διαδημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λέσβου κ. Παναγιώτης Βάλεσης, ο Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Γέρας του Δήμου Μυτιλήνης κ. Παναγιώτης Σεκερτζής, ο Πρόεδρος της Δημοτικής

Κοινότητας Μυτιλήνης κ. Εμμανουήλ Ευσταθίου και ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης κ. Ανδρέας Παπαχριστοφόρου.

Σχετικά με το 10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/1895/22-01-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Εισήγηση έγκρισης 2ης παράτασης του χρόνου περαίωσης της σύμβασης του έργου «Επισκευή και συντήρηση Δημοτικών κτηρίων Δήμου Μυτιλήνης » Αναδόχου ΠΡΑΞΙΣ Α.Τ.Ε.

Έχοντας υπόψη

Α)Τις διατάξεις του Ν.4412/16 και του Π.Δ.171/87 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021

Β)Την υπ αριθμ. 96/2023 εγκεκριμένη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυτιλήνης προϋπολογισμού μελέτης 99.999,99€ με Φ.Π.Α και εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 580/2023 απόφασή της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης.

Γ)Την υπ αριθμ. Δ.Τ.Υ/13911/26-4-2024 εγκεκριμένη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας ΠΡΑΞΙΣ Α.Τ.Ε. και του Δημάρχου Μυτιλήνης ποσού 89.923,30 € (με Φ.Π.Α) .

Δ)Την επίβλεψη της εργασίας που ανατέθηκε στον Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου Μυτιλήνης Χρήστο Βαθρακούλη με την υπ αριθμ. Δ.Τ.Υ./19223/11-6-2024 απόφαση του Αναπ. Προισταμένου Δνσης του Δήμου Μυτιλήνης

Ε)Την υπ αιθμ. ΑΑΥ 459/19-4-2024 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δέσμευσης πίστωσης για το έτος 2024 99.999,99€ στον ΚΑΕ 30.7331.0001

Ζ)Την υπ αριθμ. πρωτ. 42130/13-12-2024 αίτηση της αναδόχου εταιρείας

Κατόπιν όλων των ανωτέρω ο εντεταλμένος υπάλληλος Χρηστος Βαθρακούλης Πολιτικός Μηχανικός της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυτιλήνης

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

την έγκριση της 2^{ης} παράτασης του χρόνου περαίωσης της από 26-1-2025 σύμβασης του έργου: «Επισκευή και συντήρηση Δημοτικών κτηρίων Δήμου Μυτιλήνης» Αναδόχου ΠΡΑΞΙΣ Α.Τ.Ε που έληγε στις 26-1-2025 μέχρι τις 26-6-2025 για τον λόγο της σύνταξης 2^{ου} ΑΠΕ του έργου καθώς και της ύπαρξης της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης.

σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 147 του Ν.4412/16 και του Π.Δ.171/87 «περι εκτελέσεως έργων και προμηθειών οργανισμων Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως τροποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023), αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι οποίες πλέον έχουν καταργηθεί με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, εξακολουθούν να ισχύουν και για την Δημοτική Επιτροπή,

γ) τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/2/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/ Α'/08-08-2016) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

δ) την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/13911/26-04-2024 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και της εργοληπτικής επιχείρησης «ΠΡΑΞΙΣ Α.Τ.Ε.» με ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014674810,

ε) την υπ' αριθμ. 901/2024 (ΑΔΑ: 6ΥΕΙ46ΜΓΘΓ-ΩΤΩ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση της 1^{ης} παράτασης προθεσμίας έως την 26-01-2025,

στ) το υπ' αριθμ. πρωτ. 42130/13-12-12-2024 αίτημα της αναδόχου εταιρείας,

ζ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 1895/22-01-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση 2^{ης} παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου με τίτλο: «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ**» κατά πέντε (5) μήνες από την λήξη της 1^{ης} παράτασης, ήτοι έως **26-06-2025**.

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 (Α' 87). Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφοτου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη