

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης: 132/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 7^{ης}/27-02-2024 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

**ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης 2^{ης} παράτασης περαίωσης του έργου με τίτλο:
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ».**

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 12:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Παλαιό Δημαρχείο Μυτιλήνης Π. Κουντουριώτου 15 στη Μυτιλήνη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 2/2024 (ΑΔΑ: ΨΛ6Ω46ΜΓΘΓ-ΙΙ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **6275/23-02-2024** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της ήταν παρόντα εννέα (9), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Καρασάββας Νικόλαος, Πρόεδρος 2.- Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξίου Γεώργιος, τακτικό μέλος 4.- Γιακουμής Σωκράτης, τακτικό μέλος 5.- Καρέκος Παναγιώτης, τακτικό μέλος 6.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 7.- Κουνέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 8.- Τσιβγούλης Χρήστος, τακτικό μέλος 9.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	Ουδείς

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Καρίνος Γεώργιος.

Προσκλήθηκε και δεν παρέστη η δημοτική σύμβουλος κ. Νίκη Τσιριγώτη, η οποία ορίστηκε ως εκπρόσωπος από την παράταξη της μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση» προκειμένου να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (έως τις 30.06.2026), σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 3/2024 (ΑΔΑ: 90ΧΤ46ΜΓΘΓ-Φ1Υ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης.

Στην συνεδρίαση παραστάθηκε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης κ. Εμμανουήλ Ευσταθίου.

Σχετικά με το 13^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 6072/22-02-2024 εισήγηση του Τμήματος Σχολικών Κτιριακών Υποδομών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία αναφέρει τα εξής:

«Θέμα : Έγκριση της 2^{ης} ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ του έργου με τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ»

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Έχοντας υπόψη:

- ✓ Τις **διατάξεις** του Ν. 4412/2016 και τις λοιπές **διατάξεις** της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο,
- ✓ Την υπ' αριθμό 88/2023 **μελέτη του έργου** για την κατασκευή του έργου,
- ✓ Το **πρωτογενές και το εγκεκριμένο αίτημα** για την κατασκευή του έργου και την **καταχώρισή τους** στο ΚΗΜΔΗΣ,
- ✓ Τη με ΑΑΥΣ 688/10-08-2023 **απόφαση ανάληψης υποχρέωσης – έγκρισης δέσμευσης πίστωσης 70.000,00 €** στον ΚΑΕ 30.7333.0052 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους **2023** του Δήμου Μυτιλήνης.
- ✓ Τη υπ' αριθμό 2170/2023 **Απόφαση Δημάρχου Μυτιλήνης – έγκριση τευχών μελέτης και διενέργεια διαδικασίας απευθείας ανάθεσης** για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του.
- ✓ Την υπ' αριθμό πρωτ. ΔΤΥ/29448/25-08-2023 **Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος**.
- ✓ Τη **δημοσιοποίηση της διαδικασίας ανάθεσης** στο σχετικό χώρο της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ (α/α διαγωνισμού 203081) καθώς και στην **ιστοσελίδα του Δήμου Μυτιλήνης**.
- ✓ Την **ανάρτηση της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ**.
- ✓ Τη υπ' αριθμό 2489/2023 **Απόφαση Δημάρχου Μυτιλήνης**, που αφορά στην ανάθεση κατασκευής του έργου στον οικονομικό φορέα «**ΕΔΕΘΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ**», (ΑΦΜ: 999146112) με ποσοστό έκπτωσης **2,00 %**, ήτοι με συμβατικό ποσό **68.661,10 € (58.684,70 €** για εργασίες και **9.976,40 €** για 17% ΦΠΑ).
- ✓ Την **καταχώριση της απόφασης κατακύρωσης** στο ΚΗΜΔΗΣ.
- ✓ Το από 18-09-2023 **μήνυμα** της Αναθέτουσας Αρχής μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ – **κοινοποίηση της ειδικής πρόσκλησης** προς τον προσωρινό ανάδοχο **για την υπογραφή του συμφωνητικού** - με συνημμένο το σχετικό υπ' αριθμό πρωτ. Δ.Τ.Υ./32631/18-09-2023 **έγγραφο** της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης.
- ✓ Τα **έγγραφα της σύμβασης**, όπως αυτά αναγράφονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του έργου.
- ✓ Το γεγονός ότι η **παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διοίκηση του έργου θα ασκούνται από τη Δ/νση τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης** (διευθύνουσα ή επιβλέπουσα υπηρεσία), η οποία θα ορίσει τους τεχνικούς υπαλλήλους που θα ασχοληθούν ειδικότερα με την επίβλεψη.

- ✓ Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη Εργοληπτικής Επιχείρησης και ιδιαίτερα την **οικονομική προσφορά** της, από την οποία, κατόπιν και της κατακύρωσης της σύμβασης, προκύπτει η **τελική δαπάνη** του έργου.
- ✓ Την υπ' αριθμό πρωτ. **34462/02-10-2023 σύμβαση κατασκευής** του παραπάνω έργου μεταξύ της αναδόχου εταιρείας «**ΕΔΕΘΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ**» και του Δήμου Μυτιλήνης, συμβατικού ποσού **68.661,10** ευρώ με ΦΠΑ 17%.
- ✓ Η διοίκηση και η επίβλεψη του έργου γίνεται από τον Δήμο Μυτιλήνης, που με το υπ' αριθμό πρωτ. 36656/18-10-2023 έγγραφο ορίζει τον Πέρο Μιχάλη, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ επιβλέποντα του έργου.
- ✓ Την αρχική συμβατική προθεσμία του έργου είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 31/12/2023.
- ✓ Την υπ' αριθμό 691/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μυτιλήνης έγκρισης της 1^{ης} Παράτασης κατά εξήντα (60) ημέρες, ήτοι μέχρι την 29-02-2024.

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σκοπός της εν λόγω μελέτης είναι η ανακατασκευή του οδοστρώματος της υφιστάμενης οδού.

Η αποκατάσταση της οδού θα γίνει με διάστρωση από φυσικούς κυβόλιθους, με στόχο την ασφάλεια, την αναβάθμιση του περιβάλλοντος και την ζωή των κατοίκων.

Οι εργασίες που θα γίνουν είναι :

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Το υφιστάμενο κατεστραμμένο οδόστρωμα, θα αποξηλωθεί και θα εναποτεθεί σε υφιστάμενους χώρους νόμιμης εναπόθεσης.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Μετά την αποξύλωση θα γίνει γενική εκσκαφή βάθους 0,25μ και μετά θα γίνει διάστρωση με σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 αφού πρώτα τοποθετηθεί δομικό πλέγμα (T131). Επίσης θα κατασκευαστεί κρασπεδόρειθρο εγκιβωτισμού των κυβόλιθων στα όρια των ιδιοκτησιών. Θα δοθεί μεγάλη προσοχή στη διαμόρφωση των υψομέτρων για την σωστή απορροή των όμβριων υδάτων καθώς και στη συναρμογή με τους παρακείμενους δρόμους.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ

Μετά τη σκυροδέτηση θα τοποθετηθούν οι φυσικοί κυβόλιθοι διαστάσεων πλάτους 15 εκ. με ελεύθερο μήκος 15 εκ. τουλάχιστον και πάχος 5 εκ. – 7 εκ. Θα έχουν απόχρωση ανθρακί ή γκρι επί του οδοστρώματος, με την παρεμβολή συγκολλητικού τσιμεντοκονιάματος και την αρμολόγησή τους (κολυμβητή μέθοδο) με αρμό 15 mm ~ 20 mm. Επί της οδού θα κυκλοφορούν βαρέα οχήματα.

Γ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις εκτέλεσης των δημοσίων έργων, όπως αναλυτικά αναφέρονται στη Συγγραφή Υποχρεώσεων.

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 70.000,00 € με ΦΠΑ 17% και θα καλυφθεί από πιστώσεις ΣΑΤΑ.

Ε. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», σας διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφο της αίτησης του αναδόχου για χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος.

Με δεδομένα την καθυστέρηση που έχει προκύψει εξαιτίας :

- Της καθυστέρησης ορισμού αρχαιολόγου από την Εφορία Αρχαιοτήτων Λέσβου, προκειμένου να επιβλέψει τις εκσκαφές στην κατασκευή του πλακοστρώτου.
- Τις κακές καιρικές συνθήκες που επικράτησαν (βροχές – παγετός) στην διάρκεια εκτέλεσης του έργου.

και την από 16-02-2024 αίτηση του (Αριθμός Πρωτ. 5306/16-02-2024), με την οποία ο ανάδοχος ζητεί τη χορήγηση παράτασης κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο.

Η Υπηρεσία μας,

Ε Ι Σ Η Γ Ε Ι Τ Α Ι

Όπως η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης εγκρίνει τη χορήγηση της 2ης παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ**» κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι την 29/04/2024.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 Ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023), αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι οποίες πλέον έχουν καταργηθεί με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, εξακολουθούν να ισχύουν και για την Δημοτική Επιτροπή,

γ) τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).», όπως αυτός ισχύει σήμερα,

δ) την υπ' αριθμ. 2170/2023 απόφαση του Δημάρχου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και ο τρόπος ανάθεσης του εν λόγω έργου,

ε) την υπ' αριθμ. 2489/2023 Απόφαση του Δημάρχου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου στον οικονομικό φορέα «ΕΔΕΘΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ»,

στ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 34462/02-10-2023 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και του οικονομικού φορέα «ΕΔΕΘΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ» για την κατασκευή του εν λόγω έργου,

ζ) τη συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου που οριζόταν σε ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 31/12/2023,

η) την υπ' αριθμ. 691/2023 (ΑΔΑ: ΨΖΙ146ΜΓΘΓ-ΡΤ0) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση της 1^{ης} παράτασης προθεσμίας κατά εξήντα (60) ημέρες, ήτοι έως την 29-02-2024,

θ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 6072/22-02-2024 εισήγηση του Τμήματος Σχολικών Κτιριακών Υποδομών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει

Εγκρίνει τη χορήγηση 2^{ης} παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου με τίτλο: «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ**» κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 29-04-2024.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη