

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αριθμός απόφασης : 147/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό της 10/08-03-2022 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης**

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «
Ανακατασκευή Οδού στη συμβολή Αναπαύσεως με Άνω Χάλικα λόγω του
κατεπείγοντος»**

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 8 Μαρτίου 2022 και ώρα 13:15** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **6246/04-03-2022** πρόσκληση του Αντιπροέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Αντιπρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν πέντε (5), ήτοι:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 2.- Άνεμος Ιωάννης, αναπληρωματικό μέλος του Παράσχου Μανούσου 3.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 4.- Δαγκλής Ευστράτιος, τακτικό μέλος 5.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος	1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος 3.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος 4.- Ανδριώτης Κωνστάντιος-Παναγιώτης, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Σχετικά με το 11^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Αντιπρόεδρος – Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 5733/1-3-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία αναφέρει τα εξής:

**«ΘΕΜΑ : : Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «
Ανακατασκευή Οδού στη συμβολή Αναπαύσεως με Άνω Χάλικα λόγω του κατεπείγοντος»**

Έχοντας υπόψη

- Τη με αριθ. πρωτ. 658 / 12-01-2022 σύμβαση κατασκευής του παραπάνω έργου μεταξύ της αναδόχου εταιρείας « Aeolian Constructions Μον.ΙΚΕ Τεχνική-Κατασκευαστική Εταιρεία» και του Δήμου Μυτιλήνης,

- Τη με αριθ. Πρωτ 3040 / 04 – 02 - 2022 υποβολή της αίτησης του Αναδόχου, για παράταση,

- Η αρχική συμβατική προθεσμία του έργου είναι 60 ημέρες ήτοι έως 12/03/2022.

- Τον μήνα Ιανουάριο υπήρχαν έντονες και συχνές βροχοπτώσεις πράγμα που δυσχέραινε την εξέλιξη των εργασιών.

- Το γεγονός ότι προέκυψε η ανάγκη σύνταξης 1ου Α.Π.Ε., ο οποίος θα συμπεριλάβει απρόβλεπτες εργασίες οι οποίες έχουν προκύψει κατά την εκτέλεση του έργου.

Η Υπηρεσία μας,

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Όπως η Οικονομική επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης :

Εγκρίνει τη χορήγηση 1ης παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή Οδού στη συμβολή Αναπαύσεως με Άνω Χάλικα λόγω του κατεπείγοντος» κατά 60 ημερών από την ημερομηνία λήξης του συμβατικού χρόνου του έργου ήτοι ως 12/05/2022.»

Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

δ) την με αριθ. πρωτ. 658 / 12-01-2022 σύμβαση κατασκευής του παραπάνω έργου μεταξύ της αναδόχου εταιρείας « Aeolian Constructions Μον.ΙΚΕ Τεχνική-Κατασκευαστική Εταιρεία» και του Δήμου Μυτιλήνης,

ε) την με αριθ. Πρωτ 3040 / 04 – 02 - 2022 υποβολή της αίτησης του Αναδόχου, για παράταση,

στ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 5733/1-3-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση

Αποφασίζει

Εγκρίνει τη χορήγηση 1^{ης} παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου με τίτλο : **«Ανακατασκευή Οδού στη συμβολή Αναπαύσεως με Άνω Χάλικα λόγω του κατεπείγοντος»** κατά 60 ημερών από την ημερομηνία λήξης του συμβατικού χρόνου του έργου ήτοι ως 12/05/2022.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ευστράτιος Τζιμής