

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 162/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό της 11/23-3-2021 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης**

**ΘΕΜΑ : Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ –ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΡΑΣ».**

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 23 Μαρτίου 2021 και ώρα 13:15** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **8243/19-3-2021** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν επτά (7), ήτοι :

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 4.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος 5.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 6.- Μανούσος Παράσχος, τακτικό μέλος 7.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος	1. – Φλώρος Γεώργιος, τακτικό μέλος 2. - Βαρβαγιάννης Δημήτριος, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Σχετικά με το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 7614/12-03-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, που αναφέρει τα εξής :

ΘΕΜΑ : Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο « ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ –ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΡΑΣ »

Έχοντας υπόψη:

Τη με αριθ. πρωτ. 22012 / 20-07-2020 σύμβαση κατασκευής του παραπάνω έργου μεταξύ της αναδόχου εταιρείας « ΔΟΜΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. » και του Δήμου Μυτιλήνης,

Τη με αριθ. Πρωτ 41297/ 23 – 12 - 2020 υποβολή της αίτησης του Αναδόχου, για παράταση,

Η αρχική συμβατική προθεσμία του έργου είναι 6 μήνες ήτοι έως 20/01/2021.

Την υπ' αριθμ. οικ.620/8-3-21, θετική γνωμοδότηση της Διαχειριστικής Αρχής για την προέγκριση 1^{ης} παράτασης.

Το γεγονός ότι προέκυψε η ανάγκη σύνταξης 1^{ου} Α.Π.Ε με καθυστέρηση 20 ημερών και με την εφαρμογή νέου "Λοκνταουν" και το γεγονός ότι όλες οι εργασίες εκτελούνταν και συνεχίζουν να εκτελούνται με προβλήματα στην παράδοση των υλικών.

Κατά την εκτέλεση του έργου προέκυψε και η ανάγκη σύνταξης του 2^{ου} Α.Π.Ε για να συμπεριληφθούν εργασίες που δεν είχαν προβλεφθεί στον 1^ο Α.Π.Ε όπου και απαιτείται χρόνος έγκρισης 30 ημερών.

Η Υπηρεσία μας,

Όπως η Οικονομική επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης :

Εγκρίνει τη χορήγηση 1ης παράτασης του χρόνου περαίωσης του **έργου** «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ –ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΡΑΣ» κατά 70 ημερών από την ημερομηνία λήξης του συμβατικού χρόνου του έργου ήτοι ως 31/03/2021.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

δ) τη με αριθ. πρωτ. 22012 / 20-07-2020 σύμβαση κατασκευής του παραπάνω έργου μεταξύ της αναδόχου εταιρείας « ΔΟΜΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» και του Δήμου Μυτιλήνης, τη με αριθ. Πρωτ 41297/ 23 – 12 - 2020 υποβολή της αίτησης του Αναδόχου, για παράταση την αρχική συμβατική προθεσμία του έργου 6 μήνες ήτοι έως 20/01/2021 και την υπ' αριθμ. οικ.620/8-3-21, θετική γνωμοδότηση της Διαχειριστικής Αρχής για την προέγκριση 1^{ης} παράτασης,

ε) την υπ' αριθμ. πρωτ. 7614/12-03-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει

Εγκρίνει τη χορήγηση 1ης παράτασης του χρόνου περαίωσης του **έργου** «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ –ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΡΑΣ» κατά 70 ημέρες από την ημερομηνία λήξης του συμβατικού χρόνου του έργου ήτοι ως 31/03/2021.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Κατσαβέλλης