

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 178/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 12/30-3-2021 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ : Χορήγηση 1^{ης} παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου <<Εργασίες Προσαρμογής του Α΄ Παιδικού Σταθμού Μυτιλήνης>> στις Προδιαγραφές του Π.Δ 99/2017 .

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 30 Μαρτίου 2021 και ώρα 13:15** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **8877/26-3-2021** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν έξι (6), ήτοι :

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Φλώρος Γεώργιος, τακτικό μέλος 4.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος 5.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 6.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος	1. – Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 2. - Βαρβαγιάννης Δημήτριος, τακτικό μέλος 3. - Μανούσος Παράσχος, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Σχετικά με το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 8713/24-3-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, που αναφέρει τα εξής :

ΘΕΜΑ : Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο « Εργασίες Προσαρμογής του Α Παιδικού Σταθμού Μυτιλήνης στις Προδιαγραφές του Π.Δ 99/2017 »
Έχοντας υπόψη:

Τη με αριθ. πρωτ. 41306 / 23-12-2020 σύμβαση κατασκευής του παραπάνω έργου μεταξύ του αναδόχου ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε και του Δήμου Μυτιλήνης,

Τη με αριθ. Πρωτ 8253 / 19 – 03 - 2021 υποβολή της αίτησης του Αναδόχου, για παράταση,
Η αρχική συμβατική προθεσμία του έργου είναι 4 μήνες ήτοι έως 23/04/2021.

Το γεγονός ότι λόγω εξάπλωσης της επιδημίας του COVID-19 καθώς και τα έκτακτα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση του έχουν επηρεάσει την οικονομία, δημιουργώντας προβλήματα και καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση διαφόρων διαδικασιών όσο και σε παραγγελίες εισαγόμενων προϊόντων όπως το δάπεδο ασφαλείας (linoleum).

Για όλους τους παραπάνω λόγους ζητούμε να μας χορηγήσετε παράταση 2 μηνών μετά την λήξη της συμβατικής προθεσμίας ήτοι έως 23/06/2021.

Η Υπηρεσία μας,

Όπως η Οικονομική επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης :

Εγκρίνει τη χορήγηση 1ης παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου «Εργασίες Προσαρμογής του Α΄ Παιδικού Σταθμού Μυτιλήνης στις Προδιαγραφές του Π.Δ 99/2017 »

Ε Ι Σ Η Γ Ε Ι Τ Α Ι

Όπως η Οικονομική επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης :

Εγκρίνει τη χορήγηση 1ης παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου «Εργασίες Προσαρμογής του Α΄ Παιδικού Σταθμού Μυτιλήνης στις Προδιαγραφές του Π.Δ 99/2017 »

κατά 2 μηνών από την ημερομηνία λήξης του συμβατικού χρόνου του έργου ήτοι ως 23/06/2021.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

δ) Τη με αριθ. πρωτ. 41306 / 23-12-2020 σύμβαση κατασκευής του παραπάνω έργου μεταξύ του αναδόχου ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε και του Δήμου Μυτιλήνης, τη με αριθ. Πρωτ 8253 / 19 – 03 - 2021 υποβολή της αίτησης του Αναδόχου για παράταση, η αρχική συμβατική προθεσμία του έργου είναι 4 μήνες ήτοι έως 23/04/2021, τις Προδιαγραφές του Π.Δ 99/2017

ε) την υπ' αριθμ. πρωτ. 8713/24-3-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει

Εγκρίνει τη χορήγηση 1^{ης} παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου <<Εργασίες Προσαρμογής του Α΄ Παιδικού Σταθμού Μυτιλήνης>> στις Προδιαγραφές του Π.Δ 99/2017 κατά 2 μήνες από την ημερομηνία λήξης του συμβατικού χρόνου του έργου ήτοι **ως 23/06/2021**.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Κατσαβέλλης