

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 197/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 13/6-4-2021 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ : 4^η Παράταση του έργου: «Έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις Δ/Δ Πλαγιάς- Τρύγωνα (Τρύγωνα- Δημοτικό τμήμα Γιασελλη)».

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 6 Απριλίου 2021 και ώρα 13:15** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **10069/2-4-2021** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν πέντε (5), ήτοι :

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Φλώρος Γεώργιος, τακτικό μέλος 4.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος 5.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος	1.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 2.-Βαρβαγιάννης Δημήτριος, τακτικό μέλος 3.- Μανούσος Παράσχος, τακτικό μέλος 4.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Σχετικά με το 16^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 9954/2-4-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμ. Υδραυλικών & Εγγειο/κων Έργων του Δήμου Μυτιλήνης, που αναφέρει τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Θέμα: Έγκριση 4^{ης} Παράτασης του έργου: «Έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις Δ/Δ Πλαγιάς- Τρύγωνα (Τρύγωνα- Δημοτικό τμήμα Γιασελλη)»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 που αφορά τις προθεσμίες

2. Την με αριθμ. πρωτ. 20728/8-5-2020 Σύμβαση Κατασκευής, ποσού 342.906,15€ με ΦΠΑ, του παραπάνω έργου μεταξύ του αναδόχου Μ & Ι Μιχαλακέλλης- Ε. Τσόκος & ΣΙΑ Ο.Ε. δ.τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. και του Δήμου Λέσβου, με προθεσμία περαίωσης τις 04-11-2019,
3. Την με αριθ. 613/2020 απόφαση του ΔΣ Μυτιλήνης που αφορά χορήγηση (3^{ης}) παράτασης περαίωσης του έργου του θέματος έως τις 31-3-2021,
4. Το με αριθμ. Πρωτ. 5388/25-2-2021 αίτημα του Αναδόχου για χορήγηση 4^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης έως τις 31-5-2021
5. Την υπ. αριθ. Πρωτ. (Π.Β.Α./Ε.Υ.Δ.) προέγκριση του αιτήματος 4^{ης} παράτασης προθεσμίας από την Ε.Υ.Δ. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Και επειδή:

Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου λήγει στις **31-3-2021** (3^η Παράταση Εργασιών) σύμφωνα με την 613/2020 απόφαση της Ο.Ε. του Δ. Μυτιλήνης.

Ο Ανάδοχος με το από 25/2/2021(αριθμ. πρωτ. 5388) αίτημά του ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως τις 31-5-2021.

Οι εργασίες που υπολείπονται για την ολοκλήρωση του έργου είναι η οδοστρωσία , εργασίες ασφαλτόστρωσης και η σήμανση της οδού.

Η φύση των εργασιών οδοστρωσίας και κυρίως της ασφαλτόστρωσης, που υπολείπονται για την ολοκλήρωση του έργου απαιτούν κατάλληλες καιρικές συνθήκες ήτοι χρονικό διάστημα τουλάχιστον είκοσι ημερών χωρίς έντονες βροχοπτώσεις και θερμοκρασία άνω των 15 βαθμών κελσίου, για την εκτέλεσή τους, γεγονός που κάνει απαγορευτική την εκτέλεσή τους κατά τους μήνες που διανύουμε.

Η Υπηρεσία μας, αφενός αντιλαμβανόμενη πλήρως τις δυσκολίες που προκύπτουν στην εκτέλεση μιας δημόσιας σύμβασης εκτέλεσης έργου σε πρωτόγνωρες συνθήκες(περιοριστικά μέτρα από τις 07-11-2021), αφετέρου δε, διασφαλίζοντας την καλή και έντεχνη κατασκευή του έργου καθώς και το δημόσιο συμφέρον

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

τη χορήγηση **4η παράταση** προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις Δ/Δ Πλαγιάς- Τρύγωνα (Τρύγωνα- Δημοτικό τμήμα Γιασελλη)» κατά 61 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως **31-5-2021**.

Η παράταση των εργασιών δεν επιφέρει καμιά οικονομική επιβάρυνση στο Δήμο Μυτιλήνης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

δ) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 που αφορά τις προθεσμίες, την με αριθμ. πρωτ. 20728/8-5-2020 Σύμβαση Κατασκευής, ποσού 342.906,15€ με ΦΠΑ, του παραπάνω έργου μεταξύ του αναδόχου Μ & Ι Μιχαλακέλλης- Ε. Τσόκος & ΣΙΑ Ο.Ε. δ.τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. και του Δήμου Λέσβου, με προθεσμία περαίωσης τις 04-11-2019, την με αριθ. 613/2020 απόφαση του ΔΣ Μυτιλήνης που αφορά χορήγηση (3^{ης}) παράτασης περαίωσης του έργου του θέματος έως τις 31-3-2021, το με αριθμ. Πρωτ. 5388/25-2-2021 αίτημα του Αναδόχου για χορήγηση 4^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης έως τις 31-5-2021, την συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου λήγει στις **31-3-2021** (3^η Παράταση Εργασιών) σύμφωνα με την 613/2020 απόφαση της Ο.Ε. του Δ. Μυτιλήνης.

ε) την υπ' αριθμ. πρωτ. 9954/2-4-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμ. Υδραυλικών & Εγγειοκων Έργων του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει

Εγκρίνει την χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις Δ/Δ Πλαγιάς- Τρύγωνα (Τρύγωνα-Δημοτικό τμήμα Γιασέλλη)» κατά 61 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 31-5-2021.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Κατσαβέλλης