

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 217/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό της 14/13-4-2021 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης**

**ΘΕΜΑ : Χορήγηση παράτασης χρόνου εκτέλεσης εργασιών για το έργο:
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΡΑΣ».**

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 13 Απριλίου 2021 και ώρα 13:15** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **11197/9-4-2021** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν επτά (7), ήτοι :

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Φλώρος Γεώργιος, τακτικό μέλος 4.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος 5.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 6.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 7.- Μανούσος Παράσχος, τακτικό μέλος	1.- Βαρβαγιάννης Δημήτριος, τακτικό μέλος 2.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Σχετικά με το 14^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 11051/9-4-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία αναφέρει τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης για την έγκριση παράτασης χρόνου εκτέλεσης εργασιών για το έργο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΡΑΣ».

ΣΧΕΤ.: (α) Η από 25-02-2021 αίτηση της αναδόχου εταιρίας (αρ. πρωτ. 5410/25-02-21 Δήμου Μυτιλήνης)

Ιστορικό

Στις 20/07/2020 υπογράφηκε υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου (αρ. πρωτ. 20012/20-07-2020) με την ανάδοχο εταιρεία ΔΟΜΗΣΗ ΑΙΑΓΑΙΟΥ ΑΕ. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020.

Επιβλέποντες μηχανικοί του έργου ορίστηκαν με το υπ. Αριθμ. 22205/20-07-2020 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μυτιλήνης οι:

Γεώργιος Τακτικός, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ
Τσουπή Κασσάνδρα Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου ήταν έξι (6) ημερολογιακοί μήνες , η οποία έληγε στις 02/01/2021.

Με την αριθμ 38/21ΑΔΣ Μυτιλήνης εγκρίθηκε παράταση στην κατασκευή του έργου κατά ήταν εβδομήντα (70) ημερολογιακές ημέρες μέχρι 31/03/2021.

Με την αριθμ 892/05-4-21 προέγκριση της 2^{ης} παράτασης από την Περιφέρεια Β Αιγαίου .

Παράταση εργασιών

Με την (α) σχετική αίτηση της, η ανάδοχος κοινοπραξία αιτείται χορήγηση τριάντα ημερολογιακών ημερών (30) , ήτοι μέχρι τις 30/04/2021, επικαλούμενη την καθυστέρηση έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ .

Οι λόγοι που επικαλείται η ανάδοχος εταιρία κρίνονται πραγματικοί ,

Προτάσεις

Επειδή με την αιτούμενη παράταση δίνετε ο απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση του έργου και έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν.

Την (α) σχετική αίτηση της αναδόχου κοινοπραξίας

Επειδή η εν λόγω παράταση δεν θα επιφέρει οικονομική επιβάρυνση στο Δήμο Μυτιλήνης .

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης εργασιών του έργου κατά τριάντα ημερολογιακές (30) **ημέρες** , την περαίωση δηλαδή του έργου την **30/04/2021**.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

δ) την αριθμ 38/21ΑΔΣ Μυτιλήνης και την αριθμ 892/05-4-21 προέγκριση της 2^{ης} παράτασης από την Περιφέρεια Β Αιγαίου

ε) την υπ' αριθμ. πρωτ. 11051/9-4-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση

Αποφασίζει

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου : **«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΡΑΣ»** κατά τριάντα ημερολογιακές (30) ημέρες , από την ημερομηνία λήξης της τελευταίας παράτασης, ήτοι ως την 30/4/2021 σύμφωνα και με την υπ' αριθμ. πρωτ. 11051/9-4-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Κατσαβέλλης