

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 243/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό της 15/20-4-2021 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης**

**ΘΕΜΑ : Έγκριση χορήγησης παράτασης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ
ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΜΕΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΥΤΑ
ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ»**

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 20 Απριλίου 2021 και ώρα 13:15** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **12120/16-4-2021** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν επτά (7), ήτοι :

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Φλώρος Γεώργιος, τακτικό μέλος 4.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος 5.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 6.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 7.- Μανούσος Παράσχος, τακτικό μέλος	1.- Βαρβαγιάννης Δημήτριος, τακτικό μέλος 2.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Σχετικά με το 14^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 8976/29-3-2021 εισήγηση του Τμήματος Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης , η οποία αναφέρει τα εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης παράτασης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΜΕΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΥΤΑ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ»

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ο Δήμος Μυτιλήνης υπέγραψε την με αρ. πρωτ. 13978/21-05-2020 σύμβαση ανάθεσης της μελέτης του θέματος, με τα συμπράττοντα μελετητικά γραφεία ΕΠΕΜ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. δ.τ. ΕΠΕΜ Α.Ε., ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΕΠΤΑ Α.Ε., ΣΑΡΛΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, , ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΣΑΒΒΑ», συνολικής δαπάνης 246.220,40 €.

Η μελέτη εκπονείται σύμφωνα με:

- Την με Α.Π. οικ.272/15-01-2018 (ΑΔΑ: 6Φ6Δ465ΧΙ8-ΣΒΔ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Μελέτες Ωρίμανσης ΜΕΑ Συμμείκτων Δήμου Λέσβου» στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», άξονας προτεραιότητας 16 «Τεχνική Συνδρομή Ταμείου Συνοχής», με κωδικό Πράξης MIS/ΟΠΣ 5011036 και των τροποποιήσεων αυτής.
- Την από 22-11-2018 (ΑΔΑ: Ω0Κ4ΩΛΦ-ΕΗΦ) Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Διαδημοτικής Επιχείρησης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης Λέσβου Ανώνυμος Εταιρεία (ΔΕΔΑΠΑΛ Α.Ε.) και του Δήμου Λέσβου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η μελέτη με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΜΕΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΥΤΑ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ» έχει ως φυσικό αντικείμενο:

- Την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων (ΜΕΑ), η οποία θα διαχειρίζεται τα σύμμεικτα απορρίμματα της Λέσβου, τα υπολείμματα του ΚΔΑΥ και της μονάδας κομποστοποίησης των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων (ΒΑ).
- Την κατασκευή της μονάδας κομποστοποίησης, η οποία είναι απαραίτητη για τη λειτουργία της ΜΕΑ.
- Την επικαιροποίηση των στοιχείων των λεκανών του ΧΥΤΑ Λέσβου και των συνοδών έργων αυτού συμπεριλαμβανομένης και της υφιστάμενης μονάδας επεξεργασίας στραγγισμάτων, λαμβάνοντας υπόψη την σημερινή κατάσταση καθώς και την προβλεπόμενη κατασκευή της ΜΕΑ Λέσβου.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Ο καθαρός χρόνος εκπόνησης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες, χωρίς να περιλαμβάνονται οι χρόνοι των επιμέρους εγκρίσεων. Οι τμηματικές προθεσμίες για την ολοκλήρωση και παράδοση κάθε σταδίου των μελετών της σύμβασης καθορίστηκαν ως εξής:

1. Τοπογραφική Μελέτη: Σαράντα πέντε (45) ημέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης
2. Γεωλογική Μελέτη: Σαράντα πέντε (45) ημέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης
3. Γεωτεχνική Μελέτη: Σαράντα πέντε (45) ημέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης
4. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – έκδοση ΑΕΠΟ: Εκατό τριάντα πέντε (135) ημέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης
5. Τεχνική Προμελέτη ΜΕΑ και Επικαιροποίηση της Οριστικής Μελέτης του ΧΥΤΑ Λέσβου: Τρεις (3) μήνες από την έκδοση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
6. ΣΑΥ – ΦΑΥ – Τεύχη Δημοπράτησης: Ένα (1) μήνα από την έγκριση της Τεχνικής Προμελέτης ΜΕΑ και της Επικαιροποίησης της Οριστικής Μελέτης του ΧΥΤΑ Λέσβου.

Σύμφωνα με τα παραπάνω η γεωτεχνική μελέτη έπρεπε να παραδοθεί στην Υπηρεσία στις 06/07/2020, όμως ο ανάδοχος κατέθεσε αίτημα στις 19/06/2020 για παράταση της συγκεκριμένης τμηματικής προθεσμίας κατά ένα μήνα, ήτοι έως 05/08/2020. Ο λόγος που προβάλλει ο ανάδοχος στο αίτημά του, είναι η δυσχέρεια στις μετακινήσεις του προσωπικού του από την έδρα του στη

Μυτιλήνη, λόγω των περιοριστικών μέτρων για τον Covid-19. Με την 353/2020 απόφαση του ΔΣ Μυτιλήνης εγκρίθηκε η 1^η τμηματική παράταση, χωρίς να τροποποιείται ο συνολικός χρόνος.

Ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης ορίστηκε σε εννέα (9) μήνες.

Έως σήμερα και με βάση το άρθρο 3 της σύμβασης:

- Έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα και έχει εγκριθεί η Τοπογραφική Μελέτη,
- Έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα και έχει εγκριθεί η Γεωλογική Μελέτη,
- Έχει υποβληθεί με τμηματική παράταση (χωρίς να απαιτείται προέγκριση, σύμφωνα με επικοινωνία με Λιούρου) και έχει εγκριθεί η Γεωτεχνική Μελέτη,
- Έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα και έχει υποβληθεί αρμοδίως η ΜΠΕ (βρίσκεται στο στάδιο ελέγχου πληρότητας),
- Έχει υποβληθεί και βρίσκεται σε φάση ελέγχου η Τεχνική Προμελέτη ΜΕΑ και Επικαιροποίηση της Οριστικής Μελέτης του ΧΥΤΑ Λέσβου (νωρίτερα από τη συμβατική προθεσμία).

Ως προς τον καθαρό χρόνο εκπόνησης της σύμβασης, η σύμβαση εκτελείται εμπρόθεσμα και το στάδιο της Προμελέτης έχει κατατεθεί νωρίτερα από τα προβλεπόμενα.

Ως προς τον συνολικό χρόνο (9 μήνες), απαιτείται παράταση, λόγω επιπλέον απαιτούμενου χρόνου για εγκρίσεις (έκδοση ΑΕΠΟ, θεώρηση μελέτης, έγκριση διαφόρων σταδίων), χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 3 του Ν.4412/16, οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται 15 μέρες πριν τη λήξη τους ή **και με πρωτοβουλία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον οι καθυστερήσεις περί την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου**. Αν η καθυστέρηση αφορά σε υπέρβαση του καθαρού χρόνου απαιτείται και γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Υπηρεσία μας, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω,

Εισηγείται

την έγκριση της χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΜΕΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΥΤΑ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ» κατά επτά μήνες, ήτοι έως 21/09/2021.

Η εν λόγω παράταση δεν θα επιφέρει καμία οικονομική επιβάρυνση στο Δήμο.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

ε) τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 3 του Ν.4412/16,

στ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 3510/06-04-2021 προέγκριση της παράτασης από την αρμόδια ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ,

ζ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 8976/29-3-2021 εισήγηση του Τμήματος Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, που αποστέλλεται με το αριθμ πρωτ. 10716/7-4-2021 διαβιβαστικό.

Αποφασίζει

Εγκρίνει την χορήγηση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας της μελέτης με τίτλο **«ΜΕΛΕΤΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΜΕΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΥΤΑ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ»** κατά επτά μήνες, ήτοι έως **21/09/2021**.

Η εν λόγω παράταση δεν θα επιφέρει καμία οικονομική επιβάρυνση στο Δήμο.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη