

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αριθμός απόφασης : 250/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό της 17/19-04-2022 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ης} παράτασης του έργου : «ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ.Ε.ΓΕΡΑΣ (Δ.Κ. ΣΚΟΠΕΛΟΥ, ΠΑΠΠΑΔΟΥ, ΜΕΣΑΓΡΟΥ,
ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ, ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΚΑΔΟΥ)».**

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 19 Απριλίου 2022 και ώρα 13:15** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **12225/15-04-2022** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν πέντε (5), ήτοι:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Βουνατσής Θεόδωρος, αναπληρωματικό μέλος του κ. Μαμάκου Μ. 4.- Δαγκλής Ευστράτιος, τακτικό μέλος 5.- Παράσχος Μανούσος, τακτικό μέλος	1.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 2.- Ανδριώτης Κωνστάντιος - Παναγιώτης, τακτικό μέλος 3.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος 4.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Με πρόταση του Προέδρου και σύμφωνη γνώμη των παρόντων μελών της, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Οικονομική Επιτροπή αποφάνθηκε ομόφωνα για το κατεπείγον του παρόντος θέματος και το συζητά προ ημερησίας, με αύξοντα αριθμό 2.

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 12083/14-4-2022 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Δημοτικών Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία αναφέρει τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Της Δ/σης Περιβάλλοντος, του Τμήματος Περιβάλλοντος και Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Μυτιλήνης προς την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μυτιλήνης, σχετικά με την έγκριση 1^{ης} παράτασης του έργου: «ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ.Ε.ΓΕΡΑΣ (Δ.Κ. ΣΚΟΠΕΛΟΥ, ΠΑΠΠΑΔΟΥ, ΜΕΣΑΓΡΟΥ, ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ, ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΚΑΔΟΥ)».

ΣΧΕΤ.: (α) Η υπ. αριθ. Δ.Τ.Υ. 31714/11-10-21 Σύμβαση κατασκευής του έργου, αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 21SIMV009345498 με λήξη 11-4-22

(β) Η από 5.4.22 αίτηση της Αναδόχου Εταιρείας, «ΠΡΑΞΙΣ Α.Ε.», που πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο Μυτιλήνης με αριθ. πρωτ. 10736/5.4.22

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών εγγράφων, σας γνωρίζουμε ότι στο έργο του θέματος, κατά τη διάρκεια της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσής του, προέκυψε καθυστέρηση στην ομαλή εκτέλεση των εργασιών, η οποία όμως δεν οφείλεται ούτε σε υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά ούτε και σε υπαιτιότητα του Κυρίου του έργου, δηλ. του Δήμου Μυτιλήνης.

Αναλυτικότερα κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων της χειμερινής περιόδου, αφενός υπήρξε καθυστέρηση στις εκτελούμενες συμβατικές εργασίες, αφετέρου προέκυψαν εργασίες που λόγω του έκτακτου γεγονότος, δεν μπορούσαν εξαρχής να προβλεφθούν. Εξάλλου τόσο η Δημοτικής Ενότητα Γέρας όσο και η Δημοτική Ενότητα Πλωμαρίου κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με την υπ' αριθμ. 141/5-1-22 Απόφαση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ : 9ΔΔΖ46ΝΠΙΘ-Ν8Ο), αντίγραφο της οποίας επισυνάπτουμε. Συγκεκριμένα λόγω της ισχυρής νεροποντής, προκλήθηκαν ζημιές, όπως ολοσχερής κατάρρευση των τοιχείων στα κοιμητήρια Παλαιοκήπου, Σκοπέλου και Μεσαγρού σε όλο το μήκος τους, ακόμα και στα τμήματα που αρχικά δεν φαινόταν στατικό πρόβλημα και δεν είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική μελέτη. Οι ζημιές αυτές επέβαλλαν απρόβλεπτες εργασίες, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω επιτόπιων συνθηκών του έργου, δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά ή οικονομικά από την κύρια σύμβαση και είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση και την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου της εργολαβίας.

Συντάχθηκε για τον λόγο αυτό ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου στον οποίο περιελήφθησαν και οι υπερσυμβατικές εργασίες που προέκυψαν λόγω των γεγονότων που παραπάνω αναφέρθηκαν ως εργασίες συμπληρωματικής σύμβασης, αναγκαίες για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου του έργου. Διαβιβάσθηκε στην συνέχεια ως έπρεπε στο Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την παροχή ή μη της Σύμφωνης γνώμης, τόσο για την έγκριση του ΑΠΕ, όσο και για την συμπληρωματική σύμβαση, ως αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για το θέμα αυτό.

Με την από 14.3.21 γνωμοδότηση του το Τεχνικό Συμβούλιο απέστειλε την θετική γνώμη του, την οποία η Υπηρεσία έλαβε στις 8.4.22. Στην συνέχεια κατόπιν εισήγησης της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ αλλά και η συμπληρωματική σύμβαση του έργου από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης με την 242/22 Απόφαση της στις 12.4.22.

Για τους παραπάνω λόγους και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του εδαφίου α' της παραγράφου 8 και της παραγράφου 10 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 και προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του έργου,
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ.Ε.ΓΕΡΑΣ (Δ.Κ. ΣΚΟΠΕΛΟΥ, ΠΑΠΠΑΔΟΥ, ΜΕΣΑΓΡΟΥ, ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ, ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΚΑΔΟΥ)» με αναθεώρηση κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από τη λήξη της συμβατικής προθεσμίας, ήτοι μέχρι την 11η Ιουλίου 2022.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

δ) τις διατάξεις του εδαφίου α' της παραγράφου 8 και της παραγράφου 10 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 και προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του έργου,

ε) την υπ. αριθ. Δ.Τ.Υ. 31714/11-10-21 Σύμβαση κατασκευής του έργου

στ) την από 5.4.22 αίτηση της Αναδόχου Εταιρείας, «ΠΡΑΞΙΣ Α.Ε.», που πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο Μυτιλήνης με αριθ. πρωτ. 10736/5.4.22

ζ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 12083/14-4-2022 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Δημοτικών Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση

Αποφασίζει

Εγκρίνει την 1^η παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο **«ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ.Ε.ΓΕΡΑΣ (Δ.Κ. ΣΚΟΠΕΛΟΥ, ΠΑΠΠΑΔΟΥ, ΜΕΣΑΓΡΟΥ, ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ, ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΚΑΔΟΥ)»** με αναθεώρηση κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από τη λήξη της συμβατικής προθεσμίας, ήτοι μέχρι την 11η Ιουλίου 2022.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Κατσαβέλλης