

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αριθμός απόφασης : 291/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό της 18/03-05-2022 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης**

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Τακτοποιητικού ΑΠΕ και παράτασης ολοκλήρωσης του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή τοιχίου στη συμβολή των οδών Ηλιοπούλου και Μυρίνης στη ΔΕ Μυτιλήνης λόγω επικινδυνότητας »

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 3 Μαΐου 2022 και ώρα 13:15** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **13390/29-04-2022** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν έξι (6), ήτοι:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Ανδριώτης Κωνστάντιος - Παναγιώτης, τακτικό μέλος 4.- Δαγκλής Ευστράτιος, τακτικό μέλος 5.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 6.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 2.- Παράσχος Μανούσος, τακτικό μέλος 3.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Με πρόταση του Προέδρου και σύμφωνη γνώμη των παρόντων μελών της, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Οικονομική Επιτροπή αποφάνθηκε ομόφωνα για το κατεπείγον του παρόντος θέματος και το συζητά προ ημερησίας, με αύξοντα αριθμό 4.

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 13588/3-5-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία αναφέρει τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
προς Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ : Έγκριση 1^{ου} Τακτοποιητικού ΑΠΕ και παράτασης ολοκλήρωσης του έργου με τίτλο **«Ανακατασκευή τοιχίου στη συμβολή των οδών Ηλιοπούλου και Μυρίνης στη ΔΕ Μυτιλήνης λόγω επικινδυνότητας »**

Έχοντας υπόψη:

Την υπ' αριθ. πρωτ. Δ.Τ.Υ. 35263/12-11-2021 Σύμβαση του Δήμου Λέσβου με τον Εργολήπτη Δημοσίων έργων Καβουράκη Παντελή του έργου με τίτλο **«Ανακατασκευή τοιχίου στη συμβολή των οδών Ηλιοπούλου και Μυρίνης στη ΔΕ Μυτιλήνης λόγω επικινδυνότητας »**
Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Μυτιλήνης με **ΚΑ:30.7333.0038/2021** οικ. Έτους 2021.

Την αριθμ 22/2022 Απόφαση παράτασης του έργου του θέματος σύμφωνα με την οποία δόθηκε παράταση έως 12-3-2022

Την αίτηση του αναδόχου για παράταση δυο μηνών προκειμένου να συνταχθεί και να εγκριθεί ο 1^{ος} ΑΠΕ

Τον 1^{ος} και Τακτοποιητικό ΑΠΕ του έργου του θέματος

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω

Η τεχνική υπηρεσία

Ε Ι Σ Η Γ Ε Ι Τ Α Ι

Την παράταση ολοκλήρωσης του έργου **«Ανακατασκευή τοιχίου στη συμβολή των οδών Ηλιοπούλου και Μυρίνης στη ΔΕ Μυτιλήνης λόγω επικινδυνότητας »** κατά δύο μήνες ήτοι έως 12-5-2022 και την έγκριση του 1^{ου} και τακτοποιητικού ΑΠΕ συνολικού ποσού 19.079,68 € ήτοι 16.307,42 € για εργασίες και 2.772,26 € για Φ.Π.Α., με χρήση του κονδυλίου των απροβλέπτων ποσού 1.916,58€.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

δ) την υπ' αριθ. πρωτ. Δ.Τ.Υ. 35263/12-11-2021 Σύμβαση του Δήμου Λέσβου με τον Εργολήπτη Δημοσίων έργων Καβουράκη Παντελή του έργου με τίτλο **«Ανακατασκευή τοιχίου στη συμβολή των οδών Ηλιοπούλου και Μυρίνης στη ΔΕ Μυτιλήνης λόγω επικινδυνότητας**

ε) την αριθμ 22/2022 Α.Ο.Ε Δήμου Μυτιλήνης για την παράταση του έργου του θέματος σύμφωνα με την οποία δόθηκε παράταση έως 12-3-2022

στ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 13588/3-5-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία αναφέρει τα εξής:

Αποφασίζει

Α) Εγκρίνει την παράταση ολοκλήρωσης του έργου με τίτλο <**Ανακατασκευή τοιχίου στη συμβολή των οδών Ηλιοπούλου και Μυρίνης στη ΔΕ Μυτιλήνης λόγω επικινδυνότητας**> κατά **δύο μήνες ήτοι έως 12-5-2022 .**

Β) Εγκρίνει τον 1^ο Α.Π.Ε. τακτοποιητικό του έργου με τίτλο «**Ανακατασκευή τοιχίου στη συμβολή των οδών Ηλιοπούλου και Μυρίνης στη ΔΕ Μυτιλήνης λόγω επικινδυνότητας** » συνολικού ποσού 19.079,68 € ήτοι 16.307,42 € για εργασίες και 2.772,26 € για Φ.Π.Α., με χρήση του κονδυλίου των απροβλέπτων ποσού 1.916,58€.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Κατσαβέλλης