

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 279/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 18/11-5-2021 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ : Χορήγηση παράτασης προθεσμίας χρόνου εκτέλεσης εργασιών κατά τρεις (3) μήνες για το έργο: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ».

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 11 Μαΐου 2021 και ώρα 13:15** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **14041/7-5-2021** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν πέντε (5), ήτοι :

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Φλώρος Γεώργιος, τακτικό μέλος 4.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος 5.- Άνεμος Ιωάννης, αναπληρωματικό μέλος του κ. Μανούσου Παράσχου	1.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 2.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 3.- Βαρβαγιάννης Δημήτριος, τακτικό μέλος 4.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Σχετικά με το 11^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 13599/5-5-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία αναφέρει τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης για την έγκριση παράτασης χρόνου εκτέλεσης εργασιών για το έργο: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ».

ΣΧΕΤ.: (α) Η από 16-04-2021 αίτηση της αναδόχου εταιρίας (αρ. πρωτ. 12140/16-04-21 Δήμου Μυτιλήνης)

Ιστορικό Στις 24/02/2021 υπογράφηκε υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου (αρ. πρωτ 5084/24-02-2021) με την ανάδοχο εταιρεία AEOLIAN CONSTRUCTIONS MON IKE . Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του ΣΑΤΑ.

Επιβλέποντας μηχανικός του έργου ορίστηκε με το υπ. Αριθμ. 5427/26-02-2020 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μυτιλήνης οι:

Γεώργιος Τακτικός, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου ήταν τρεις (3) ημερολογιακοί μήνες , η οποία λήγει στις 23/05/2021.

Παράταση εργασιών

Με την (α) σχετική αίτηση της, η ανάδοχος κοινοπραξία αιτείται χορήγηση τριών ημερολογιακών μηνών (3) , ήτοι μέχρι τις 23/08/2021, επικαλούμενη την καθυστέρηση παραδοσης των ιστών λόγω covid -19 από την προμηθευτρια εταιρία .

Οι λόγοι που επικαλείται η ανάδοχος εταιρία κρίνονται πραγματικοί , αφού προσκομίζει έγγραφο της προμηθεύτριας εταιρίας.

Προτάσεις

Επειδή με την αιτούμενη παράταση δίνετε ο απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση του έργου και έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν.

Την (α) σχετική αίτηση της αναδόχου κοινοπραξίας

Επειδή η εν λόγω παράταση δεν θα επιφέρει οικονομική επιβάρυνση στο Δήμο Μυτιλήνης .

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης εργασιών του έργου κατά τρεις ημερολογιακούς (3) μήνες , την περαίωση δηλαδή του έργου την 23/08/2021.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

δ) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν. Και την αίτηση της αναδόχου κοινοπραξίας

ε) την υπ' αριθμ. πρωτ. 13599/5-5-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση

Αποφασίζει

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: **«ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ»**. κατά τρεις ημερολογιακούς (3) **μήνες** την περαίωση δηλαδή του έργου την **23/08/2021**.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Κατσαβέλλης