

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 280/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό της 18/11-5-2021 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης**

ΘΕΜΑ : Επανάγκριση 4^{ης} παράτασης του έργου: «Έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις Δ/Δ Πλαγιάς-Τρύγωνα (Τρύγωνα-Δημοτικό τμήμα Γιασελλη)»

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 11 Μαΐου 2021 και ώρα 13:15** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **14041/7-5-2021** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν πέντε (5), ήτοι :

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Φλώρος Γεώργιος, τακτικό μέλος 4.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος 5.- Άνεμος Ιωάννης, αναπληρωματικό μέλος του κ. Μανούσου Παράσχου	1.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 2.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 3.- Βαρβαγιάννης Δημήτριος, τακτικό μέλος 4.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Σχετικά με το 12^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 13216/27-4-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία αναφέρει τα εξής:

«ΘΕΜΑ: Χορήγηση 4^{ης} παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις Δ/Δ Πλαγιάς- Τρύγωνα (Τρύγωνα- Δημοτικό τμήμα Γιασελλη)» ενταγμένο στη Δράση 4.3.4 του Π.Α.Α. 2014-2020, με κωδ Ο.Π.Σ.Α.Α. 2014-2020:006119041

ΣΧΕΤ: Η με αριθμό 197/2021 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Μυτιλήνης

Επειδή εκ παραδρομής σας εστάλη η εισήγηση για την χορήγηση 4^{ης} παράτασης περαίωσης των εργασιών του υποέργου (1): **«Έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις Δ/Δ Πλαγιάς- Τρύγωνα (Τρύγωνα- Δημοτικό τμήμα Γιασελλη)»** πριν την έκδοση της προέγκρισης παράτασης από την αρμόδια ΕΥΔ της ΠΒΑ, παρακαλούμε να ανακαλέσετε την ανωτέρω σχετική απόφασή σας και να προβείτε στην επανέγκριση της παράτασης.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

δ) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 που αφορά τις προθεσμίες, την με αριθμ. πρωτ. 20728/8-5-2020 Σύμβαση Κατασκευής, ποσού 342.906,15€ με ΦΠΑ, του παραπάνω έργου μεταξύ του αναδόχου Μ & Ι Μιχαλακέλλης- Ε. Τσόκος & ΣΙΑ Ο.Ε. δ.τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. και του Δήμου Λέσβου, με προθεσμία περαίωσης τις 04-11-2019, την με αριθ. 613/2020 απόφαση του ΔΣ Μυτιλήνης που αφορά χορήγηση (3^{ης}) παράτασης περαίωσης του έργου του θέματος έως τις 31-3-2021, το με αριθμ. Πρωτ. 5388/25-2-2021 αίτημα του Αναδόχου για χορήγηση 4^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης έως τις 31-5-2021, την συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου λήγει στις **31-3-2021** (3^η Παράταση Εργασιών) σύμφωνα με την 613/2020 απόφαση της Ο.Ε. του Δ. Μυτιλήνης.

ε) την υπ' αριθμ. πρωτ. 9954/2-4-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμ. Υδραυλικών & Εγγειοκων Έργων του Δήμου Μυτιλήνης

στ) την υπ' αριθμ. 197/2021 ΑΟΕ,

ζ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 13216/27-4-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει

Επανεγκρίνει την χορήγηση 4^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις Δ/Δ Πλαγιάς- Τρύγωνα (Τρύγωνα-Δημοτικό τμήμα Γιασελλη)» κατά 61 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως **31-5-2021**.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη