

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Αριθμός απόφασης : 307/2022**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το Πρακτικό της 19/10-05-2022 τακτικής συνεδρίασης  
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης**

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Λουτρών για την άρση της επικινδυνότητας κατάπτωσης πρανών που προέκυψε από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα της 12ης Ιανουαρίου 2021».**

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 10 Μαΐου 2022 και ώρα 13:15** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **14143/06-05-2022** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν έξι (6), ήτοι:

| ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ                                                                                                                                                                                                                                                                           | ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος<br>2.- Ανδριώτης Κωνστάντιος - Παναγιώτης, τακτικό μέλος<br>3.- Βουνατσής Θεόδωρος, αναπληρωματικό μέλος του κ. Μαμάκου Μ.<br>4.- Δαγκλής Ευστράτιος, τακτικό μέλος<br>5.- Παράσχος Μανούσος, τακτικό μέλος<br>6.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος | 1.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος<br>2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος<br>3.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος |

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Με πρόταση του Προέδρου και σύμφωνη γνώμη των παρόντων μελών της, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Οικονομική Επιτροπή αποφάνθηκε ομόφωνα για το κατεπείγον του παρόντος θέματος και το συζητά προ ημερησίας, με αύξοντα αριθμό 2.

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 14339/9-05-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία αναφέρει τα εξής :

**ΘΕΜΑ : Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Λουτρών για την άρση της επικινδυνότητας κατάπτωσης πρανών που προέκυψε από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα της 12ης Ιανουαρίου 2021».**

Έχοντας υπόψη:

- Τη με αριθ. πρωτ. 40506 / 28-12-2021 σύμβαση κατασκευής του παραπάνω έργου μεταξύ της αναδόχου εργοληπτικής Επιχείρησης « Παπουτσής Μ. – Μάντζαρης Χ. Ο.Ε.» με δ.τ. ΔΥΝΑΜΙΚΗ και του Δήμου Λέσβου,
- Η αρχική συμβατική προθεσμία του έργου είναι 90 μέρες ήτοι έως 27/03/2022
- Τη με αριθ. Πρωτ 6243 /04 – 03 - 2022 υποβολή της αίτησης του Αναδόχου, για παράταση,
- Η με αρ. 191/2022 απόφ. Οικονομικής Επιτροπής για τη χορήγηση 1<sup>ης</sup> έως 11/05/2022,
- Το γεγονός ότι λόγω της δύσκολης προσβασιμότητας στην θέση του έργου με καιρικές συνθήκες αυξημένης υγρασίας και ολισθηρότητας το έδαφος καθιστούν μη ασφαλή την εκτέλεση των εργασιών

Η Υπηρεσία μας,

### ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Όπως η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης :

Εγκρίνει τη χορήγηση 2ης παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου «**Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Λουτρών για την άρση της επικινδυνότητας κατάπτωσης πρανών που προέκυψε από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα της 12ης Ιανουαρίου 2021**» κατά ένα (1) μήνα από την ημερομηνία λήξης του συμβατικού χρόνου του έργου ήτοι ως 11/06/2022.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

### Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

δ) τη με αριθ. πρωτ. 40506 / 28-12-2021 σύμβαση κατασκευής του παραπάνω έργου μεταξύ της αναδόχου εργοληπτικής Επιχείρησης « Παπουτσής Μ. – Μάντζαρης Χ. Ο.Ε.» με δ.τ. ΔΥΝΑΜΙΚΗ και του Δήμου Λέσβου, με αρχική συμβατική προθεσμία του έργου 90 μέρες ήτοι έως 27/03/2022

ε) τη με αριθ. Πρωτ 6243 /04 – 03 - 2022 υποβολή της αίτησης του Αναδόχου, για παράταση

ζ) την αρ. 191/2022 ΑΟΕ του Δήμου Μυτιλήνης για τη χορήγηση 1<sup>ης</sup> έως 11/05/2022,

η) την υπ' αριθμ. πρωτ. 14339/9-05-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση :

### **Αποφασίζει**

Εγκρίνει τη χορήγηση 2ης παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου με τίτλο **«Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Λουτρών για την άρση της επικινδυνότητας κατάπτωσης πρανών που προέκυψε από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα της 12ης Ιανουαρίου 2021»** κατά ένα (1) μήνα από την ημερομηνία λήξης του συμβατικού χρόνου του έργου ήτοι ως 11/06/2022.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Κατσαβέλλης