

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 367/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 22/31-05-2022 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης παράτασης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΜΕΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΥΤΑ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ»

Στη Μυτιλήνη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα **Τρίτη 31 Μαΐου 2022 και ώρα 13:30 μ.μ.**, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **16844/27-05-2022** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της παρόντα ήταν έξι (6), ήτοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Ανδριώτης Κωνστάντιος - Παναγιώτης, τακτικό μέλος 3.- Βουνατσής Θεόδωρος, αναπληρωματικό μέλος του κ. Μαμάκου Μ. 4.- Δαγκλής Ευστράτιος, τακτικό μέλος 5.- Μανούσος Παράσχος, τακτικό μέλος 6.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Σχετικά με το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 13145/28-4-2022 εισήγηση του Τμήματος Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία αναφέρει τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης παράτασης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΜΕΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΥΤΑ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ»

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ο Δήμος Μυτιλήνης υπέγραψε την με αρ. πρωτ. 13978/21-05-2020 σύμβαση ανάθεσης της μελέτης του θέματος, με τα συμπράττοντα μελετητικά γραφεία ΕΠΕΜ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. δ.τ. ΕΠΕΜ Α.Ε., ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

δ.τ ΕΠΤΑ Α.Ε., ΣΑΡΑΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, , ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΣΑΒΒΑ», συνολικής δαπάνης 246.220,40 €.

Η μελέτη εκπονείται σύμφωνα με:

Την με Α.Π. οικ.272/15-01-2018 (ΑΔΑ: 6Φ6Δ465ΧΙ8-ΣΒΔ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Μελέτες Ωρίμανσης ΜΕΑ Συμμείκτων Δήμου Λέσβου» στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», άξονας προτεραιότητας 16 «Τεχνική Συνδρομή Ταμείου Συνοχής», με κωδικό Πράξης ΜΙΣ/ΟΠΣ 5011036 και των τροποποιήσεων αυτής. Την από 22-11-2018 (ΑΔΑ: Ω0Κ4ΩΛΦ-ΕΗΦ) Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Διαδημοτικής Επιχείρησης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης Λέσβου Ανώνυμος Εταιρεία (ΔΕΔΑΠΑΛ Α.Ε.) και του Δήμου Λέσβου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η μελέτη με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΜΕΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΥΤΑ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ» έχει ως φυσικό αντικείμενο:

Την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων (ΜΕΑ), η οποία θα διαχειρίζεται τα σύμμεικτα απορρίμματα της Λέσβου, τα υπολείμματα του ΚΔΑΥ και της μονάδας κομποστοποίησης των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων (ΒΑ).

Την κατασκευή της μονάδας κομποστοποίησης, η οποία είναι απαραίτητη για τη λειτουργία της ΜΕΑ.

Την επικαιροποίηση των στοιχείων των λεκανών του ΧΥΤΑ Λέσβου και των συνοδών έργων αυτού συμπεριλαμβανομένης και της υφιστάμενης μονάδας επεξεργασίας στραγγισμάτων, λαμβάνοντας υπόψη την σημερινή κατάσταση καθώς και την προβλεπόμενη κατασκευή της ΜΕΑ Λέσβου.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Ο καθαρός χρόνος εκπόνησης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες, χωρίς να περιλαμβάνονται οι χρόνοι των επιμέρους εγκρίσεων. Οι τμηματικές προθεσμίες για την ολοκλήρωση και παράδοση κάθε σταδίου των μελετών της σύμβασης καθορίστηκαν ως εξής:

Τοπογραφική Μελέτη: Σαράντα πέντε (45) ημέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης

Γεωλογική Μελέτη: Σαράντα πέντε (45) ημέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης

Γεωτεχνική Μελέτη: Σαράντα πέντε (45) ημέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – έκδοση ΑΕΠΟ: Εκατό τριάντα πέντε (135) ημέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης

Τεχνική Προμελέτη ΜΕΑ και Επικαιροποίηση της Οριστικής Μελέτης του ΧΥΤΑ Λέσβου: Τρεις (3) μήνες από την έκδοση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης

ΣΑΥ – ΦΑΥ – Τεύχη Δημοπράτησης: Ένα (1) μήνα από την έγκριση της Τεχνικής Προμελέτης ΜΕΑ και της Επικαιροποίησης της Οριστικής Μελέτης του ΧΥΤΑ Λέσβου.

Ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης ορίστηκε σε εννέα (9) μήνες και με την αρ. 243/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης παρατάθηκε κατά επτά (7) μήνες, ήτοι έως 21/09/2021.

Έως σήμερα και με βάση το άρθρο 3 της σύμβασης:

- Έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα και έχει εγκριθεί η Τοπογραφική Μελέτη,
- Έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα και έχει εγκριθεί η Γεωλογική Μελέτη,
- Έχει υποβληθεί και έχει εγκριθεί η Γεωτεχνική Μελέτη,
- Έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα και έχει υποβληθεί αρμοδίως η ΜΠΕ (βρίσκεται στο στάδιο διαβούλευσης),
- Έχει υποβληθεί και βρίσκεται σε φάση ελέγχου η Τεχνική Προμελέτη ΜΕΑ και Επικαιροποίηση της Οριστικής Μελέτης του ΧΥΤΑ Λέσβου (νωρίτερα από τη συμβατική προθεσμία).

Ως προς τον καθαρό χρόνο εκπόνησης της σύμβασης, η σύμβαση εκτελείται εμπρόθεσμα και το στάδιο της Προμελέτης έχει κατατεθεί νωρίτερα από τα προβλεπόμενα.

Ως προς τον συνολικό χρόνο (9 μήνες αρχικά και 7 μήνες δοθείσα παράταση), απαιτείται παράταση, λόγω επιπλέον απαιτούμενου χρόνου για εγκρίσεις (έκδοση ΑΕΠΟ, θεώρηση μελέτης, έγκριση διαφόρων σταδίων), χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου. Σημειώνεται ότι η διαδικασία

έκδοσης της ΑΕΠΟ μετρά ήδη 16 μήνες (υποβολή 16/12/2020) και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος Μαΐου.

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 3 του Ν.4412/16, οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται 15 μέρες πριν τη λήξη τους ή και με πρωτοβουλία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον οι καθυστερήσεις περί την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν η καθυστέρηση αφορά σε υπέρβαση του καθαρού χρόνου απαιτείται και γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Υπηρεσία μας, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω και με δεδομένο ότι η καθυστέρηση δεν αφορά σε υπέρβαση του καθαρού χρόνου, ούτε οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου,

Ε ι σ η γ ε ί τ α ι

την έγκριση της χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΜΕΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΥΤΑ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ» κατά 15 επιπλέον μήνες, ήτοι έως 21/12/2022.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) την με αρ. πρωτ. 13978/21-05-2020 σύμβαση ανάθεσης της μελέτης του θέματος, με τα συμπράττοντα μελετητικά γραφεία ΕΠΕΜ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. δ.τ. ΕΠΕΜ Α.Ε., ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΕΠΤΑ Α.Ε., ΣΑΡΛΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, , ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΣΑΒΒΑ», συνολικής δαπάνης 246.220,40 €

δ) Την με Α.Π. οικ.272/15-01-2018 (ΑΔΑ: 6Φ6Δ465ΧΙ8-ΣΒΔ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Μελέτες Ωρίμανσης ΜΕΑ Συμμείκτων Δήμου Λέσβου» στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», άξονας προτεραιότητας 16 «Τεχνική Συνδρομή Ταμείου Συνοχής», με κωδικό Πράξης MIS/ΟΠΣ 5011036 και των τροποποιήσεων αυτής

ε) την από 22-11-2018 (ΑΔΑ: Ω0Κ4ΩΛΦ-ΕΗΦ) Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Διαδημοτικής Επιχείρησης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης Λέσβου Ανώνυμος Εταιρεία (ΔΕΔΑΠΑΛ Α.Ε.) και του Δήμου Λέσβου

στ) την αρ. 243/2021 ΑΟΕ Δήμου Μυτιλήνης παράταση συνολικού χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης κατά επτά (7) μήνες, ήτοι έως 21/09/2021

ζ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 13145/28-4-2022 εισήγηση του Τμήματος Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση

Αποφασίζει

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας της μελέτης με τίτλο **«ΜΕΛΕΤΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΜΕΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΥΤΑ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ»** κατά 15 επιπλέον μήνες, ήτοι έως 21/12/2022.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Κατσαβέλλης