

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 370/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 22/31-05-2022 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

**ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης 4^{ης} παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου με
τίτλο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ –
ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ».**

Στη Μυτιλήνη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα **Τρίτη 31 Μαΐου 2022 και ώρα 13:30 μ.μ.**, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **16844/27-05-2022** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της παρόντα ήταν έξι (6), ήτοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Ανδριώτης Κωνστάντιος - Παναγιώτης, τακτικό μέλος 3.- Βουνατσής Θεόδωρος, αναπληρωματικό μέλος του κ. Μαμάκου Μ. 4.- Δαγκλής Ευστράτιος, τακτικό μέλος 5.- Μανούσος Παράσχος, τακτικό μέλος 6.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Σχετικά με το 11^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 16749/26-05-2022 εισήγηση του Τμήματος Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία αναφέρει τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης 4^{ης} παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ – ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ».

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 που αφορά τις Προθεσμίες,

Την από 13-08-2019 εργολαβική σύμβαση ποσού 545.585,70€ με 17% ΦΠΑ μεταξύ του Δήμου Λέσβου και της Αναδόχου Εργοληπτικής Επιχείρησης «Ανώνυμη Τεχνική Εργοληπτική Εμπορική Λατομική Εταιρεία, δ.τ. «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» για την κατασκευή του εν λόγω έργου,

Την ένταξη του έργου στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Βόρειο Αιγαίο 2017-2020 και τη χρηματοδότηση του από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης.

Την συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, που ορίστηκε σε 540 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι στις 03-02-2021,

Την υπ. αριθμ. 129/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μυτιλήνης (ως καθολικός διάδοχος των συγχρηματοδοτούμενων έργων μετά την διάσπαση), με την οποία εγκρίθηκε η 1η παράταση εργασιών κατά εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την συμβατική ημερομηνία λήξης του έργου, ήτοι στις 02/08/2021,

Την υπ. αριθμ. 413/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η 2η παράταση εργασιών κατά εκατόν ενενήντα δύο (4) μήνες από την ημερομηνία λήξης της 1^{ης} εγκεκριμένης παράτασης, ήτοι στις 02/12/2021,

Την υπ. αριθμ. 941/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η 3η παράταση εργασιών κατά εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία λήξης της 2^{ης} εγκεκριμένης παράτασης, ήτοι στις 30/05/2022,

Το με αρ. πρωτ. 15709/19-05-2022 αίτημα του Αναδόχου για χορήγηση 4^{ης} παράτασης εργασιών κατά εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες,

Και επειδή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου υπήρξαν καθυστερήσεις χωρίς υπαιτιότητα δική μας ή του Αναδόχου, διότι :

Α) όταν ο Δήμος Δυτικής Λέσβου (ως Κύριος του έργου και Φορέας Λειτουργίας) προχώρησε στον καθαρισμό από τα χόρτα γύρω από τους υφιστάμενους τσιμενταύλακες, διαπιστώθηκε η αδυναμία τοποθέτησης μεγάλης διαμέτρου διπλών αγωγών διέλευσης από μονοπάτια και στενές διαδρομές κάτι που κάνει ανέφικτη λόγω στενότητας και περιορισμού την πρόσβαση των εργοταξιακών μηχανημάτων σύνδεσης των αγωγών μεγάλων διαμέτρων,

Β) υπήρξαν αντιδράσεις κατοίκων του οικισμού Παρακοίλων σχετικά με την τοποθέτηση αγωγών άρδευσης εντός των υφιστάμενων τσιμενταύλακων διότι τα συγκεκριμένα αυλάκια λειτουργούν πλέον ως περιφερειακή τάφρο αποστράγγισης κατά την χειμερινή περίοδο, κατέστη απαραίτητη η ανάγκη τροποποίησης της μελέτης με αποτέλεσμα να απαιτείται η σύνταξη συμπληρωματικής σύμβασης και η σύνταξη 2^{ου} ΑΠΕ.

Οι εργασίες δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθούν πριν την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ, ο οποίος βρίσκεται στο στάδιο έγκρισης από το αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο.

Η Υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω,

Ε ι σ η γ ε ί τ α ι Ό π ω ς η Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή Ε π ι τ ρ ο π ή

Εγκρίνει την χορήγηση 4^{ης} παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου με τίτλο:

«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ – ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ» με αναθεώρηση, κατά εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ (λόγω υπερσυμβατικών ποσοτήτων) και την υπογραφή της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (λόγω τροποποίησης της μελέτης).

Η εν λόγω παράταση δεν θα επιφέρει καμία οικονομική επιβάρυνση στο Δήμο.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016

δ) Την από 13-08-2019 εργολαβική σύμβαση ποσού 545.585,70€ με 17% ΦΠΑ μεταξύ του Δήμου Λέσβου και της Αναδόχου Εργοληπτικής Επιχείρησης «Ανώνυμη Τεχνική Εργοληπτική Εμπορική Λατομική Εταιρεία, δ.τ. «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» για την κατασκευή του εν λόγω έργου

ε) την ένταξη του έργου στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Βόρειο Αιγαίο 2017-2020 και τη χρηματοδότηση του από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης

στ) την συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, που ορίστηκε σε 540 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι στις 03-02-2021,

ζ) την υπ. αριθμ. 129/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μυτιλήνης (ως καθολικός διάδοχος των συγχρηματοδοτούμενων έργων μετά την διάσπαση), με την οποία εγκρίθηκε η 1η παράταση εργασιών κατά εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την συμβατική ημερομηνία λήξης του έργου, ήτοι στις 02/08/2021,

η) την υπ. αριθμ. 941/2021 ΑΟΕ Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η 3η παράταση εργασιών κατά εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία λήξης της 2^{ης} εγκεκριμένης παράτασης, ήτοι στις 30/05/2022,

θ) Το με αρ. πρωτ. 15709/19-05-2022 αίτημα του Αναδόχου για χορήγηση 4^{ης} παράτασης εργασιών κατα εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες,

ι) την υπ' αριθμ. πρωτ. 16749/26-05-2022 εισήγηση του Τμήματος Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση

Αποφασίζει

Εγκρίνει την χορήγηση 4^{ης} παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου με τίτλο: «**ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ – ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**» με αναθεώρηση, κατά εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ (λόγω υπερσυμβατικών ποσοτήτων) και την υπογραφή της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (λόγω τροποποίησης της μελέτης).
Η εν λόγω παράταση δεν θα επιφέρει καμία οικονομική επιβάρυνση στο Δήμο.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Κατσαβέλλης