

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 388/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό της 23/07-06-2022 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης**

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ»**

Στη Μυτιλήνη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα **Τρίτη 7 Ιουνίου 2022 και ώρα 13:30 μ.μ.**, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **17842/03-06-2022** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της παρόντα ήταν έξι (6), ήτοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Ανδριώτης Κωνσταντίνος - Παναγιώτης, τακτικό μέλος 3.- Βουνατσής Θεόδωρος, αναπληρωματικό μέλος του κ. Μαμάκου Μ. 4.- Μανούσος Παράσχος, τακτικό μέλος 5.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος 6.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 2.- Δαγκλής Ευστράτιος, τακτικό μέλος 3.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Σχετικά με το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 17534/2-06-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία αναφέρει τα εξής:

Θέμα: Χορήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ»

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Λαμβάνοντας υπ' όψιν:

Το έργο εκτελείται με βάση τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.

Την με αριθ. 328/2021 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη των λοιπών τευχών και όρων δημοπράτησης του έργου για την επιλογή αναδόχου.

Την με αριθμ. 691/2021 απόφαση Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης έγκρισης 2^{ου} Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωσης της σύμβασης του έργου στην

Εργοληπτική επιχείρηση «Μ.& Ι ΜΙΧΑΛΛΑΚΕΛΛΗΣ – Ε. ΤΣΩΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με προσφερόμενη έκπτωση 45,17% ήτοι με συμβατικό ποσό 331.360,92 (283.214,46 για εργασίες και 48.146,46€ για ΦΠΑ 17%.

Την με αριθμ. ΑΑΥ 259/9-3-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευση πίστωσης 588.283,23€ στον ΚΑΕ 61.7326.0002 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2021 ΤΟΥ Δήμου Μυτιλήνης.

Το υπ' αριθμ. 40770/30-12-2021 έγγραφο της Δ.Τ.Υ ορισμού επιβλεπόντων μηχανικών του Δήμου Μυτιλήνης με το οποίο ορίζονται οι μηχανικοί Τζιτζίνιας Κων/νος και Κασσάνδρα Τσουπή για τις Η-Μ και οικοδομικές εργασίες αντίστοιχα.

Το υπ' αριθμ. 17293/31-5-2022 αίτημα του αναδόχου για έγκριση της 1^{ης} παράτασης εργασιών κατά 3 μήνες ήτοι έως 30-9-2022.

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παρακάτω λόγους καθυστέρησης εκτέλεσης εργασιών εντός της συμβατικής προθεσμίας, όπως,

Λόγω αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας Ολύμπου Αγιάσου και άλλων σωματείων που χρησιμοποιούν σαν έδρα το Γήπεδο Αγιάσου υπήρξε καθυστέρηση στη παράδοση των βοηθητικών χώρων των αποδυτηρίων στα οποία θα εκτελεστούν εργασίες σύμφωνα με τη παρούσα σύμβαση. Υπήρξε καθυστέρηση του χρόνου παράδοσης των κλειδιών και μεταφοράς επίπλων και εξοπλισμού τουλάχιστον κατά 3 μήνες.

Λόγω των καιρικών συνθηκών κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο δεν μπορούσαν να εκτελεστούν εργασίες στο περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου.

Για όλους τους παραπάνω προαναφερόμενους λόγους.

εισηγούμεστε

την χορήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο ««ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ» κατά 90 ημέρες από την ημερομηνία λήξης της συμβατικής προθεσμίας ήτοι από 30-6-2022 έως 30-09-2022.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) το έργο εκτελείται με βάση τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα

δ) την με αριθ. 328/2021 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη των λοιπών τευχών και όρων δημοπράτησης του έργου για την επιλογή αναδόχου

ε) την με αριθμ. 691/2021 απόφαση Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης έγκρισης 2^{ου} Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωσης της σύμβασης του έργου στην Εργοληπτική επιχείρηση «Μ.& Ι ΜΙΧΑΛΛΑΚΕΛΛΗΣ – Ε. ΤΣΩΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με προσφερόμενη έκπτωση 45,17% ήτοι με συμβατικό ποσό 331.360,92 (283.214,46 για εργασίες και 48.146,46€ για ΦΠΑ 17%

στ) το υπ αριθμ. 17293/31-5-2022 αίτημα του αναδόχου για έγκριση της 1^{ης} παράτασης εργασιών κατά 3 μήνες ήτοι έως 30-9-2022

ζ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 17534/2-06-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση

Αποφασίζει

Εγκρίνει την χορήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο **«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ»** κατά 90 ημέρες από την ημερομηνία λήξης της συμβατικής προθεσμίας ήτοι έως 30-09-2022.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Κατσαβέλλης