

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 371/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό της 24/8-6-2021 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης**

**ΘΕΜΑ : Χορήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο :
«Ανέγερση Διθέσιου Νηπιαγωγείου Πέτρας Λέσβου».**

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 8 Ιουνίου 2021 και ώρα 13:15** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **17622/4-6-2021** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν πέντε (5), ήτοι :

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 4.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 5.- Μανούσος Παράσχος, τακτικό μέλος	1.- Βαρβαγιάννης Δημήτριος, τακτικό μέλος 2.- Φλώρος Γεώργιος, τακτικό μέλος 3.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος 4.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Σχετικά με το 14^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 15092/17-05-2021εισηγήση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, που αναφέρει τα εξής:

Εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών προς Οικονομική Επιτροπή

**Θέμα : Χορήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με
τίτλο : «Ανέγερση Διθέσιου Νηπιαγωγείου Πέτρας Λέσβου»**

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Το έργο εκτελείται με βάση τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 του Π.Δ. 137/2010 την εγκύκλιο 6/14.1.2011 του Υπ.Ες. τις κανονιστικές πράξεις και γενικότερα κάθε διάταξη και ερμηνευτική εγκύκλιο που διέπει την ανάθεση κι εκτέλεση των δημοσίων έργων
2. Με την αριθμ. 355/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέσβου με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του ανωτέρω έργου και καθορίστηκε ο τρόπος ανάθεσής του.
3. Την με αριθμ. ΑΑΥ 385/06-03-2018, υπ' αριθμ. Πρωτ. 11997/14-03-2018, απόφαση ανάληψης υποχρέωσης – έγκρισης δέσμευσης πίστωσης 750.000,00 € στον ΚΑΕ 30.7311.0011 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Λέσβου και την καταχώρησή της στο πρόγραμμα Διαύγεια, με ΑΔΑ 72ΑΥΩΛΦ-ΣΘΞ.
4. Η δημοπρασία διεξήχθη την 16/07/2018.
5. Την με αριθμ. 613/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην έγκριση του 1^{ου} Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και την ανάδειξη ως πρώτου προσωρινού αναδόχου του εν λόγω έργου, την Κ/ΞΙΑ «Καλαϊτζή Μ. – Παπαγιαννάκη Ν.» με προσφερόμενη έκπτωση 52,29%.
6. Την υπ' αριθμ. 842/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου, Έγκρισης του 2^{ου} Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωσης της σύμβασης του έργου στην Κ/ΞΙΑ «Καλαϊτζή Μ. – Παπαγιαννάκη Ν.», που αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος, με προσφερόμενη έκπτωση 52,29%, ήτοι με συμβατικό ποσό 371.012,14 € (317.104,39 € για εργασίες και 53.907,75 € για 17% ΦΠΑ).
7. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 7-5-2019 με αρ.σύμβασης 4/2019,, συνολικού ποσού 371.012,14 € εκ των οποίων για εργασίες και όφελος 255.336,70 €, για απρόβλεπτα 38.300,51 €, για απολογιστικά 23.467,18 € και 53.907,75 € για Φ.Π.Α. 17%.
8. Ο συμβατικός χρόνος Περαιώσης του έργου ορίστηκε σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Με περαίωση εργασιών στις 07/05/2021.
9. Λόγω του ότι υπήρξαν σοβαρές καθυστερήσεις στις εργασίες ολοκλήρωσης του έργου εξαιτίας του κορονοϊού (covid-19), με αποτέλεσμα την δυσκολία στις παραγγελίες οικοδομικών υλικών καθώς την δυσχέρεια στην λειτουργία των συνεργιών που έπρεπε να εργαστούν για ολοκλήρωση του έργου, γι αυτούς τους λόγους
10. Την θετική γνώμη της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ με αριθ. Πρωτ. ΟΙΚ. 1342/20-05-2021

εισηγούμαστε

την παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου : «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΘΕΣΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΑΣ ΛΕΣΒΟΥ» κατά ογδόντα τρεις ημέρες (83), ήτοι η περαίωση εργασιών να είναι στις 30/07/2021.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

δ) την υπ' αριθμ. 842/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου, Έγκρισης του 2^{ου} Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωσης της σύμβασης του έργου στην Κ/ΞΙΑ «Καλαϊτζή Μ. – Παπαγιαννάκη Ν.», που αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος, με προσφερόμενη έκπτωση 52,29%, ήτοι με συμβατικό ποσό 371.012,14 € (317.104,39 € για εργασίες και 53.907,75 € για 17% ΦΠΑ),

ε) την σύμβαση του έργου που υπογράφηκε στις 7-5-2019 με αρ. σύμβασης 4/2019,, συνολικού ποσού 371.012,14 € εκ των οποίων για εργασίες και όφελος 255.336,70 €, για απρόβλεπτα 38.300,51 €, για απολογιστικά 23.467,18 € και 53.907,75 € για Φ.Π.Α. 17%.

στ) τον συμβατικό χρόνο Περαιώσης του έργου ορίστηκε σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Με περαίωση εργασιών στις 07/05/2021.

ζ) την θετική γνώμη της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ με αριθ. Πρωτ. ΟΙΚ. 1342/20-05-2021

η) την υπ' αριθμ. πρωτ. 15092/17-05-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει

Εγκρίνει την χορήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας του χρόνου περαίωσης του έργου με τίτλο **«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΘΕΣΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΑΣ ΛΕΣΒΟΥ»** κατά ογδόντα τρεις ημέρες (83), ήτοι η περαίωση των εργασιών να είναι στις 30/07/2021, σύμφωνα και με την υπ' αριθμ. πρωτ. 15092/17-05-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης,

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Κατσαβέλλης