

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 398/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 25/15-6-2021 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ : Έγκριση χορήγησης 5^{ης} παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Διαχείριση προϊόντων κατεδάφισης επικίνδυνα ετοιμόρροπων κτιρίων πληγέντων από τον σεισμό της 12^{ης} Ιουνίου 2017 – Υπηρεσία απομάκρυνσης αποβλήτων κατεδάφισης» του Δήμου Λέσβου.

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 15 Ιουνίου 2021 και ώρα 13:15** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **18384/11-6-2021** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν οκτώ (8), ήτοι :

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 4.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 5.- Μανούσος Παράσχος, τακτικό μέλος 6.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος 7.- Φλώρος Γεώργιος, τακτικό μέλος 8.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Βαρβαγιάννης Δημήτριος, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Σχετικά με το 17^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 18236/11-06-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμ. Συγκοινωνιακών Έργων Λιμενικών Έργων & Υπαίθριων Χώρων του Δήμου Μυτιλήνης, που αναφέρει τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Δ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

προς την Οικονομική Επιτροπή του Δ. Μυτιλήνης για την έγκριση χορήγησης 5^{ης} παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Διαχείριση προϊόντων κατεδάφισης επικίνδυνα

ετοιμορρόπων κτιρίων πληγέντων από τον σεισμό της 12^{ης} Ιουνίου 2017 – Υπηρεσία απομάκρυνσης αποβλήτων κατεδάφισης» του Δήμου Λέσβου»

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο εκτελείται με βάση:

Τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» όπως αυτός ισχύει σήμερα

Την υπ' αριθμό πρωτ. 4229/13.06.2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας

Την υπ' αριθμό ΔΑΕΦΚ/οικ.4987/Α321 (ΦΕΚ Β' 3490/05.10.2017) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία έγινε δέσμευση πίστωσης και διάθεση στο Δήμο Λέσβου, ποσού 2.500.000,00 ευρώ για «τη φύλαξη και για την εναλλακτική διαχείριση των προϊόντων κατεδαφίσεων επικίνδυνα ετοιμορρόπων κτιρίων πληγέντων από το σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017 της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Β. Αιγαίου»

Την υπ' αριθμό 854/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία έγινε η αποδοχή από τον Δήμο της δέσμευσης πίστωσης και της διάθεσης στο Δήμο του ανωτέρω κονδυλίου.

Την υπ' αριθμό πρωτ. 8460/04.12.2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, με την οποία αποφασίστηκε η παράταση κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Λέσβου, μέχρι 12/03/2018.

Την υπ' αριθμό 213/2017 μελέτη με τίτλο «Διαχείριση προϊόντων κατεδάφισης επικίνδυνα ετοιμορρόπων κτιρίων πληγέντων από τον σεισμό της 12^{ης} Ιουνίου 2017 – Υπηρεσία απομάκρυνσης αποβλήτων κατεδάφισης» του Δήμου Λέσβου όπως αυτή θεωρήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λέσβου μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που τη συνοδεύουν.

Την υπ' αριθμό 861/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου για την έγκριση τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Λέσβου.

Την υπ' αριθμό 1395/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Λέσβου με την οποία ενέκρινε την υπ' αριθμό 213/2017 μελέτη της υπηρεσίας με τίτλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 12^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ» και τον τρόπο εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας «με την διαδικασία της Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το Ν4412/2016 άρθρο 32 παρ. γ, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλομένη σε απρόβλεπτες καταστάσεις».

Την υπ' αριθμό 955/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίνει την 95^η τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, με την οποία έγινε η εγγραφή της ανωτέρω υπηρεσίας στον Προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος έτους.

Την απόφαση με αριθμό 1499/2017 της Οικονομικής Επιτροπής Λέσβου, με την οποία αναθέτει με την διαδικασία της Διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενη σε απρόβλεπτες καταστάσεις (Σεισμός της 12-06-2017) το έργο με τίτλο «Διαχείριση προϊόντων κατεδάφισης επικίνδυνα ετοιμορρόπων κτιρίων πληγέντων από τον σεισμό της 12^{ης} Ιουνίου 2017 – Υπηρεσία απομάκρυνσης αποβλήτων κατεδάφισης». στον Ζούρο Παναγιώτη.

Την υπ' αριθμό 73/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Λέσβου για την 5^η τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου.

Την υπ' αριθμό 77/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίνει την 5^η τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, με την οποία έγινε η εγγραφή της ανωτέρω υπηρεσίας στον Προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος έτους.

Την από 07/02/2018 με αριθμό πρωτοκόλλου 5829/07-02-2018 υπογραφείσα σύμβαση εκτέλεσης της εργασίας αντί του ποσού των **1.230.723,00 €** με Φ.Π.Α.

Την ανάθεση της επίβλεψης εκτέλεσης της εργασίας (Αριθμός Πρωτ. 5744/08-02-2018) στον Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου Πέρο Μιχάλη.

Την υπ' αριθμό 65/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίνει την 1^η παράταση εκτέλεσης της Υπηρεσίας κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι 30/07/2019.

Την υπ' αριθμό 411/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίνει την 2^η παράταση εκτέλεσης της Υπηρεσίας κατά πενήντα (50) ημέρες, ήτοι μέχρι 18/09/2019.

Την υπ' αριθμό 33/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίνει την 3^η παράταση εκτέλεσης της Υπηρεσίας κατά σαράντα μία (41) ημέρες, ήτοι μέχρι 29/10/2019.

Την υπ' αριθμό 45/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίνει την 4^η παράταση εκτέλεσης της Υπηρεσίας κατά πενήντα επτά (57) ημέρες, ήτοι μέχρι 22/12/2019.

Την από 16/12/2019 με αριθμό πρωτοκόλλου 13366/16-12-2019 υπογραφείσα 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση εκτέλεσης της εργασίας αντί του ποσού των **584.824,50 €** με Φ.Π.Α.

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η παρούσα μελέτη αφορά τη διαχείριση των προϊόντων κατεδάφισης των επικίνδυνα ετοιμόρροπων κτιρίων, πληγέντων από το σεισμό της 12^{ης} Ιουνίου 2017.

Πιο συγκεκριμένα, η υπηρεσία αφορά:

την φορτοεκφόρτωση, μεταφορά και διάθεση σε πιστοποιημένο φορέα των ΑΕΚΚ των επικίνδυνα ετοιμόρροπων κτιρίων.

Τη μεταφορά δομικών στοιχείων που πρόκειται να επαναχρησιμοποιηθούν από τις Δημοτικές Ενότητες (πλην της Δ.Ε. Πολιχνίτου) στο χώρο φύλαξής τους στη Βρίσα.

Τη χωριστή συλλογή των επικίνδυνων αποβλήτων και μεταφορά τους στους χώρους προσωρινής αποθήκευσης, εάν απαιτηθεί.

Το έργο που κατασκευάζεται με την παρούσα εργολαβία έχει τον τίτλο:

«Διαχείριση προϊόντων κατεδάφισης επικίνδυνα ετοιμόρροπων κτιρίων πληγέντων από τον σεισμό της 12^{ης} Ιουνίου 2017 – Υπηρεσία απομάκρυνσης αποβλήτων κατεδάφισης»

Γ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις εκτέλεσης των δημοσίων έργων.

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η υπηρεσία χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου Λέσβου με Κ.Α.Ε. 64.6414.0001 για το έτος 2021.

Ε. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», σας διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφο της αίτησης του αναδόχου για χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών της υπηρεσίας του θέματος.

Με την υπ' αριθμό πρωτ. 14118/10-05-2021 αίτηση του ο ανάδοχος ζητεί τη χορήγηση της 5^{ης} παράτασης για την ολοκλήρωση της Υπηρεσίας κατά πενήντα εννέα (9) μήνες, ήτοι ως 15/03/2022, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2, παράγραφος 2 της Συμπληρωματικής Σύμβασης, προκειμένου να ολοκληρώσει την Υπηρεσία.

Η παράταση ζητείται για τους εξής λόγους :

Λόγω διακοπής της υπηρεσίας από καθυστέρηση πληρωμών.

Συγκεκριμένα κατατέθηκαν οι διακοπές της Υπηρεσίας :

Η υπ' αριθμό πρωτ. 21090/13-07-2020 αίτηση για την καθυστέρηση του 16^{ου} λογαριασμού, ο οποίος εξοφλήθηκε στις 24-09-2020.

Η υπ' αριθμό πρωτ. 30183/25-09-2020 αίτηση για την καθυστέρηση του 17^{ου} λογαριασμού, ο οποίος εξοφλήθηκε στις 04-11-2020.

Η υπ' αριθμό πρωτ. 35515/05-11-2020 αίτηση για την καθυστέρηση του 19^{ου} λογαριασμού, ο οποίος εξοφλήθηκε στις 02-12-2020.

Συνολικά υπήρξε διακοπή της υπηρεσίας από 13-7-2020 έως 2-12-2020 λόγω καθυστέρησης πληρωμών.

Λόγω της καθυστέρησης κατεδάφισης από τους ιδιοκτήτες των κτισμάτων που προβλέπεται να κατεδαφιστούν, σύμφωνα με την ΔΑΕΦΚ.

Για τους παραπάνω λόγους προτείνεται

Η έγκριση της χορήγησης 5^{ης} παράτασης του χρόνου περαίωσης της Υπηρεσίας κατά εννέα (9) μήνες, με αναθεώρηση, από τη συμβατική λήξη της Υπηρεσίας, ήτοι ως 15/03/2022.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

δ) τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016

ε) την υπ' αριθμό πρωτ. 14118/10-05-2021 αίτηση του ο ανάδοχος ζητεί τη χορήγηση της 5^{ης} παράτασης για την ολοκλήρωση της Υπηρεσίας κατά πενήντα εννέα (9) μήνες, ήτοι ως 15/03/2022, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2, παράγραφος 2 της Συμπληρωματικής Σύμβασης, προκειμένου να ολοκληρώσει την Υπηρεσία

στ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 18236/11-06-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμ. Συγκοινωνιακών Έργων Λιμενικών Έργων & Υπαίθριων Χώρων του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει

Εγκρίνει της χορήγηση 5^{ης} παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: **«Διαχείριση προϊόντων κατεδάφισης επικίνδυνα ετοιμορρόπων κτιρίων πληγέντων από τον σεισμό της 12^{ης} Ιουνίου 2017 – Υπηρεσία απομάκρυνσης αποβλήτων κατεδάφισης» του Δήμου Λέσβου»** κατά εννέα (9) μήνες, με αναθεώρηση, από τη συμβατική λήξη της Υπηρεσίας, ήτοι ως 15/03/2022.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Κατσαβέλλης