

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός απόφασης : 416/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 26/22-06-2022 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ: Χορήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση χώρου παιδικών χαρών Δήμου Μυτιλήνης».

Στη Μυτιλήνη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα **Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022 και ώρα 13:30 μ.μ.**, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **19594/17-06-2022** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της παρόντα ήταν επτά (7), ήτοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 4.- Ανδριώτης Κωνστάντιος - Παναγιώτης, τακτικό μέλος 5.- Βουνατσής Θεόδωρος, αναπληρωματικό μέλος του κ. Μαμάκου Μ. 6.- Φραντζέσκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 7.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Μανούσος Παράσχος, τακτικό μέλος 2.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Σχετικά με το 13^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 19634/17-6-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία αναφέρει τα εξής:

Θέμα: Χορήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση χώρου παιδικών χαρών Δήμου Μυτιλήνης»

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Λαμβάνοντας υπ' όψιν:

1. τις **διατάξεις** του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη διακήρυξη του έργου, και τις λοιπές **διατάξεις** της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο,

2. **το πρωτογενές και το εγκεκριμένο αίτημα** για την κατασκευή του έργου και την **καταχώρισή τους** στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 20REQ007753588 και 20REQ007755807 αντίστοιχα,
3. τη με αρ. 548/2020 **απόφαση** της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης (ΑΔΑ: 6ΞΓΦ46ΜΓΘΓ-Ι86) – **έγκρισης της διακήρυξης, των λοιπών τευχών και των όρων δημοπράτησης του έργου** για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του (ανοικτή διαδικασία μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή και με σύστημα υποβολής προσφορών τα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης),
4. τη με αρ. 580/2020 **απόφαση** της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης (ΑΔΑ: 98ΟΞ46ΜΓΘΓ-2ΙΧ) - **συγκρότησης της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού του έργου,**
5. τη **διακήρυξη** του διαγωνισμού, την **προκήρυξη** της σύμβασης και την **καταχώρισή τους** στο ΚΗΜΔΗΣ, με ΑΔΑΜ 20PROC007785121 και 20PROC007784719 αντίστοιχα,
6. την **καταχώριση της προκήρυξης** της σύμβασης στο πρόγραμμα **ΔΙΑΥΓΕΙΑ**, με ΑΔΑ 9ΤΡ846ΜΓΘΓ-9ΛΨ,
7. τη **δημοσιοποίηση του διαγωνισμού** (συμπεριλαμβανομένου των σχετικών εγγράφων της σύμβασης) στο σχετικό χώρο της διαδικτυακής πύλης του **ΕΣΗΔΗΣ** με συστημικό αριθμό : 94273,
8. τη **δημοσιοποίηση του διαγωνισμού** (συμπεριλαμβανομένου των εγγράφων της σύμβασης) στο σχετικό χώρο της **ιστοσελίδας του Δήμου Μυτιλήνης** (επιλογή: ηλεκτρονική ενημέρωση - προκηρύξεις),
9. τη **δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης** στον **ελληνικό τύπο,**
10. το από 29-12-2020 **1^ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού,** το οποίο **υποβλήθηκε** στις 29-12-2020, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος του ΕΣΗΔΗΣ, στην Αναθέτουσα Αρχή για τη λήψη απόφασης,
11. τη με αριθ. πρωτ. 41875/30-12-2020 **εισήγηση** της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μυτιλήνης προς την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μυτιλήνης, με συνημμένο το 1^ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, **για τη λήψη απόφασης,**
12. τη με αρ. 05/2021 **απόφαση** της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης (ΑΔΑ: 65ΤΩ46ΜΓΘΓ-ΘΟΩ) - **έγκρισης του 1^{ου} πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξης** της Εργοληπτικής Επιχείρησης **«Μ&Ι ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΛΗΣ - Ε.ΤΣΟΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ, Δ.Τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΕΣΒΟΥ ΕΕ** (μειοδότης) ως **προσωρινό ανάδοχο του έργου,** με προσφερόμενη έκπτωση **47,65 %,**
13. Το από 15-01-2021 **μήνυμα** της Αναθέτουσας Αρχής μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ - **κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης σε όλους τους προσφέροντες, την ανάρτηση της ανωτέρω απόφασης** στα συνημμένα του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, την **παροχή πρόσβασης σε αυτούς στις υποβληθείσες προσφορές και την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης της προβλεπόμενης στη σχετική διακήρυξη προδικαστικής προσφυγής -** με συνημμένο το σχετικό υπ' αριθ. πρωτ. 988/15-01-2021 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης,
14. Το από 27-01-2021 **μήνυμα** της Αναθέτουσας Αρχής μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ - **πρόσκληση προς τον προσωρινό ανάδοχο για την υποβολή δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και αποδεικτικών εγγράφων νομιμοποίησης -** με συνημμένο το σχετικό υπ' αριθ. πρωτ. 2032/27-01-2021 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης,
15. την από 05-02-2021 **εμπρόθεσμη υποβολή δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και αποδεικτικών εγγράφων νομιμοποίησης,** μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ και σε έντυπη μορφή,
16. το από 11-02-2021 **2^ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού,** το οποίο **υποβλήθηκε** στις 11-02-2021, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ, στην Αναθέτουσα Αρχή για τη λήψη απόφασης,

17. τη με αριθ. πρωτ. 3610/12-02-2021 **εισήγηση** της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης προς την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μυτιλήνης, με συνημμένο το 2^ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, **για τη λήψη απόφασης,**
18. τη αριθ. 78/2021 **απόφαση** της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης (ΑΔΑ: 64ΚΙ46ΜΓΘΓ-04Γ), **έγκρισης του 2^{ου} πρακτικού** της Επιτροπής Διαγωνισμού και **κατακύρωσης** της σύμβασης του έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση «**Μ&Ι ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΛΗΣ - Ε.ΤΣΟΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ, Δ.Τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΕΣΒΟΥ ΕΕ**» (ΑΦΜ : 082780230), που αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος, με προσφερόμενη έκπτωση **47,65%** ήτοι με συμβατικό ποσό **397.628,65 € (339.853,55 € για εργασίες και 57.775,10 € για 17% ΦΠΑ).**
19. το από 26-02-2021 **μήνυμα** της Αναθέτουσας Αρχής μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ - **κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης κατακύρωσης σε όλους τους προσφέροντες πλην του μειοδότη, την ανάρτηση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και αποδεικτικών εγγράφων νομιμοποίησης** στα συνημμένα του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ και την **άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης της προβλεπόμενης στη σχετική διακήρυξη προδικαστικής προσφυγής** – με συνημμένο το υπ' αριθ. πρωτ. 5575/26-02-2021 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης,
20. την με αρ. 15098/26-03-2021 ΑΔΑ: ΨΝΧΛΟΡ1Ι-ΤΧΥ) απόφαση της Δ/σης Διοικητικού – Οικονομικού Β. Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου - επικύρωσης της νομιμότητας της αριθ. 78/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης (απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης του έργου),
21. Τη με αριθ. 290/13-03-2021 **απόφαση ανάληψης υποχρέωσης – έγκρισης δέσμευσης πίστωσης 750.000,00 €** στον ΚΑΕ 35.7326.0002 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους **2021** του Δήμου Μυτιλήνης,
22. την με αριθ. 05/2021 **Πράξη της Επιτρόπου στη Γεν. Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Ελεγκτικού Συνεδρίου**, που αφορά στον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας για τη σύμβαση του έργου πριν τη σύναψή της,
23. Το από 15-15-2021 **μήνυμα** της Αναθέτουσας Αρχής μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ - **πρόσκληση** προς στον προσωρινό ανάδοχο για την **υποβολή υπεύθυνης δήλωσης** οψιγενών μεταβολών, κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 - με συνημμένο το σχετικό υπ' αριθ. πρωτ. 11845/15-05-2021 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης,
24. την από 20-04-2021 **εμπρόθεσμη υποβολή της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης προσωρινού αναδόχου**, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ,
25. το από 27-04-2021 **3^ο Πρακτικό** της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο **υποβλήθηκε** στις 27-04-2021, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ, στην Αναθέτουσα Αρχή και συνοδεύει την παρούσα σύμβαση,
26. Το από 05-05-2021 **μήνυμα** της Αναθέτουσας Αρχής μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ – **κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης και ειδική πρόσκληση** προς στον προσωρινό ανάδοχο **για την υπογραφή του συμφωνητικού** - με συνημμένο το σχετικό υπ' αριθ. πρωτ. 13604/05-05-2021 **έγγραφο** της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης,
27. την **καταχώριση της απόφασης κατακύρωσης στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 21ΑWRD008556079,**
28. Την από 19-05-2021 εμπρόθεσμη **υποβολή των δικαιολογητικών για την υπογραφή της σύμβασης**, σε έντυπη μορφή,
29. Την με αριθμ. πρωτ. 15823 σύμβαση του έργου που υπογράφηκε στις 21-5-2021, συνολικού ποσού 397.628,65 € εκ των οποίων για εργασίες 243.241,65 €, για εργολαβικό όφελος 43.783,50 € για απρόβλεπτα 43.053,77 €, για απολογιστικά 8932,88 + 841,75 € και 57.775,10 € για Φ.Π.Α. 17%.

30. Ότι ο συμβατικός χρόνος περαίωσης του έργου ορίστηκε σε δώδεκα (12) μήνες.
31. Ότι η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από **πιστώσεις ΣΑΤΑ** και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου Μυτιλήνης έτους 2022 σε βάρος του Κ.Α.: 35.7326.0002,
32. Τη με αριθ. 293/25-02-2022 **απόφαση ανάληψης υποχρέωσης – έγκρισης δέσμευσης πίστωσης 397.628,65 €** στον ΚΑΕ 35.7326.0002 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους **2022** του Δήμου Μυτιλήνης,
33. Τον με αριθμ πρωτ. **16070/24.05.2021** ορισμό επιβλεπόντων μηχανικών του έργου.
34. Το υπ' αριθμ. Πρωτ. **11304/11-04-2022** αίτημα του αναδόχου για χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών διάρκειας **πέντε (5) μηνών** από την λήξη του συμβατικού χρόνου στις 29/05/2022.

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Λαμβάνοντας υπ' όψιν

- Λόγω άστατων καιρικών συνθηκών τους μήνες Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο είχαμε καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών.
- Λόγω covid υπήρξε δυσχέρεια στην εύρεση και εργασία του προσωπικού.
- Λόγω covid, σοβαρών ανατιμήσεων λόγω αύξησης της τιμής των πρώτων υλών αλλά και του κόστους μεταφοράς υπήρξε καθυστέρηση του χρόνου παράδοσης των υλικών που πρόκειται να ενσωματωθούν στο έργο (όργανα παιδικής χαράς, εξοπλισμός, δάπεδα ασφαλείας και φωτιστικά) από τις κατασκευάστριες εταιρείες και από τους προμηθευτές.

εισηγούμαστε

την χορήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «**Διαμόρφωση χώρου παιδικών χαρών Δήμου Μυτιλήνης**» κατά 5 μήνες από την ημερομηνία λήξης του έργου 21-05-2022 ήτοι έως 21-10-2022.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη διακήρυξη του έργου,

δ) τη με αρ. 05/2021 ΑΟΕ Δήμου Μυτιλήνης (ΑΔΑ: 65ΤΩ46ΜΓΘΓ-ΘΟΩ) - έγκρισης του 1^{ου} πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξης της Εργοληπτικής Επιχείρησης «Μ&Ι ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΛΗΣ - Ε.ΤΣΟΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ, Δ.Τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΕΣΒΟΥ ΕΕ (μειοδότης) ως προσωρινό ανάδοχο του έργου, με προσφερόμενη έκπτωση 47,65 %,

ε) τη αριθ. 78/2021 ΑΟΕ Δήμου Μυτιλήνης (ΑΔΑ: 64ΚΙ46ΜΓΘΓ-04Γ), έγκρισης του 2^{ου} πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωσης της σύμβασης του έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση «Μ&Ι ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΛΗΣ - Ε.ΤΣΟΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ, Δ.Τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΕΣΒΟΥ ΕΕ» (ΑΦΜ : 082780230), που αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος, με προσφερόμενη έκπτωση 47,65% ήτοι με συμβατικό ποσό 397.628,65 € (339.853,55 € για εργασίες και 57.775,10 € για 17% ΦΠΑ)

στ) το από 27-04-2021 3^ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο υποβλήθηκε στις 27-04-2021, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ, στην Αναθέτουσα Αρχή και συνοδεύει την παρούσα σύμβαση,

ζ) την με αριθμ. πρωτ. 15823 σύμβαση του έργου που υπογράφηκε στις 21-5-2021, συνολικού ποσού 397.628,65 € εκ των οποίων για εργασίες 243.241,65 €, για εργολαβικό όφελος 43.783,50 € για απρόβλεπτα 43.053,77 €, για απολογιστικά 8932,88 + 841,75 € και 57.775,10 € για Φ.Π.Α. 17% με τον συμβατικό χρόνο περαίωσης του έργου που ορίστηκε σε δώδεκα (12) μήνες

η) το υπ' αριθμ. Πρωτ. 11304/11-04-2022 αίτημα του αναδόχου για χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών διάρκειας πέντε (5) μηνών από την λήξη του συμβατικού χρόνου στις 29/05/2022

θ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 19634/17-6-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση

Αποφασίζει

Εγκρίνει την χορήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «**Διαμόρφωση χώρου παιδικών χαρών Δήμου Μυτιλήνης**» κατά 5 μήνες από την ημερομηνία λήξης της συμβατικής προθεσμίας του έργου 21-05-2022 ήτοι έως της 21-10-2022.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Κατσαβέλλης