

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 413/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 27/22-6-2021 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση 2^{ης} παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο
«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ – ΔΙΚΤΥΑ
ΔΙΑΝΟΜΗΣ».**

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 22 Ιουνίου 2021 και ώρα 13:15** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **19217/18-6-2021** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν πέντε (5), ήτοι :

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 4.- Μανούσος Παράσχος, τακτικό μέλος 5.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Βαρβαγιάννης Δημήτριος, τακτικό μέλος 2.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 3.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος 4.- Φλώρος Γεώργιος, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Σχετικά με το 13^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 19161/18-06-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμ. Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων του Δήμου Μυτιλήνης, που αναφέρει τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης 2^{ης} παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ – ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ».

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 που αφορά τις Προθεσμίες,

Την από 13-08-2019 (ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΩ005434774) εργολαβική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λέσβου και της αναδόχου Εργοληπτικής Επιχείρησης «Ανώνυμη Τεχνική Εργοληπτική Εμπορική Λατομική Εταιρεία, δ.τ. «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» για την κατασκευή του έργου: «Εκσυγχρονισμός – Βελτίωση Αρδευτικού Δικτύου Διανομής», η οποία είχε ως συμβατική προθεσμία περαίωσής την 03-02-2021,

Το από 14-10-2019 Μνημόνιο συνεργασίας για τη διενέργεια Αρχαιολογικών Ερευνών και Εργασιών στο πλαίσιο υλοποίησης του 2ου υποέργου «Αρχαιολογικές Εργασίες», μεταξύ της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου και του Δήμου Μυτιλήνης,

Την υπ. αριθμ. 129/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μυτιλήνης (ως καθολικός διάδοχος των συγχρηματοδοτούμενων έργων μετά την διάσπαση), με την οποία εγκρίθηκε η 1η παράταση εργασιών κατά εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την συμβατική ημερομηνία λήξης του έργου, ήτοι 02/08/2021,

Το με αρ. πρωτ. 11329/12-04-2021 αίτημα του Αναδόχου για χορήγηση 2^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά εκατόν ογδόντα (192) ημέρες,

Σας ενημερώνουμε ότι κατά την εξέλιξη των εργασιών προέκυψαν καθυστερήσεις χωρίς υπαιτιότητα δική μας ή του Αναδόχου, τις οποίες σας παραθέτουμε στη συνέχεια:

α) οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις) του προηγούμενου διαστήματος εμπόδισαν την απρόσκοπτη εκτέλεση εργασιών,

β) λόγω της πανδημίας του Covid 19 και των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπισή του, παρουσιάστηκαν δυσκολίες στην μετάβαση των συνεργειών επιτόπου του έργου για την εκτέλεση των εργασιών και

γ) υπήρξε σημαντική καθυστέρηση (01/01/2021 – 01/06/2021) λόγω της αναμονής νέου ορισμού αρχαιολόγου από την Κ' Εφορεία Αρχαιοτήτων για την παρακολούθηση των χωματουργικών εργασιών ως όφειλε σύμφωνα με το Μνημόνιο συνεργασίας,

Για τους παραπάνω λόγους, προέκυψε η ανάγκη 2^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών με «αναθεώρηση», προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο.

Ως εκ τούτου η Υπηρεσία μας,

Ε ι σ η γ ε ί τ α ι
Ό π ω ς η Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή Ε π ι τ ρ ο π ή

Εγκρίνει την χορήγηση 2^{ης} παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ – ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ» με αναθεώρηση, κατά τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία λήξης της 1^{ης} παράτασης, ήτοι έως 02/12/2021.

Η εν λόγω παράταση δεν θα επιφέρει καμία οικονομική επιβάρυνση στο Δήμο.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του

άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 που αφορά τις Προθεσμίες,

ε) την από 13-08-2019 (ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΩ005434774) εργολαβική **σύμβαση** μεταξύ του Δήμου Λέσβου και της αναδόχου Εργοληπτικής Επιχείρησης «Ανώνυμη Τεχνική Εργοληπτική Εμπορική Λατομική Εταιρεία, δ.τ. «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» για την κατασκευή του έργου: «Εκσυγχρονισμός –Βελτίωση Αρδευτικού Δικτύου Διανομής», η οποία είχε ως **συμβατική προθεσμία περαίωσής την 03-02-2021,**

στ) την υπ. αριθμ. 129/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μυτιλήνης (ως καθολικός διάδοχος των συγχρηματοδοτούμενων έργων μετά την διάσπαση), με την οποία εγκρίθηκε η **1η παράταση** εργασιών κατά εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την συμβατική ημερομηνία λήξης του έργου, ήτοι **02/08/2021,**

ζ) το αρ. πρωτ. 11329/12-04-2021 **αίτημα του Αναδόχου για χορήγηση 2^{ης} παράτασης** συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά εκατόν ογδόντα (192) ημέρες,

η) την υπ' αριθμ. πρωτ. 19161/18-06-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμ. Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό

Αποφασίζει

Εγκρίνει την χορήγηση 2^{ης} παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου με τίτλο: **«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ – ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ»** με αναθεώρηση, κατά τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία λήξης της 1^{ης} παράτασης, **ήτοι έως 02/12/2021.**

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Κατσαβέλλης