

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 444/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 28/05-07-2022 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ: Έγκριση της δήλωσης επιμήκυνσης Σύμβασης περαίωσης του έργου με τίτλο « Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Λουτρών για την άρση της επικινδυνότητας κατάπτωσης πρανών που προέκυψε από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα της 12ης Ιανουαρίου 2021».

Στη Μυτιλήνη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα **Τρίτη 5 Ιουλίου 2022 και ώρα 13:30 μ.μ.**, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **21598/01-07-2022** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της παρόντα ήταν πέντε (5), ήτοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 4.- Μανούσος Παράσχος, τακτικό μέλος 5.- Φραντζέσκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος	1.- Ανδριώτης Κωνστάντιος - Παναγιώτης, τακτικό μέλος 2.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 3.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος 4.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Σχετικά με το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 18160/28-6-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία αναφέρει τα εξής:

«ΘΕΜΑ : Έγκριση της δήλωσης επιμήκυνσης Σύμβασης περαίωσης του έργου με τίτλο « Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Λουτρών για την άρση της επικινδυνότητας κατάπτωσης πρανών που προέκυψε από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα της 12ης Ιανουαρίου 2021».

Έχοντας υπόψη:

- Τη με αριθ. πρωτ. 40506 / 28-12-2021 σύμβαση κατασκευής του παραπάνω έργου μεταξύ της αναδόχου εργοληπτικής Επιχείρησης « Παπουτσής Μ. – Μάντζαρης Χ. Ο.Ε.» με δ.τ. ΔΥΝΑΜΙΚΗ και του Δήμου Λέσβου,
- Η αρχική συμβατική προθεσμία του έργου είναι 90 μέρες ήτοι έως 27/03/2022.
- Τη με αριθ. πρωτ. 6243 /04 – 03 - 2022 υποβολή της αίτησης του Αναδόχου, για 1η παράταση,
- Η με αρ. 191/2022 απόφ. Ο.Ε για τη χορήγηση της 1^{ης} παράτασης έως 11/05/2022.

- Τη με αριθ. πρωτ. 13171 /28 – 04 - 2022 υποβολή της αίτησης του Αναδόχου, για 2η παράταση,
- Η με αρ. 307/2022 απόφ. Ο.Ε για τη χορήγηση της 2^{ης} παράτασης έως 11/06/2022.
- Η με αρ. πρωτ. 18160/07-06-2022, Υποβολή Δήλωσης Επιμήκυνσης Σύμβασης και νέου χρονοδιαγράμματος του έργου,
Η Υπηρεσία μας,

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Όπως η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης :

Εγκρίνει τη χορήγηση Επιμήκυνσης της Σύμβασης του έργου **«Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Λουτρών για την άρση της επικινδυνότητας κατάπτωσης πρανών που προέκυψε από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα της 12ης Ιανουαρίου 2021»** κατά έξι (6) ημερολογιακών μηνών από 11-06-2022 έως 11-12-2022, με βάση το άρθρο 153 του Ν. 4938/2022.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) την αριθ. πρωτ. 40506 / 28-12-2021 σύμβαση κατασκευής του παραπάνω έργου μεταξύ της αναδόχου εργοληπτικής Επιχείρησης « Παπουτσής Μ. – Μάντζαρης Χ. Ο.Ε.» με δ.τ. ΔΥΝΑΜΙΚΗ και του Δήμου Λέσβου, με αρχική συμβατική προθεσμία του έργου είναι 90 μέρες ήτοι έως 27/03/2022

δ) την αρ. 191/2022 Α. Ο.Ε του Δήμου Μυτιλήνης για τη χορήγηση της 1^{ης} παράτασης έως 11/05/2022

ε) την αρ. 307/2022 Α. Ο.Ε του Δήμου Μυτιλήνης για τη χορήγηση της 2^{ης} παράτασης έως 11/06/2022

στ) την με αρ. πρωτ. 18160/07-06-2022, Υποβολή Δήλωσης Επιμήκυνσης Σύμβασης και νέου χρονοδιαγράμματος του έργου,

ζ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 18160/28-6-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση

Αποφασίζει

Εγκρίνει τη χορήγηση Επιμήκυνσης της Σύμβασης του έργου με τίτλο **«Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Λουτρών για την άρση της επικινδυνότητας κατάπτωσης πρανών που προέκυψε από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα της 12ης Ιανουαρίου 2021»** κατά έξι (6) ημερολογιακούς μήνες από 11-06-2022 έως 11-12-2022, με βάση το άρθρο 153 του Ν. 4938/2022.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Κατσαβέλλης