

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 17/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό της 2/19-1-2021 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης**

**ΘΕΜΑ : Έγκριση 2^{ης} Παράτασης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΙΟΥ
στον ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟ για την άρση της επικινδυνότητας»**

Στη Μυτιλήνη σήμερα Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 13:15 πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. 1030/15-1-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν πέντε (5), ήτοι :

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 3.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος 4.- Φλώρος Γεώργιος, τακτικό μέλος 5.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.-Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 2.- Βαρβαγιάννης Δημήτριος, τακτικό μέλος 3.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 4.- Μανούσος Παράσχος, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός συνεργάτης του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Σχετικά με το 5^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ. αριθμ. πρωτ. 737/13-1-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης η οποία έχει ως εξής,

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μυτιλήνη, 13/01/2021
Αρ. Πρωτ.: 737

Πληροφορίες: Μ. Πέρος

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

προς την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ : Έγκριση 2^{ης} Παράτασης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ»

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και ισχύει κατά τη εκτέλεση του έργου.
- Την υπ' αριθμό **47/2020** μελέτη «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ» όπως αυτή συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μυτιλήνης και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό **207/2020** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης και καθορισμού τρόπου ανάθεσης με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. γ του Ν. 4412/16.
- Την υπ' αριθμό **309/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία έγινε ανάθεση με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, στην εταιρεία «**MINABPA ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**», με μέση έκπτωση **3,00 %** επί των τιμών τιμολογίου της μελέτης.
- Την υπ' αριθμό πρωτ. **29088/16-09-2020** σύμβαση κατασκευής του παραπάνω έργου μεταξύ της αναδόχου εταιρείας «MINABPA Α.Ε.» και του Δήμου Μυτιλήνης, συμβατικού ποσού 26.263,47 ευρώ με ΦΠΑ 17%
- Το υπ' αριθμό πρωτ. **31481/05-10-2020** αίτημα του αναδόχου για χορήγηση παράτασης
- Η αρχική συμβατική προθεσμία του έργου είναι 2 μήνες, ήτοι έως 16/11/2020.
- Την υπ' αριθμό **88/2020** απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Μυτιλήνης περί έγκρισης των αιτούμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που μας κοινοποιήθηκε με το υπ' αριθμό πρωτ. 35392/04-11-2020 έγγραφο τους.
- Την υπ' αριθμό **524/2020** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μυτιλήνης που εγκρίνει τις αιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (88/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Μυτιλήνης).
- Την υπ' αριθμό **573/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η 1^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ**» κατά 2 μήνες ήτοι μέχρι την 22/01/2021.

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σε συνέχεια του εγγράφου του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Παλαιοκήπου, με αριθμό πρωτ. 11803/30-04-2020, με το οποίο ζητά την επισκευή γεφυριού στον Παλαιοκήπο, το οποίο έχει καταστεί επικίνδυνο για τα οχήματα που διέρχονται από αυτό, διενεργήθηκε

αυτοψία από την Υπηρεσία, ώστε να διαπιστωθεί η επικινδυνότητα και ο τρόπος αντιμετώπισης αυτής.

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι το συγκεκριμένο γεφύρι έχει καταστεί στατικά ανεπαρκές, με συνέπεια να υπάρχει σοβαρός κίνδυνος κατάρρευσης κατά την διέλευση βαρέων οχημάτων. Για τον λόγο αυτό συντάχθηκε Έκθεση Αυτοψίας, στην οποία αναφέρονται τα παραπάνω και προτείνεται η άμεση ανακατασκευή του στην ίδια θέση και με τις ίδιες διαστάσεις, προκειμένου να αρθεί ο κίνδυνος κατάρρευσης.

Με την παρούσα μελέτη θα εκτελεσθούν εργασίες για την ανακατασκευή γεφυριού επί του οδικού άξονα που συνδέει την Μυτιλήνη με τα χωριά της Δ.Ε. Γέρας και το Πλωμάρι, που έχει καταστεί στατικά ανεπαρκές και άρα επικίνδυνο, λόγω παλαιότητας και χρήσης.

Ο συγκεκριμένος δρόμος, επειδή εξυπηρετεί μεγάλο τμήμα του νησιού, έχει πολύ μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο και από αυτόν διέρχονται επί καθημερινής βάσης, μεγάλα και βαρέα οχήματα.

Η ανακατασκευή του γεφυριού κρίνεται αναγκαία και άμεση, προκειμένου να αρθεί η επικινδυνότητα από τυχόν κατάρρευση του.

Σκοπός της εν λόγω μελέτης είναι η άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος, με την ανακατασκευή του γεφυριού.

Κατά την φάση της ανακατασκευής του θα εκτελεσθούν οι παρακάτω εργασίες :

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Θα αποξηλωθεί ο ασφαλοτάπητας, θα καθαιρεθούν και θα απομακρυνθούν τα τμήματα του παλαιού γεφυριού και θα γίνουν περιορισμένες εκσκαφές, προκειμένου να ανακατασκευασθεί το νέο γεφύρι.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Θα ανακατασκευασθεί το προαναφερθέν γεφύρι από οπλισμένο σκυρόδεμα, στην ίδια θέση και με τις ίδιες διαστάσεις με το παλαιό.

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ - ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Θα αποκατασταθεί το οδόστρωμα και θα τοποθετηθούν στηθαία ασφαλείας και στις δύο πλευρές, για την ασφάλεια των διερχομένων οχημάτων.

Γ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις εκτέλεσης των δημοσίων έργων, όπως αναλυτικά αναφέρονται στη Συγγραφή Υποχρεώσεων.

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου Λέσβου με Κ.Α.: **30.7333.0002** για το έτος 2021.

Ε. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», σας διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφο της αίτησης του αναδόχου για χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος.

Με δεδομένα :

- Την ανάγκη εκπόνησης συγκοινωνιακής μελέτης από την Υπηρεσία, προκειμένου το έργο να εκτελεσθεί με ασφάλεια για τους διερχομένους.
- Την ανάγκη σύνταξης του 1^{ου} ΑΠΕ, ώστε να καλυφθεί το κόστος της σήμανσης που προκύπτει από την συγκοινωνιακή μελέτη (Πινακίδες ρυθμιστικές, πληροφοριακές κ.τ.λ.)

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, με την από 08-12-2020 αίτηση του (Αριθμός Πρωτ. 39593/08-12-2020), ο ανάδοχος ζητεί τη χορήγηση παράτασης κατά τρεις (3) μήνες, προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο.

Η Υπηρεσία μας,

Ε Ι Σ Η Γ Ε Ι Τ Α Ι

Όπως η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μυτιλήνης εγκρίνει τη χορήγηση της 2ης παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ» κατά 3 μήνες από την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο Μυτιλήνης, ήτοι μέχρι τις 21/04/2021.

Αναπλ. Προϊσταμένη
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
Δήμου Μυτιλήνης
κ.α.α.

Ο Αντιδήμαρχος Έργων
Δήμου Μυτιλήνης

Παπασωτηρίου Ελευθερία
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Ευστράτιος Τζιμής

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

δ) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και ισχύει κατά τη εκτέλεση του έργου και την υπ' αριθμό **47/2020** μελέτη

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ» όπως αυτή συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μυτιλήνης και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό **207/2020** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης και καθορισμού τρόπου ανάθεσης με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. γ του Ν. 4412/16.

ε) Την υπ' αριθμό **309/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία έγινε ανάθεση με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, στην εταιρεία «**MINABPA ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**», με μέση έκπτωση **3,00 %** επί των τιμών τιμολογίου της μελέτης και την υπ' αριθμό πρωτ. **29088/16-09-2020** σύμβαση κατασκευής του παραπάνω έργου μεταξύ της αναδόχου εταιρείας «MINABPA Α.Ε.» και του Δήμου Μυτιλήνης, συμβατικού ποσού 26.263,47 ευρώ με ΦΠΑ 17%.

στ) Το υπ' αριθμό πρωτ. **31481/05-10-2020** αίτημα του αναδόχου για χορήγηση παράτασης την αρχική συμβατική προθεσμία του έργου είναι 2 μήνες, ήτοι έως 16/11/2020 και την υπ' αριθμό **88/2020** απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Μυτιλήνης περί έγκρισης των αιτούμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που μας κοινοποιήθηκε με το υπ' αριθμό πρωτ. 35392/04-11-2020 έγγραφο τους.

ζ) την υπ' αριθμό **524/2020** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μυτιλήνης που εγκρίνει τις αιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (88/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Μυτιλήνης) και την υπ' αριθμό **573/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η 1^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ**» κατά 2 μήνες ήτοι μέχρι την 22/01/2021.

η) την υπ αριθμ. πρωτ. 737/13-1-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης

Αποφασίζει

Εγκρίνει την χορήγηση της 2ης παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ**» κατά 3 μήνες από την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο Μυτιλήνης, ήτοι μέχρι τις 21/04/2021 σύμφωνα και με την υπ αριθμ. 737/13-1-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Κατσαβέλλης