

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 466/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό της 30/6-7-2021 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης**

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης ολοκλήρωσης του έργου με τίτλο Κατασκευή βάσεων εντός σχολικών κτιρίων του Δήμου Μυτιλήνης προκειμένου να τοποθετηθούν προκατασκευασμένοι οικίσκοι λόγω COVID- 19.

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 6 Ιουλίου 2021 και ώρα 13:15** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **20708/2-7-2021** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν επτά (7), ήτοι :

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 4.- Μανούσος Παράσχος, τακτικό μέλος 5.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος 6.- Φλώρος Γεώργιος, τακτικό μέλος 7.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 2.- Βαρβαγιάννης Δημήτριος, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Σχετικά με το 21^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 20712/02-07-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία αναφέρει τα εξής:

«ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης ολοκλήρωσης του έργου με τίτλο Κατασκευή βάσεων εντός σχολικών κτιρίων του Δήμου Μυτιλήνης προκειμένου να τοποθετηθούν προκατασκευασμένοι οικίσκοι λόγω COVID- 19

Έχοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθ. πρωτ. 11031/9-4-2021 Σύμβαση του Δήμου Λέσβου με την Εργοληπτική Εταιρεία Δόμηση Αιγαίου Τεχνική Κατασκευαστική & Εργοληπτική ΑΕ του έργου με τίτλο **Κατασκευή βάσεων εντός σχολικών κτιρίων του Δήμου Μυτιλήνης προκειμένου να τοποθετηθούν προκατασκευασμένοι οικίσκοι λόγω COVID- 19** συνολικού συμβατικού προϋπολογισμού 37.012,13 € με ΦΠΑ
- Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Μυτιλήνης με ΚΑ 30.7336.0005 οικ. Έτους 2021.
- Το γεγονός ότι σύμφωνα με την αριθμ 389/2021 Απόφαση της Ο.Ε. Δήμου Μυτιλήνης εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ ο οποίος είναι και τακτοποιητικός , εκ παραδρομής δεν ζητήθηκε παράταση ενός μήνα από την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου ήτοι έως 15/7/2021 προκειμένου να ολοκληρωθούν και τυπικά όλες οι διαδικασίες κλεισίματος του φακέλου του έργου .

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω

Η τεχνική υπηρεσία ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την παράταση ολοκλήρωσης του έργου «**Κατασκευή βάσεων εντός σχολικών κτιρίων του Δήμου Μυτιλήνης προκειμένου να τοποθετηθούν προκατασκευασμένοι οικίσκοι λόγω COVID- 19**» ένα μήνα μετά την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ ήτοι έως 15-7-2021»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

δ) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

ε) την υπ' αριθ. πρωτ. 11031/9-4-2021 Σύμβαση του Δήμου Λέσβου με την Εργοληπτική Εταιρεία Δόμηση Αιγαίου Τεχνική Κατασκευαστική & Εργοληπτική ΑΕ του έργου,

στ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 20712/02-07-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει

Εγκρίνει την παράταση ολοκλήρωσης του έργου «Κατασκευή βάσεων εντός σχολικών κτιρίων του Δήμου Μυτιλήνης προκειμένου να τοποθετηθούν προκατασκευασμένοι οικίσκοι λόγω COVID- 19» ένα μήνα μετά την έγκριση του 1ου ΑΠΕ ήτοι έως 15-7-2021.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη