

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 487/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό της 31/13-7-2021 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης**

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (τμήμα ΣΟΥΡΑΔΑΣ-ΜΑΚΡΥΣ ΓΙΑΛΟΣ)».**

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 13 Ιουλίου 2021 και ώρα 13:15** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **21513/9-7-2021** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν έξι (6), ήτοι :

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Μανούσος Παράσχος, τακτικό μέλος 4.- Άνεμος Ιωάννης, αναπληρωματικό μέλος της κ. Αλεξανδρή Δήμητρας 5.- Φλώρος Γεώργιος, τακτικό μέλος 6.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Βαρβαγιάννης Δημήτριος, τακτικό μέλος 2.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 3.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Σχετικά με το 15^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ αριθμ. πρωτ 15238/11-6-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία έχει ως εξής :

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Δ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

προς την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Μυτιλήνης

**ΘΕΜΑ : : Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο
« ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (τμήμα ΣΟΥΡΑΔΑΣ-ΜΑΚΡΥΣ ΓΙΑΛΟΣ)»**

Έχοντας υπόψη ότι : Το έργο δημοπρατήθηκε στις 25-06-2018 και διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/16.

Η Σύμβαση υπεγράφη στις 25-07-2019 μετά την 876/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέσβου, με προθεσμία για περάτωση 15 μήνες και συμβατικό αντικείμενο 557.335,48 € με το Φ.Π.Α.

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την μελέτη που εγκρίθηκε με την αριθ. 857/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Τη με αριθ. Πρωτ 29162 / 17 – 09 - 2020 υποβολή της αίτησης του Αναδόχου, 1^η για παράταση.

Η αρχική συμβατική προθεσμία του έργου είναι 15 μήνες ήτοι έως 25/10/2020.

Τη θετική γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής για τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης (1^η παράταση), με αρ. πρωτ.: οικ 2721/29-10-2020, έως 25/06/2021.

Η με αρ. 542/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, έγκριση της 1^{ης} παράτασης προθεσμία εκτέλεσης του έργου έως 25/06/2021.

Τη με αρ.πρωτ.: 8665/24-03-2021, Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών από τον Ανάδοχο .

Τη με αρ. πρωτ. 8665/06-04-2021, απορριπτική απόφαση της Τεχνικής Υπηρεσίας επί της Ειδικής Δήλωσης Εργασιών.

Τη με αριθμ. Πρωτ. 15238/18-05-2021 υποβολή αίτηση του αναδόχου για 2^η παράταση, όπου ο Ανάδοχος ζητά να του χορηγηθεί παράταση δέκα (10) ημερολογιακών μηνών.

Τη με αριθμ. Πρωτ.οικ 1766 /06-07-2021 προέγκριση της Διαχειριστικής Αρχής .

Το γεγονός ότι έχει εγκριθεί ο 3^{ος} Α.Π.Ε και η σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης από την Οικονομική επιτροπή με την υπ'αριθμ. 262/2021 απόφαση και προχωρούν κανονικά οι διαδικασίες ολοκλήρωσής της.

Το γεγονός ότι ο Ανάδοχος κατέθεσε στις 24/03/2021 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών και στη συνέχεια η Υπηρεσία μας σε απάντηση αυτής απορρίπτει την υπ'αριθμ. 8665/24-3-21 Ειδική Δήλωση του αναδόχου.

Το γεγονός ότι η Συμπληρωματική Σύμβαση θα περάσει Δημοτικό Συμβούλιο στις **07/07/2021** και θα αναμένουμε μετά την νομιμότητα της απόφασης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου και κατόπιν αυτού θα καλέσουμε τον ανάδοχο για την προσκόμιση δικαιολογητικών και την υπογραφή της Συμπληρωματικής Σύμβασης.

α ι τ ο ύ μ ε θ α

παράταση **1 μήνα** από την ημερομηνία υπογραφής της Συμπληρωματικής Σύμβασης και Η υπηρεσία μας ,

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Όπως η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης,

Εγκρίνει τη χορήγηση της 2^{ης} παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (τμήμα ΣΟΥΡΑΔΑΣ-ΜΑΚΡΥΣ ΓΙΑΛΟΣ)» κατά **1 μήνα** από την ημερομηνία υπογραφής της Συμπληρωματικής Σύμβασης και συμπλήρωσης του χρόνου από τη λήξη της 1^{ης} παράτασης .

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

δ) το έργο δημοπρατήθηκε στις 25-06-2018 και διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/16

ε) τη θετική γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής για τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης (1^η παράταση), με αρ. πρωτ.: οικ 2721/29-10-2020, έως 25/06/2021,

στ) τη με αρ.πρωτ.: 8665/24-03-2021, Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών από τον Ανάδοχο

ζ) τη με αριθμ. Πρωτ. 15238/18-05-2021 υποβολή αίτηση του αναδόχου για 2^η παράταση, όπου ο Ανάδοχος ζητά να του χορηγηθεί παράταση δέκα (10) ημερολογιακών μηνών,

η) τη με αριθμ. Πρωτ. 1766 /06-07-2021 προέγκριση της Διαχειριστικής Αρχής

θ) το γεγονός ότι έχει εγκριθεί ο 3^{ος} Α.Π.Ε και η σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης από την Οικονομική επιτροπή με την υπ'αριθμ. 262/2021 απόφαση και προχωρούν κανονικά οι διαδικασίες ολοκλήρωσής της

ι) την υπ αριθμ. πρωτ 15238/11-6-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση

Αποφασίζει

Εγκρίνει τη χορήγηση της 2^{ης} παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου με τίτλο «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (τμήμα ΣΟΥΡΑΔΑΣ-ΜΑΚΡΥΣ ΓΙΑΛΟΣ)**» κατά 1 μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της Συμπληρωματικής Σύμβασης και συμπλήρωσης του χρόνου από τη λήξη της 1^{ης} παράτασης .

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Κατσαβέλλης