

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 518/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 32^{ης}/02-08-2022 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

**ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης 1^{ης} παράτασης του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση
Δαπέδων Αθλητικών Χώρων του Δήμου Μυτιλήνης».**

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 2 Αυγούστου 2022 και ώρα 13:30** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 και τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. 46731/13.7.2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **25508/29-07-2022** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν πέντε (5), ήτοι:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Βουνατσής Θεόδωρος, αναπληρωματικό μέλος του κ. Μαμάκου Μ. 4.- Φραντζέσκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 5.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 2.- Ανδριώτης Κωνστάντιος - Παναγιώτης, τακτικό μέλος 3.- Μανούσος Παράσχος, τακτικό μέλος 4.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Σχετικά με το 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 25453/29-07-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία αναφέρει τα εξής:

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης για την έγκριση της 1^{ης} Παράτασης του έργου με τίτλο: **«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»**

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το έργο εκτελείται με βάση:

- Τις διατάξεις του Ν.4412/16, και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- Την υπ' αριθμό 140/2021 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυτιλήνης, προϋπολογισμού 70.200,00 € (με ΦΠΑ).
- Το Πρωτογενές Αίτημα και την έγκριση του Πρωτογενούς Αιτήματος και την καταχώρησή τους στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 22REQ010470842).
- Την με ΑΑΥΣ 559/12-05-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης – έγκρισης δέσμευσης πίστωσης 70.200,00€ στον ΚΑΕ 15.7336.002 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Μυτιλήνης (ΑΔΑΜ: 22REQ01055315 και ΑΔΑ: Ψ6ΝΦ46ΜΓΘΓ-ΝΟΙ).
- Την υπ' αριθμό 1159/2022 Απόφαση Δημάρχου Μυτιλήνης για έγκριση τευχών μελέτης και διενέργεια απευθείας ανάθεσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του (ΑΔΑ: ΩΜΛΣ46ΜΓΘΓ-Φ1Ψ).
- Την υπ' αριθμό πρωτ. ΔΤΥ/16436/25-05-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (22PROC010620556 2022-05-25).
- Τη δημοσιοποίηση της διαδικασίας ανάθεσης στο σχετικό χώρο της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ (α/α διαγωνισμού 189200) καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μυτιλήνης.
- Την ανάρτηση της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ.
- Την υπ' αριθμό 1300/2022 Απόφαση Δημάρχου Μυτιλήνης (ΑΔΑ: 6ΧΓΚ46ΜΓΘΓ-8ΙΟ), που αφορά στην ανάθεση κατασκευής του έργου στον οικονομικό φορέα «ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ» (ΑΦΜ: 018261423), με ποσοστό έκπτωσης 2,00%, ήτοι με συμβατικό ποσό 68.816,62 € (58.817,62 € για εργασίες και 9.999,00 € για 17% ΦΠΑ).
- Την καταχώριση της απόφασης κατακύρωσης στο ΚΗΜΔΗΣ.
- Το από 10-06-2022 μήνυμα της Αναθέτουσας Αρχής μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ, με το οποίο κοινοποιήθηκε η ειδική πρόσκληση προς τον προσωρινό ανάδοχο για την υπογραφή του συμφωνητικού, με συνημμένο το σχετικό υπ' αριθμό πρωτ. ΔΤΥ/18722/10-06-2022 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης.
- Τα έγγραφα της σύμβασης, όπως αυτά αναγράφονται στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς του έργου.
- Η σύμβαση κατασκευής του έργου, με αριθμό πρωτ. ΔΤΥ/20121/22-06-2022 (Αριθμός Σύμβασης Έργου: 10/ΣΥΜΒ/2022), ποσού 68.816,62 € (με Φ.Π.Α. 17%) που υπογράφηκε στις 22 Ιουνίου 2022.
- Η επίβλεψη της κατασκευής του έργου ασκείται από τον Μιχάλη Πέρο, Πολιτικό Μηχ. ΠΕ στον Δήμο Μυτιλήνης.
- Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε είκοσι πέντε (25) ημερολογιακές ημέρες αρχίζοντας από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης 22η Ιουνίου 2022 και ημερομηνία περαίωσης του έργου είναι η 16η Ιουλίου 2022.
- Την υπ' αριθμό πρωτ. 23488/15-07-2022 αίτηση του αναδόχου για την σύνταξη του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου.

B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνουν εργασίες ανακατασκευής των δαπέδων Αθλητικών χώρων που βρίσκονται στα σχολεία των Παμφύλων και του Σκοπέλου.

Κατά την τρέχουσα μαθητική χρονιά παρατηρήθηκε ότι τα δάπεδα αθλητικών χώρων των γηπέδων έχουν υποστεί σοβαρές φθορές λόγω των καιρικών συνθηκών , με αποτέλεσμα να μην μπορούν να παίζουν οι μαθητές με ασφάλεια και να κινδυνεύουν από τραυματισμούς .

Κρίνεται λοιπόν επιτακτική ανάγκη, η κατασκευή νέου δαπέδου στα παραπάνω γήπεδα, για να μπορούν τα γήπεδα να είναι ασφαλή και λειτουργικά .

Οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν αναλυτικά είναι:

- Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους
- Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης
- Κατασκευή ασφαλτικής στρώσεως μεταβλητού πάχους
- Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης
- Κατασκευή ασφαλτικής συνδετικής στρώσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05μ.

Οι παραπάνω εργασίες θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τη νομοθεσία και τις υποδείξεις του επιβλέποντα μηχανικού του έργου και τις εντολές της Διευθύνουσας υπηρεσίας.

Γ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις εκτέλεσης των δημοσίων έργων, όπως αναλυτικά αναφέρονται στη Συγγραφή Υποχρεώσεων.

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου Μυτιλήνης με Κ.Α. **15.7336.0002** για το έτος 2022.

Ε. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», σας διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφο της αίτησης του αναδόχου για χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος.

Με δεδομένα :

- ✓ Την αναμενόμενη έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου.
- ✓ Την ανάγκη εκτέλεσης των νέων εργασιών που προβλέπονται στο 1^ο ΠΚΤΜΝΕ μετά την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ.

Η Υπηρεσία μας,

Ε Ι Σ Η Γ Ε Ι Τ Α Ι

Όπως η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μυτιλήνης εγκρίνει τη χορήγηση της 1ης παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ**» κατά 10 ημέρες από την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 και τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. 46731/13.7.2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ,

δ) τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη διακήρυξη του έργου, και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν,

ε) την υπ' αριθμ. 140/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,

στ) την υπ' αριθμ. 1159/2022 Απόφαση Δημάρχου Μυτιλήνης για έγκριση τευχών μελέτης και διενέργεια απευθείας ανάθεσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του (ΑΔΑ: ΩΜΛΣ46ΜΓΘΓ-Φ1Ψ),

ζ) την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/16436/25-05-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (22PROC010620556 2022-05-25),

η) τη δημοσιοποίηση της διαδικασίας ανάθεσης στο σχετικό χώρο της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ (α/α διαγωνισμού 189200) καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μυτιλήνης,

θ) την υπ' αριθμ. 1300/2022 Απόφαση Δημάρχου Μυτιλήνης (ΑΔΑ: 6ΧΓΚ46ΜΓΘΓ-8ΙΟ), που αφορά στην ανάθεση κατασκευής του έργου στον οικονομικό φορέα «ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ» (ΑΦΜ: 018261423), με ποσοστό έκπτωσης 2,00%, ήτοι με συμβατικό ποσό 68.816,62 € (58.817,62 € για εργασίες και 9.999,00 € για 17% ΦΠΑ),

ι) ο από 10-06-2022 μήνυμα της Αναθέτουσας Αρχής μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ, με το οποίο κοινοποιήθηκε η ειδική πρόσκληση προς τον προσωρινό ανάδοχο για την υπογραφή του συμφωνητικού, με συνημμένο το σχετικό υπ' αριθμό πρωτ. ΔΤΥ/18722/10-06-2022 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης,

ια) τη σύμβαση κατασκευής του έργου, με αριθμό πρωτ. ΔΤΥ/20121/22-06-2022 (Αριθμός Σύμβασης Έργου: 10/ΣΥΜΒ/2022), ποσού 68.816,62 € (με Φ.Π.Α. 17%) που υπογράφηκε στις 22 Ιουνίου 2022,

ιβ) την προθεσμία εκτέλεσης του έργου, η οποία ορίστηκε σε είκοσι πέντε (25) ημερολογιακές ημέρες αρχίζοντας από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης 22η Ιουνίου 2022 και ημερομηνία περαίωσης του έργου είναι η 16η Ιουλίου 2022,

ιγ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 23488/15-07-2022 αίτηση του αναδόχου για την σύνταξη του 1ου ΑΠΕ του έργου,

ιδ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 25453/29-07-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση

Αποφασίζει

Εγκρίνει την χορήγηση 1^{ης} παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο:
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»
κατά **10 ημέρες** από την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη